

MEMORÁNDUM FOSODE-030-V-2022

PARA: Lic. Luis Fernando Cruz
Jefe Unidad de Transparencia

DE: Lic. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Abril de 2022.

FECHA: 10 de mayo de 2022.

Estimado, Licenciado Cruz,

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de abril 2022 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cordialmente,


Lic. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



📁 Archivo FOSODE
📁 YFAL

*Recibido
11:05-22
5:05pm*

Página 1 | 17



PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Rosa de Abril
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Rosa de Abril, Mucipio: Oropeli, Departamento: El paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 136,312.65 FOSODE: L. 428,931.66 Municipalidad: L. 542,663.52
Fecha de Aprobación	Junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,107,907.83 \$ 45,213.16
Fecha de Finalización	Abril 2022


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5041



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Álvarez Licón
Directora del FOSODE X




PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Planta de Tratamiento de Aguas Negras
Ubicación del Proyecto	Mucipio: Goascoran, Departamento: Valle
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 104,672.90
Fecha de Aprobación	Diciembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 118,982.90 \$ 4,855.10
Fecha de Finalización	Abril 2022


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068

3. Ejecución del Proyecto



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Jocomito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Mateo, Mucipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 143,310.00 Municipalidad: L. 291,486.01
Fecha de Aprobación	Octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 305,796.01 \$ 12,478.01
Fecha de Finalización	Abril 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068

3. Ejecución del Proyecto



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4



1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Estrella de Jericó
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Estrella de Jericó, Mucipio: Teupacenti, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 612,547.46
Fecha de Aprobación	Octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 631,627.46 \$ 25,993.56
Fecha de Finalización	diciembre 2021


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068

3. Ejecución del Proyecto



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Alvarez Licona.
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5



1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Moras N° 1 y N° 2
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Moras, Mucipio: Tatmbla, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 354,924.69
Fecha de Aprobación	Octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 369,234.69 \$ 15,066.62
Fecha de Finalización	Abril 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068

3. Ejecución del Proyecto



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Álvarez Licona.
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Hoyos Cruz de Arco
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Hoyos Cruz de Arco, Aldea: Linaca Mucipio: Tatumbla, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 264,221.48
Fecha de Aprobación	Julio 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 278,531.48 \$ 11,365.48
Fecha de Finalización	Abril 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Álvarez Lizón.
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Copante
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Copante, Aldea Cofradia Mucipio: Tatumbla, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 334,409.68
Fecha de Aprobación	Julio 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 348,719.68 \$ 14,229.51
Fecha de Finalización	diciembre 2021


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Alvarez Licón.
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 8

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Bo. La Cruz
Ubicación del Proyecto	Caserio Cañas Bravas, Mucipio: Guinope, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 414,204.78
Fecha de Aprobación	Septiembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 433,284.78 \$ 17,680.19
Fecha de Finalización	Abril 2022


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5068

3. Ejecución del Proyecto



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Yadira Álvarez Licona.
Directora del FOSODE

