

Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob Página 1 de 9

Institucion: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

		INSTITUCIÓN DEL ESTADO QUE COORDINA, FORMULA, EJECUTA POLÍTIC ICAS, EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA FACILITAR LA MOVILI														
OI	bjetivos:	01 Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País												-		
		02 Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.														
		03 Mejorar la seguridad del servicio de Transporte Terrestre de carga y pasajeros.														
		04 Mantener la confianza y seguridad de los usuarios del transporte aéreo en las pistas secundarias del	País.													
		05 Mantener la supervisión y regulación sobre los prestadores de bienes y servicios públicos.														
		06 Ampliar la cobertura de la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.														
		08 Mejorar la infraestructura de las localidades comprendidas en 5 regiones														
Activida	d Obra: 001-0	Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II	Programa: 11-	CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Programa: 00)			Proyecto: 003-0	CONSTRUCCION Y PA	VIMENTACION DE LA CARF	RETERA LA ESP	ERANZA -	
Resultado	ı	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado May Cantidad %	o Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Trimes Cantidad %	estre 2 Costo	% de Avance Trim %	iesre 2
01	Construidos y pavimer	itados tramos carreteros de la Esperanza Marcala	53 KILÓMETRO	S	1.50 0.00	14,233,896.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	1.50	14,233,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 002-5	Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala	Programa: 11-	CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Programa: 00)			Proyecto: 003-0	CONSTRUCCION Y PA	VIMENTACION DE LA CARF	RETERA LA ESP	ERANZA -	
Resultado	ı	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado May Cantidad %	o Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Trimes Cantidad %	estre 2 Costo	% de Avance Trim %	esre 2
01	Supervisados kilómet	os carreleros de la Esperanza Marcala	53 KILÓMETRO	S	1.50 0.00	1,500,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	1.50	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: ⁰⁰¹⁻⁰	Construccion y Reconstruccion de Caminos por Mano de Obra en todo el Pais.	Programa: 11-	CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Programa: 00)			Proyecto: 005-0	CONSTRUCCION Y RE	CONSTRUCCION CAMINOS	S POR MANO DE	E OBRA EN TODO EL PA	dS
Resultado		Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Tr	rimestre 2	Ejecutado Abril	Costo	Ejecutado May	o Costo	Ejecutado Ju	nio Costo	Ejecución Acumulada Trimes	estre 2	% de Avance Trim	iesre 2

Actividad Obra: 002-GASTOS OPERATIVOS	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETER	RAS		Sub Prog	grama: 00				Proyecto:	005-CONST	TRUCCION Y RECO	NSTRUCCION CAN	MINOS POR MANO	DE OBRA EN TODO EL	L PAIS
		Total Actividad - Obra:	2,567.00		445,342,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.
01 Rehabilitados y mantenidos kilómetros de caminos por mano de obra en todo el país	53 KILÓMETRO	S	2,567.00	0.00	445,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.

	 Programación del Trime	stre 2 Eiecutado Abril	

F	Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado A Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado M Cantidad %	layo Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	a Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %	
	01	Realizados Gastos Operativos	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	5,000,000.00	0.00 0.00	731,382.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	731,382.00	0.00 0.00	14.63
				Total Actividad - Obra:	0.00	5,000,000.00	0.00	731,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,382.00	0.00	14.63
	Activida	d Obra: 001-Construcción y Rehabilitacion de Carreteras.	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACI	ION DE CARRETERAS		Sub Programa	: 00			Provecto: 007-	CONSTRUCCION Y	MEJORAMIENTO DE CA	MINOS RURALES EN Z	ONAS INDIGENAS (POR	

	-	i rograma.								AE	MINISTRACION)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado A Cantidad %	Abril Costo	Ejecutade Cantidad %	o Mayo 6 Costo	Ejecutad Cantidad	lo Junio % Costo	Ejecución Ad Cantidad	cumulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trim %	nesre 2
01	Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	53 KILÓMETRO	S	3,837.00 0.00	518,003,488.00	31.00 0.00	3,527,010.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.0	0.0	0 31.00	0.00 3,527,010.00	0.81 0.00	0.68
			Total Actividad - Obra:	3,837.00	518,003,488.00	31.00	3,527,010.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0 31.00	3,527,010.00	0.81	0.68
Activid	lad Obra: 002-Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION	N DE CARRETERAS		Sub Programa	. 00			Provecto: 00	07-CONSTRUCCION	Y MEJORAMIENTO	DE CAMINOS RURALES	EN ZONAS INDIGENAS (PO)R

Actividad Obra: 002-Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras...

ACTIVIC	add Obia. 992 Supervision de Sonistadoson y Nordalinados de Santololadi.	Program	a:	ON DE GIUNETENDO		Sub Frograma	1. 00				NISTRACION)	MESOTO MINETETO	SE GRAMMAGO MOTORIEEG	EN EGINIO INDIGEN	110 (1 011
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del 7 Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado A Cantidad %	Abril Costo	Ejecutad Cantidad %	o Mayo 6 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	unio Costo	Ejecución Acu Cantidad	umulada Trimestre 2 % Costo	% de Ava	ance Trimesre 2
01	Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indigenas.	53 KILÓMETRO	S	218.00 0.00	3,559,566.00	0.00 0.00	387,303.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 387,303.0	0.00	0.00 10.88
			Total Actividad - Obra:	218.00	3,559,566.00	0.00	387,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,303.0	0.00	10.88
	OOL DECONCEDUCCION V DAVIMENTACION CARDETERA DE LA MANCOMUNIDAD		11 CONCEDUCCION V DELIABILITACI	ON DE CADDETEDAC			00			- 044	DECONCEDUCCION	V DAVIMENTA CIC	MI CADDETEDA DE LA	MANICOMUNIDAD	

Activio	dad Obra: 001-RECONSTRUCCION F PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMONIDAD	Program	a: IT-CONSTRUCCION I REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa	1: 00			Proyecto: 044-	RECONSTRUCCION	TPAVIMENTACIO	IN CARRETERA DE LA	MANCOMUNIDAD	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado A Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado I Cantidad %	Mayo Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	unio Costo	Ejecución Acur Cantidad	ımulada Trimestre 2 % Costo	% de Av	vance Trimesre 2
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad del Sur.	53 KILÓMETRO	S	1.65 0.00	22,763,358.00	0.30 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.30	0.00 0.0	JO 18.18	0.00 0.0
		•	Total Actividad - Obra:	1.65	22,763,358.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.0	00 18.18	0.0
Activic	dad Obra: 002-SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDA	AD D	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programs	. 00			Provecto: 044-	RECONSTRUCCION	Y PAVIMENTACIO	N CARRETERA DE LA	MANCOMUNIDAD	

Resultad	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programació Cantidad	n del Trimestre 2 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Cantidad %	Mayo Costo	Ejecutado Cantidad %	Junio Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Tr %	imesre 2
01	Supervisados kilómetros carreteros de la Mancomunidad del Sur.	53 KILÓMETRO	S	1.65	0.00 1,500,000.00	0.30 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.30 0.00	0.00	18.18 0.00	0.00
			Total Actividad - Obra:	1.65	1,500,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	18.18	0.00



Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



r_epr_ins_res_aob

	<u> </u>													Página 2	. de 9
Activid	ad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Para doble tratamiento asfáltico.	aíso con Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Progra	ama: ⁰⁰			Proyecto: 045	-PAVIMENTACION CA	RRETERA LAS CRU	JCITAS-TEUPASENTI		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del ' Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecuta Cantidad	ado Abril % Costo	Eject Cantidad	ntado Mayo % Costo	Ejecutado Cantidad %	Junio Costo	Ejecución Acum Cantidad	ulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trir %	mesre 2
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53 KILÓMETRO	S	2.85 0.00	25,394,009.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0	.00 0.00	0.00 0.00	0.00
		•	Total Actividad - Obra:	2.85	25,394,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activid	ad Obra: 002-Supervisión de la Obra	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Progra	ama: ⁰⁰			Proyecto: 045	-PAVIMENTACION CA	RRETERA LAS CRU	JCITAS-TEUPASENTI		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecuta Cantidad	ado Abril % Costo	Eject Cantidad	itado Mayo % Costo	Ejecutado Cantidad %	Junio Costo	Ejecución Acum Cantidad	ulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trir %	mesre 2
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53 KILÓMETRO	S	2.85 0.00	2,450,000.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0	.00 0.00	0.00 0.00	0.00

			i otal Actividad - Obra:	2.85	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	, I '	0.00
Activid	ad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Rio Dulce - Limo	ones. Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Progr	ama: ⁰⁰			Proyecto: 059	-REHABILITACION DE	LA CARRETERA	TEGUCIGALPA-CATAC	AMAS, DEPART		
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecu Cantidad	tado Abril % Costo	Ejecutad Cantidad	o Mayo 6 Costo	Ejecutado Cantidad %	Junio Costo	Ejecución Ac Cantidad	umulada Trimestre 2 % Costo	% de Ava	ance Trimesre 2 %	
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53 KILÓMETRO	S	7.01 0.00	167,174,247.00	1.59	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.00	0.00	1.59	0.00	22.68	0.00).00
			Total Actividad - Obra:	7.01	167,174,247.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	22.68).00
Activid	ad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Progr	ama: 00			Proyecto: 059	-REHABILITACION DE	LA CARRETERA	TEGUCIGALPA-CATAC	AMAS, DEPART		

7.0		Frograma.				oub i rograma	•			,			•		
Resulta	ndo Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado A Cantidad %	bril Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	ayo Costo	Ejecutado Jun Cantidad %	io Costo	Ejecución Acumulada Tr Cantidad %	Frimestre 2 Costo	% de Avance Trimes %	re 2
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53 KILÓMETRO	S	7.78 0.00	17,460,344.00	1.59 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.59 0.00	0.00	20.44 0.00	0.00
			Total Actividad - Obra:	7.78	17,460,344.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	20.44	0.00
Activ	<mark>ridad Obra:</mark> 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERT	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACI	ON DE CARRETERAS		Sub Programa	: 00			Proyecto: 060-C	ARRETERA SAN FR		BONITO ORIENTAL - PL	UERTO CASTILLA, TRAI	MO SAN

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	oyo Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada * Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance	Trimesre 2
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53 KILÓMETRO	S	1.70 0.00	19,805,792.00	2.22 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.22 0.00	0.00	130.59 0.00	,0 0.00
			Total Actividad - Obra:	1.70	19,805,792.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	130.59	0.00
Activida	d Obra: 002-supervisión de la carretera san Francisco de la Paz - Bonito Oriental - Puerto Castilla	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ION DE CARRETERAS		Sub Programa:	00			Proyecto: 060-0 FRANC	CARRETERA SAN FF CISCO DE LA PAZ-C	RANCISCO DE LA PAZ - E GUALACO	BONITO ORIENTAL	- PUERTO CASTILLA	, TRAMO SAN
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Ma Cantidad %	iyo Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada * Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance	Trimesre 2

\vdash	01	Lupervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	Total Actividad - Obra:	1.70	2,400,000.00	2.22 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22 0.00 2.22	0.00	130.59	0.00
H		001 Construction Production Construction Construction Construction			-,,										
1	ctividad	Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.	Programa: TT-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	CION DE CARRETERAS		Sub Programa: (00			Proyecto: 063-PA FRANCI:			A CARRETERA ZAMORA	NO-GUINOPE, DEPART	TAMENTO DE

53 KILÓMETRO

	Total Actividad - Obra	: 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construccion de la Carretera Zamorano - Guinope	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHA	ILITACION DE CARRETERAS		Sub Progran				Proyecto: ⁽⁾	163-PAVIMENTACION Y RANCISCO MORAZAN	CONSTRUCCION DI Y EL PARAISO	E LA CARRETERA ZAM	ORANO-GUINOPE, I	DEPARTAMENTO DE
Resultado Descripción	U.M. Descripción A	umular Programación d Cantidad %	del Trimestre 2 6 Costo	Ejecutado Cantidad %	o Abril Costo	Ejecuta Cantidad	ado Mayo % Costo	Ejecuta Cantidad	do Junio % Costo	Ejecución Acum Cantidad	nulada Trimestre 2 % Costo	% de Avar	nce Trimesre 2 %

Resultado	Descripcion	U.M. Descripcion	Acumular	Cantidad	% Costo	Cantidad %	Costo	Cantidad %	Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad 9	% Costo	%	
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0	.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.00	0.00
		·	Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Rio Tinto	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION	ON DE CARRETERAS	3	Sub Programa:	00			Proyecto:	073-PAVIMENTACION	DE LA CARRETERA CA	TACAMAS - SAN JOS	SE DE RIO TINTO	

Resultado Descripción	U.M. Descripción Acumu	ar Programa Cantidad	ción del Trimestre 2 % Costo	Ejec Cantidad	cutado Abril % Costo	Eje Cantidad	cutado Mayo % Costo	Ej Cantidad	ecutado Junio %	Costo	Ejecución Acum Cantidad	ulada Trimestre 2 % Costo	% de Avar	nce Trimesre 2 %
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53 KILÓMETRO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
	Total Actividad - Obra:	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Rio Tinto	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILI	ACION DE CARRETE	RAS	Sub Prog	grama: 00			Proyecto	: 073-PAV	/IMENTACION E	DE LA CARRETERA CA	ATACAMAS - SAN JOS	SE DE RIO TINTO	

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación de Cantidad %	el Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abi Cantidad %	ril Costo	Ejecutado M Cantidad %	ayo Costo	Ejecu Cantidad	tado Junio % Costo	Ejecución Acumul Cantidad %	ada Trimestre 2 Costo	% de Avance Ti %	rimesre 2
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.00	0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activid	ad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamer Santa Barbara	nto de Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	N DE CARRETERAS		Sub Programa:	00			Proyecto:	074-PAVIMENTACIÓN	DE LA CARRETERA SAI	VICENTE LA ARADA	A DEPARTAME	

Resultado Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado A Cantidad %	bril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado « Cantidad %	Junio Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	la Trimestre 2 Costo	% de Av	ance Trimesre 2 %
01 Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53 KILÓMETRO S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.

53 KILÓMETRO

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



r_epr_ins_res_aob

Republica de nondura	13										Página 3 de 9
Actividad Obra: 002-Supervision de la Co Departamento de Santa Ba	nstrucción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nisper rbara	ro en el Programa: 1	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	IN DE CARRETERAS		Sub Program	a: 00		Proyecto: 074-PAVIMENTACIO	ÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARAI	DA DEPARTAME
esultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Supervisada la pavimentación de la carretera san vic	ente la arada	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	1 1 1
ctividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN		Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	IN DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 095-PAVIMENTACIO	ON DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAN	IASCA
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Es	peranza Camasca.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	
ctividad Obra: 002-SUPERVISIÓN		Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 095-PAVIMENTACIO	DN DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAN	IASCA
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza C	amasca.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00 0.00 0.00	
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	
ctividad Obra: 001-Construcción y Pavin tratamiento superficial.	uentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagu	ua con doble Programa: 1	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 101-RECONSTRUC	CION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIB	ERTAD - LAS L
esultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros la Lib	ertad Las Lajas.	53 KILÓMETRO	S	1.65 0.00	16,561,398.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	1.65	16,561,398.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	1 1 1
ctividad Obra: 002-Supervisión de la Re	construcción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 101-RECONSTRUC	CIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA LA LIB	ERTAD - LAS L
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las	Lajas.	53 KILÓMETRO	S	1.65 0.00	1,300,000.00	0.00 0.00	0.00		0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
ctividad Obra: 002-SUPERV.CORREDO	R LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I	Programa:	Total Actividad - Obra: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	1.65 ON DE CARRETERAS	1,300,000.00	Sub Program	0.00 a: ⁰⁰	0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 RRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASC	
esultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2
01 Supervisión de Construidos y pavimentados tramos o	arreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53 KILÓMETRO	s	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	1 1 1
ctividad Obra: 003-AMPLIACION CARRE B,LAMANIQUEBRACHAL	T.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	N DE CARRETERAS	•	Sub Program	a: 00		Proyecto: 104-PROYECTO CA	RRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASC	ORAN, SECCION
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa o	le San Antonio Goascorán IB.	53 KILÓMETRO	S	0.91 0.00	71,300,000.00	0.54 0.00	34,282,031.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.54 0.00 34,282,031.0	59.34 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.91	71,300,000.00	0.54	34,282,031.00	0.00		0.00 0.54 34,282,031.0	
ctividad Obra: 001-Construcción		Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 106-FINALIZACIÓN COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PE	RIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRA
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
O1 Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B A	nillo Periférico de Tegucigalpa.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1 1 1
ctividad Obra: 002-Supervisión de Cons	rucciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 106-FINALIZACIÓN COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PE	RIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRA
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Supervisión de Construidos y pavimentados tramos o	arreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00 0.00 0.00	
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	
ctividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y	PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 116-CONSTRUCCIO	ON Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAN	MAS-CUEVAS DE TALGUA
sultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Cata	amas Cuevas de Talgua.	53 KILÓMETRO	S	1.25 0.00	10,513,845.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
			Total Actividad - Obra:	1.25	10,513,845.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA TALGUA	A CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS D	Programa: 1	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Program	a: ⁰⁰		Proyecto: 116-CONSTRUCCIO	ON Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAN	MAS-CUEVAS DE TALGUA
esultado Descripción		U.M. Descripción	Acumular	Programación del 1 Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Cantidad %	Abril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 2 %

1.25 0.00 1.25

Total Actividad - Obra:

1,300,000.00

1,300,000.00





r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 9

<u>.</u>	Martin M														
Actividad O	bra: 001-Construcción	Programa	: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa: 00	•			Proyecto: 117-0	CONSTRUCCION D	EL CORREDOR LOGISTI	CO VILLA DE SAN	ANTONIO - GOASCORAI	N SECCION II Y
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri %	rimesre 2
01 Cons	struidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53 KILÓMETRO	S	1.55 0.00	148,801,817.00	1.86 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.86 0.00	0.00	120.00 0.00	
					148,801,817.00	1.86	0.00	0.00	0.00						
Actividad O	bra: 002-Supervisión	Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa: 00				Proyecto: 117-0	CONSTRUCCION D	EL CORREDOR LOGISTI	CO VILLA DE SAN A	ANTONIO - GOASCORAI	IN SECCION II Y
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri %	rimesre 2
O1 Supe	ervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	53 KILÓMETRO	S	1.00 0.00	25,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
	. 003 Firms Varificadors		44 000000000000000000000000000000000000		25,000.00			0.00	0.00						
Actividad O	bra: 003-Fillila Velilicaudia	Programa	. II-CONSTRUCCION I REHABILITACIO												
Resultado			Acumular			Cantidad % Co		Cantidad %	Costo				Trimestre 2 Costo	%	
01 Entre	egados Informes técnicos de los estudios solicitados	149 INFORME	-		, ,,										
	204 5 11 11 1				2,640,898.00			0.00	0.00						N OF OCION III
Actividad O	bra: 004-Fortalecimiento	Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO			Sub Programa: 00								ANTONIO - GOASCORAI	IN SECCION II Y
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo		rimesre 2
01 Entre	egados Informes técnicos de fortalecimiento	149 INFORME	S												
A - 411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Land OOR DECKE AMATILLO HICADO	GALAN.			1,017,500.00			0.00	0.00				0.00	0.00	
Actividad O	CHOLUTECA; CHOLUTECA-GUASAULE	Programa	. TI-CONSTRUCCION I REHABILITACK												
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo		rimesre 2
01 PRO	GRAMA DE PREINVERSIÓN VIAL DE HONDURAS "JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA: CHOLUTECA GUASAULE.	149 INFORME	S					0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00			
					5,131,473.00	111		0.00	0.00	****	****		0.00	0.00	
Actividad O	bra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CF EL ESPINO	HOLUTECA- Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO			Sub Programa: 00				Proyecto: 119-F	PROGRAMA DE PR	EINVERSION VIAL			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo		osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo		nio Costo		Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri %	rimesre 2
01 PRO	GRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.	324 ANCIANO	S	2.00 0.00	2,944,079.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	50.00 0.00	
					2,944,079.00	**	0.00	0.00	0.00				0.00	50.00	
Actividad O	bra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA VENTA	A ROSA)-LA Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO			Sub Programa: 00	•			Proyecto: 119-F	PROGRAMA DE PR	EINVERSION VIAL			
Resultado		· ·	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri %	rimesre 2
01 SERV	VICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO LICIGAL PA(ALDEA SANTA ROSA) - LAVENTA ESTLIDIO FOLIVAJ ENTE A 49 43 KMS	149 INFORME	S	2.00 0.00	2,461,308.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	50.00 0.00	
					2,461,308.00	1.00	0.00	0.00	0.00		I		0.00	50.00	
Actividad O	bra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) L DEL SUR-JICARO GALAN	A VENTA Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa: 00				Proyecto: 119-F	PROGRAMA DE PR	EINVERSION VIAL			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %	nio Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri %	rimesre 2
01 SER\	VICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECI	CION 324 ANCIANO	S			1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	50.00 0.00	
11,00	ANTIGORY SORY DE TERM DE L'ON STORING GRAFIE ESTODIO ESQUITALENT		Total Actividad - Obra:	2.00	1,704,852.00	1.00	0.00	0.00	0.00	****	****				
Actividad O	bra: 001-CONSTRUCCIÓN	Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa: 00				Proyecto: 121-F	REHABILITACIÓN D	DEL CORREDOR DE OCC	IDENTE (CA 4) :TRA	AMO LA ENTRADA-SANT	TA ROSA DE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo	Costo	Ejecutado Jur	nio	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri	rimesre 2
01 Reha	abilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53 KILÓMETRO	S	0.94 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
			Total Actividad - Obra:	0.94	15,292,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad O	bra: 002-SUPERVISIÓN	Programa	. 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa: 00			'	Proyecto: 121-F COPAI	REHABILITACIÓN E	DEL CORREDOR DE OCC	IDENTE (CA 4) :TR	AMO LA ENTRADA-SANT	TA ROSA DE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %		Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri	rimesre 2
O1 Supe	ervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53 KILÓMETRO	S	0.94 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		1	Total Actividad - Obra:	0.94	4,196,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad O	bra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA	Programa	11-CONSTRUCCION Y REHABILITACIO	ON DE CARRETERAS		Sub Programa: 00				Proyecto: 121-F	REHABILITACIÓN E	DEL CORREDOR DE OCC	IDENTE (CA 4) :TRA	AMO LA ENTRADA-SANT	TA ROSA DE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Co	osto	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Jur Cantidad %		Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 2 Costo	% de Avance Tri %	rimesre 2
01 Liber	rado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	53 KILÓMETRO	S	1.87 0.00	9,881,161.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
			Total Actividad - Obra:	1.87	9,881,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





Página 5 de 9

														Página 5 de 9
Activida	d Obra: 001-CONSTRUCCIÓN	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ON DE CARRETERAS		Sub Programa:	00			Proyecto: 122-RI	EHABILITACIÓN C	ORREDOR DE OCCIDE	ENTE (CA 11) :TRAMO L	A ENTRADA- EL FLORIDO
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Ak Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 002-SUPERVISIÓN	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ON DE CARRETERAS		Sub Programa:	00		•	Proyecto: 122-RI	EHABILITACIÓN C	ORREDOR DE OCCIDE	NTE (CA 11) :TRAMO L	A ENTRADA- EL FLORIDO
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA	Programa:	11-CONSTRUCCION Y REHABILITAC	ON DE CARRETERAS		Sub Programa:	00			Proyecto: 122-RI	EHABILITACIÓN C	ORREDOR DE OCCIDE	ENTE (CA 11) :TRAMO L	A ENTRADA- EL FLORIDO
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53 KILÓMETRO	S	1.35 0.00	4,495,607.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	1.35	4,495,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 001-Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.	Programa:	12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa:	00			Proyecto: 013-C0	ONSTRUCCION Y	REHABILITACION DE C	OBRAS DE DRENAJE	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Construidas obras de drenaje	982 METRO LINEAL	S	370.00 0.00	81,418,429.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	370.00	81,418,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 002-Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del país.	Programa:	12-CONSTRUCCION DE PUENTES			Sub Programa:	00			Proyecto: 013-C0	ONSTRUCCION Y	REHABILITACION DE C	DBRAS DE DRENAJE	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Ak Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Supervisadas obras de drenaje	982 METRO LINEAL	S	30.00 0.00	798,286.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	30.00	798,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activida	d Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS	Programa:	13-REGULACION Y CONTROL DEL T	RANSPORTE TERRESTRE		Sub Programa:	00			Proyecto: 000				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Ak Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Emitidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30 DICTÁMEN	S	200.00 0.00	679,638.00	61.00 0.00	155,184.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	61.00 0.00	155,184.00	30.50 0.00
			Total Actividad - Obra:	200.00	679,638.00	61.00	155,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	155,184.00	30.50
Activida	d Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS	Programa:	13-REGULACION Y CONTROL DEL T			Sub Programa:	00			Proyecto: 000				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19 CERTIFICADO	s	8,000.00 0.00	799,163.00	4,607.00 0.00	187,097.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	4,607.00 0.00	187,097.00	57.59 0.00
			Total Actividad - Obra:	8,000.00	799,163.00	4,607.00	187,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	187,097.00	57.59
Activida	d Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE	Programa:	13-REGULACION Y CONTROL DEL T	RANSPORTE TERRESTRE	'	Sub Programa:	00		'	Proyecto: 000	'	'	'	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50 INSPECCION	S	600.00 0.00	242,767.00	20.00 0.00	55,074.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	20.00 0.00	55,074.00	3.33 0.00
			Total Actividad - Obra:	600.00	242,767.00	20.00	55,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	55,074.00	3.33
Activida	d Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE	Programa:	13-REGULACION Y CONTROL DEL T	RANSPORTE TERRESTRE		Sub Programa:	00			Proyecto: 000				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Ak Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517 VEHICULO	S	800.00 0.00	957,980.00	722.00 0.00	261,380.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	722.00 0.00	261,380.00	90.25 0.00
			Total Actividad - Obra:	800.00	957,980.00	722.00	261,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	261,380.00	90.25
Activida	d Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION	Programa:	16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PU	BLICOS		Sub Programa:	00			Proyecto: 000				·
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	300 ORGANIZACION	S	3.00 0.00	1,253,308.00	3.00 0.00	308,249.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	3.00 0.00	308,249.00	100.00 0.00
		<u> </u>	Total Actividad - Obra:	3.00	1,253,308.00	3.00	308,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	308,249.00	100.00
Activida	d Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO	Programa:	17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPO	ORTE URBANO	'	Sub Programa:	00		'	Proyecto: 000	'	'	'	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del T Cantidad %	rimestre 2 Costo	Ejecutado Al Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Juni Cantidad %	o Costo	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277 SUBSIDIO	S	817.00 0.00	27,900,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	817.00	27,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Página 6 de 9

													Página 6 de 9
Activida	d Obra: 001-Construcción de Edificaciones Públicas	Programa	18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	NTO DE EDIFICIOS PUBL	COS	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-ESTUDIO,	DISEÑO Y RECONST. DE EDIF	CIOS PÚBLICOS, CON	ISIDERA
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	eto	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Construidas edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	1,212.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	1,212.00	9,452,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ctivida	d Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas	Programa	. 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	NTO DE EDIFICIOS PUBL	COS	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-ESTUDIO,	DISEÑO Y RECONST. DE EDIF	CIOS PÚBLICOS, CON	ISIDERA
sultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Reparadas edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	204.00 0.00	1,637,430.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	204.00	1,637,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas	Programa	. 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	NTO DE EDIFICIOS PUBL	COS	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-ESTUDIO,	DISEÑO Y RECONST. DE EDIF	CIOS PÚBLICOS, CON	ISIDERA
sultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	983 METRO CUADRADO	S	1,416.00 0.00	949,814.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	1,416.00	949,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	Programa	 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL I 	PAIS		Sub Programa:	00			Proyecto: 000			
ultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Entregado informe de prefactibilidad	149 INFORME	s	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS	Programa	 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL I 			Sub Programa:	00			Proyecto: 000			
ultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	ida Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Rehabilitar pista secundaria	982 METRO LINEAL	S	450.00 0.00	1,830,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	450.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS	Programa	 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL 	PAIS	•	Sub Programa:	00		•	Proyecto: 000			
ultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	ida Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	982 METRO LINEAL	S	450.00 0.00	231,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	450.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES	Programa	 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL I 	PAIS		Sub Programa:				Proyecto: 000			
ultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %	ida Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2
01	Realizado pago de indemnización	149 INFORME	s	1.00 0.00	2,275,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	1.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.	Programa	20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS HIDRAUL	ICAS	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-OBRAS DI	PROTECCIÓN CONTRA EROSI	ON Y SEDIMENTOS EN	I EL PAÍS (POR ADMON.)
ultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	sto	Ejecutado Junio Cantidad % Costr	Ejecución Acumula Cantidad %	ida Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2
01	Construido canal	65 METRO CUBICO	S	78.00 0.00	260,819.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	78.00	260,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 002-Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolid	lación Programa	20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN		ICAS	Sub Programa:	00				PROTECCIÓN CONTRA EROSI		I EL PAÍS (POR ADMON.)
ultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2	Ejecutado Ab	ril	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	sto	Ejecutado Junio Cantidad % Costr	Ejecución Acumula Cantidad %	ida Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2
01	construidas obras de infraestructura hidraulicas	65 METRO CUBICO	S	37,246.00 0.00	3,910,707.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	37,246.00	3,910,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 003-Supervisión	Programa	20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS HIDRAUL	ICAS	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-OBRAS DI	E PROTECCIÓN CONTRA EROSI	ÓN Y SEDIMENTOS EN	I EL PAÍS (POR ADMON.)
sultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula Cantidad %		% de Avance Trimesre 2
01	Supervisadas las obras hidráulicas	65 METRO CUBICO	S	50,046.00 0.00	711,056.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	50,046.00	711,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
tivida	d Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico	Programa	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN			Sub Programa:		1 1		Proyecto: 001-MICROPR	OYECTOS DE OBRAS VARIAS E	I I	
sultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Frimestre 2 Costo	Ejecutado Ab Cantidad %	ril Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Cos	ito	Ejecutado Junio Cantidad % Coste	Ejecución Acumula o Cantidad %	da Trimestre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	53 KILÓMETRO	S	2.04 0.00	17,028,345.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	2.04	17,028,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
					,						1.11		





r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 9

Activid													
	ad Obra: 002-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	ŝ	Sub Programa:	00			Proyecto: 001-MICROPF	OYECTOS DE OBRAS VARIA	S EN LA CAPITAL (POR AD	MINISTRA
sultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
)1	Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	53 KILÓMETRO	S	2.04 0.00	2,291,655.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	2.04	2,291,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ivid	ad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	5	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-OBRAS D	E INFRAÉSTRUCTURA MENC	OR EN EL PAIS	, ,
ltado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimesti Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
1	Pavlmentadas calles con concreto hidráulico.02	53 KILÓMETRO	S	5.19 0.00	43,239,749.00	0.00 0.00	148,632.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 148,632.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	5.19	43,239,749.00	0.00	148,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	148,632.00	0.00
vid	ad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	5	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-OBRAS D	E INFRAÉSTRUCTURA MENC	OR EN EL PAIS	
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimesti Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
1	Construido sistema de alcantarillado	982 METRO LINEAL	s	0.00 0.00	772,282.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	0.00	772,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
vid	ad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	5	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-OBRAS D	E INFRAESTRUCTURA MENC	OR EN EL PAIS	
tado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
1	Construido Sistema de Agua Potable	982 METRO LINEAL	S	0.00 0.00	603,371.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
		<u> </u>	Total Actividad - Obra:	0.00	603,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
vid	ad Obra: 005-Obras varias	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	5	Sub Programa:	00	' '		Proyecto: 002-OBRAS D	E INFRAESTRUCTURA MENC	OR EN EL PAIS	
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2
	Construidas Obras Varias	982 METRO LINEAL	S	0.00 0.00	995,947.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
_			Total Actividad - Obra:	0.00	995,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
vid	ad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	\$	Sub Programa:	00			Proyecto: 002-OBRAS D	E INFRAESTRUCTURA MENC	DR EN EL PAIS	
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2
1	Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	53 KILÓMETRO	S	5.19 0.00	3,028,650.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
_			Total Actividad - Obra:	5.19	3,028,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
vid	ad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques	Programa:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE OBRAS URBANISTICAS	Š	Sub Programa:	00			Proyecto: 008-CONSTRI	JCCIONES, ADICIONES Y ME	JORAS DE PARQUES Y LU	GARES DE
ltado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2
11	Construidas adiciones y mejoras en parques.	983 METRO CUADRADO	S	1,346.00 0.00	8,086,320.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	1,346.00	8,086,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
vid	ad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo	Drograma:	21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	ITO DE ORDAS LIDRANISTICAS			00						
		riogiania.	21-CONSTRUCCION I WANTENIMIE	TO DE OBRAS ORBANISTICAS	2	Sub Programa:	00			Proyecto: 008-CONSTRI	JCCIONES, ADICIONES Y ME	JORAS DE PARQUES Y LU	GARES DE
tado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimesti		Sub Programa: Ejecutado Abril Cantidad %		Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo			JORAS DE PARQUES Y LU umulada Trimestre 2 % Costo	GARES DE % de Avance Trimesre 2
	Descripción Construídas mejoras en parques de recreo							Ejecutado Mayo Cantidad % 0.00 0.00	Costo 0.00	Ejecutado Junio		mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2
	1	U.M. Descripción		Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo C	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Cantidad %		Ejecutado Junio Cantidad % Cos	Ejecución Acu o Cantidad	mulada Trimestre 2 % Costo	% de Avance Trimesre 2 %
1	1	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO	Acumular S	Programación del Trimesti Cantidad	stre 2 Costo C 459,274.00 459,274.00	Cantidad Ejecutado Abril 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	Cantidad Ejecutado Junio % Cost 0.00 0.00 0.00	o Ejecución Acu Cantidad		% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00
ivida	Construidas mejoras en parques de recreo	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO	Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trimestr Cantidad % 67.00 0.00 67.00 0.00 ITO DE OBRAS URBANISTICAS	Stre 2 Costo C 459,274.00 459,274.00	Ejecutado Abril 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elecutado Mayo	0.00	Ejecutado Junio Cost	o Ejecución Acu Cantidad 0.00 0.00 0.00 0.00 JCCIONES, ADICIONES Y ME	mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00
ivida Itado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa:	Acumular s Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	Programación del Trimesto Cantidad % 67.00 0.00 67.00 UTO DE OBRAS URBANISTICAS Programación del Trimesto del Trimesto Cantidad %	Stre 2 Costo C 459,274.00 459,274.00	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa:	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elecutado Mayo	0.00	Cantidad Ejecutado Junio Cost 0.00 0.00 0.00 Proyecto: 008-CONSTRI	o Ejecución Acu Cantidad 0.00 0.00 0.00 0.00 JCCIONES, ADICIONES Y ME	mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2
ivida Itado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción	Acumular s Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	Programación del Trimestr Cantidad % 67.00 0.00 67.00 0.00 1TO DE OBRAS URBANISTICAS Programación del Trimestr Cantidad %	stre 2 Costo 459,274.00 459,274.00 S S stre 2 Costo C	Cantidad Ejecutado Abril % % % % % % % % %	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo	Cantidad	0.00 0.00	Cantidad Ejecutado Junio Cost 0.00 0.00 0.00 0.00 Proyecto: 008-CONSTRI Cantidad Ejecutado Junio Cost	Ejecución Acu Cantidad 0.00	mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2 %
ivida Itado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S	Programación del Trimestr Cantidad % 67.00 0.00 67.00 0.00 ITO DE OBRAS URBANISTICAS Programación del Trimestr Cantidad % 1,413.00 0.00 1,413.00 0.00	tre 2 Costo C 459,274.00 459,274.00 S S tre 2 Costo C 101,332.00 101,332.00	Cantidad Ejecutado Abril % % % % % % % % %	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo % 0.00 0.00	0.00 0.00 Costo	Cantidad Ejecutado Junio Cost	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00
ivida Itado 1	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trimestr Cantidad %	tire 2 Costo C 459,274.00 459,274.00 S S tire 2 Costo C 101,332.00 S S	Ejecutado Abril	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad	0.00 0.00 Costo 0.00	Cantidad Ejecutado Junio Cos	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00
ivida iltado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país ad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	Programación del Trimestr Cantidad	tire 2 Costo C 459,274.00 459,274.00 S S tire 2 Costo C 101,332.00 S S	Ejecutado Abril	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad	0.00 0.00 0.00 Costo 0.00 0.00 Costo	Cantidad Ejecutado Junio Cost	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 0.00
ivida iltado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país ad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas Descripción	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S	Programación del Trimestr Cantidad	tre 2 Costo 459,274.00 459,274.00 S S tre 2 Costo 101,332.00 101,332.00 S stre 2 Costo C Costo C Costo C C Costo C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad Ejecutado Junio Cos	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
ivida Itado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país ad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas Descripción	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción S3 KILÓMETRO	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular	Programación del Trimesto Cantidad % 67.00 0.00 67.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0	tre 2 Costo C 459,274.00 S S c Costo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Ejecutado Abril	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad	0.00 0.00 0.00 Costo 0.00 0.00 Costo	Cantidad Ejecutado Junio Cost	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 % de Avance Trimesre 2 2.66 0.00
01 ttivida 01 ttivida 01 ttivida	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país ad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas Descripción Construidas calles con concreto hidráulico. 021	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción S3 KILÓMETRO	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trimesticantidad	itre 2 Costo C 459,274.00 S S S Costo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Cantidad	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.00 Cantidad 0.00 0.00 Ejecutado Mayo %	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 SGARES DE % de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sultado 01 etivida sultado	Construidas mejoras en parques de recreo ad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País Descripción Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país ad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas Descripción Construidas calles con concreto hidrádulco. 021 ad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas	U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción 983 METRO CUADRADO Programa: U.M. Descripción Frograma: Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN Acumular S Total Actividad - Obra: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN	Programación del Trimesticantidad	itre 2 Costo C 459,274.00 S S S Costo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Cantidad	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.00 Cantidad O.00 0.00 Cantidad Ejecutado Mayo 0.00 0.00 Ejecutado Mayo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad	Ejecución Act Cantidad	Mulada Trimestre 2	% de Avance Trimesre 2 0.00 0.00 0.00 0.00 GARES DE % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 2.66 0.00 % de Avance Trimesre 2





Página 8 de 9

\ctivida					E DE SIII A		20								
Julyiua	d Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA	Programa:	22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN	IUNDACIONES EN EL VALLE	L DL JOLA	Sub Programa: (JU			Proyecto: 000					
esultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trim Cantidad %	nestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado . Cantidad %	Junio Costo	Ejecución Cantidad	Acumulada Trime	estre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2 %
1	Construidas canalizaciones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	97,050.00 0.00	5,822,080.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00			00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	97,050.00	5,822,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	00 0.0	00	0.00	0.00
ivida	d Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA	Programa:	22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN	IUNDACIONES EN EL VALLE	E DE SULA	Sub Programa: ⁽⁾	00			Proyecto: 000					
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trim Cantidad %	Costo	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado . Cantidad %	Costo	Cantidad		Costo	% de Avance Trimesre 2
11	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	97,050.00 0.00	232,883.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00			00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	97,050.00	232,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		00 0.	00	0.00	0.00
ivida	d Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA	Programa: 2	22-obras para el control de in			Sub Programa: (Proyecto: 000					
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trim Cantidad %		Ejecutado Abril Cantidad %		Ejecutado Mayo Cantidad %		Ejecutado «					% de Avance Trimesre 2 %
1	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.	65 METRO CUBICO	S	2,370.00 0.00	4,740,200.00	1,315.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00			00 0.00	0.00	55.49 0.00
			Total Actividad - Obra:	2,370.00	4,740,200.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		00 1,315.	00	0.00	55.49
vida	d Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SL	JLA Programa: 2	22-obras para el control de in			Sub Programa: (00			Proyecto: 000					
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trim Cantidad %		Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado «	Costo	Cantidad		Costo	% de Avance Trimesre 2 %
1	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula	65 METRO CUBICO	S	2,370.00 0.00	189,608.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00			00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	2,370.00	189,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		00 0.0	00	0.00	0.00
ivida	d Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA	22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN	IUNDACIONES EN EL VALLE	E DE SULA	Sub Programa: (00			Proyecto: 000						
Itado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trim Cantidad %	Costo	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado « Cantidad %	Costo	Cantidad		estre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2
	Construidas alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL	S	36.00 0.00	1,970,436.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00			00 0.00	0.00	0.00 0.00
			Total Actividad - Obra:	36.00	1,970,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		00 0.	00	0.00	0.00
ivida	d Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA	Programa:	22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN	IUNDACIONES EN EL VALLE	E DE SULA	Sub Programa: (00			Proyecto: 000					
ltado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trim Cantidad %	mestre 2 Costo	Ejecutado Abril Cantidad %	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad %	Costo	Ejecutado Cantidad %	Junio Costo	Cantidad		estre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2
ultado 01	Descripción Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	U.M. Descripción 982 METRO LINEAL	Acumular S			Ejecutado Abril		Cantidad Ejecutado Mayo	0.00	Ejecutado -	Junio Costo	Cantidad	Acumulada Trime	0.00	% de Avance Trimesre 2 %
1	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL	Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00	nestre 2 Costo 118,651.00	Cantidad Ejecutado Abril	0.00 0.00	Cantidad %	Costo	Cantidad	Costo 0.	Cantidad 00 0.0	%	Costo	%
1		982 METRO LINEAL	Acumular S	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00	nestre 2 Costo 118,651.00	Cantidad Ejecutado Abril 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	Cantidad Ejecutado % 0.00 0.00	Costo 0.	Cantidad 00 0.0	% 00 0.00	0.00	0.00 0.00
tivida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	982 METRO LINEAL Programa: 4	Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00	118,651.00 118,651.00 E DE SULA	Cantidad Ejecutado Abril	0.00 0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Ejecutado Maye Cantidad %	0.00 0.00	Cantidad	Junio Costo 0. 0	Cantidad	% 00 0.00 00 Acumulada Trimo	0.00 0.00	0.00 0.00
ivida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA	982 METRO LINEAL Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S	Programación del Trim Cantidad	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 E DE SULA	Ejecutado Abril	0.00 0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Eiecutado May	0.00 0.00	Cantidad	Junio Costo 0. 0. Junio Costo	Cantidad 00 0.0 00 0.0 Ejecución Cantidad	% 00 0.00 00	0.00 0.00	% 0.00 0.00 0.00 0.00 % de Avance Trimesre 2
ivida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción	982 METRO LINEAL Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00 IUNDACIONES EN EL VALLE Programación del Trim Cantidad % 80.000.00 0.00 80.000.00 0.00	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa: C Cantidad %	0.00 0.00 0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Ejecutado Maye Cantidad %	0.00 0.00 0.00	Cantidad	Junio Costo 0. 0. Junio Costo 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	Cantidad 00 0.0 00 0.0 Ejecución Cantidad	% 00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00 0.00 estre 2 Costo	% de Avance Trimesre 2
ivida Itado	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción	982 METRO LINEAL Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00 IUNDACIONES EN EL VALLE Programación del Trim Cantidad % 80.000.00 0.00 80.000.00 0.00	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa: Cantidad % Ejecutado Abril % 0.00 0.00	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo 0.00 0.00 0.00	Cantidad %	0.00 0.00 Costo 0.00	Ejecutado	Junio Costo O. Junio Costo O. Junio Costo O. O. O. O. O. O. O. O. O. O	Cantidad OO O. Ejecución Cantidad OO O.	% 00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2 % do 0.00 0.00
ivida Itado 1	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en blenes de dominio público en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00 E DE SULA	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa: Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa: Ejecutado Abril % Sub Programa: Ejecutado Abril % Sub Programa: Sub Programa: Cantidad Ejecutado Abril %	Costo 0.00 Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo	Cantidad	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad Ejecutado % 0.00 0.00	Junio Costo O. O	Cantidad O. O. O. O. O. O. O. O	% 000 0.00 000 000 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	% de Avance Trimesre 2
vida tado vida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S	Programación del Trim Cantidad	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00	Costo 0.00 Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Cantidad	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad Cantidad	Junio Costo Unio Costo O. O. Junio Costo O. O. O. O. O. O. O. O. O. O	Cantidad	% 00 0.00 00 Acumulada Trime % 00 0.00 Acumulada Trime % 00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	% de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00
ivida altado	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	Programa: U.M. Descripción 85 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 85 METRO CUBICO	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 233,400.00	Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa: Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 0.00 Sub Programa: Ejecutado Abril % Sub Programa: Ejecutado Abril % Sub Programa: Sub Programa: Cantidad Ejecutado Abril %	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad Ejecutado % 0.00 0.00	Junio Costo O. O	Cantidad	% 000 0.00 000 000 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	% de Avance Trimesre 2
tivida ultado	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	Programa: U.M. Descripción 85 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 85 METRO CUBICO	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S	Programación del Trim Cantidad %	mestre 2 Costo 118.651.00 118.651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5.835,065.00 5.835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 E DE SULA	Cantidad Sipecutado Abril % % % % % % % % %	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad	Costo	Cantidad Cantidad	Junio Costo Junio Costo 0. 0. Costo 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1.	Cantidad	% 000 0.00 000 Acumulada Trime % 00 0.00 000 Acumulada Trime % 00 0.00 000 Acumulada Trime	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	% de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00
ivida iltado iltivida iltivida iltivida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN	Programación del Trim Cantidad	mestre 2 Costo 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 E DE SULA	Sub Programa: Cantidad %	Costo 0.00	Cantidad	Costo	Cantidad Ejecutado % 0.00 0.00	Junio Costo Junio Costo Junio Costo O	Cantidad	% 000 0.00 000 Acumulada Trime % 000 0.00 000 Acumulada Trime % 000 0.00 000 000 0.00 000	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ivida iltado iltivida iltivida iltivida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Acumular S	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00	mestre 2 Costo 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 E DE SULA The success of the success	Cantidad Ejecutado Abril % % % % % % % % %	Costo 0.00 Costo 0.00 Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Cantidad W	Costo	Cantidad Cantidad	Costo	Cantidad Cantidad	% 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0 000 0.00 0.00 0 000 0.00 0.00 0 000 0.00 0.00 0 000 0.00 0.00 0 000 0.00 0.00 0 000 0.00 0.00 0 000 0.00 0.00 0	0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ivida ivida ivida ivida ivida ivida 1	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 98 METRO CUBICO	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00	118,651.00 118,651.00 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 E DE SULA mestre 2 Costo	Cantidad Ejecutado Abril Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad % Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad % Cantidad Ejecutado Abril Cantidad %	Costo 0.00 Costo 0.00 Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Cantidad	Costo	Cantidad Cantidad	Junio Costo Junio Costo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Cantidad Cantidad	% 000 0.00 000 000 000 000 000 Acumulada Trime % 00 0.00 000 00 000 0.00 000 Acumulada Trime % Acumulada Trime %	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ivida ivida ivida ivida ivida ivida ivida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	Programa: U.M. Descripción 85 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 85 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 98 METRO CUBICO	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 35 Total Actividad - Obra: 55 Total Actividad - Obra: 56 Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad	mestre 2 Costo 118,651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5,835,065.00 5,835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 E DE SULA mestre 2 Costo 0.00 0.00 mestre 2 Costo	Cantidad Ejecutado Abril 0.00 0.00 Sub Programa: Cantidad Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 Sub Programa: Cantidad Ejecutado Abril % 0.00 0.00 Sub Programa: Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Sub Programa: Cantidad Cantidad Sub Programa: Cantidad Cantidad Sub Programa: Cantidad Cantidad	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad W	Costo	Cantidad Ejecutado % 0.00 0.00	Junio Costo Junio Costo Junio Costo Junio Costo Junio Costo Junio Junio Costo Junio Juni	Cantidad	% 00 0.00	0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2 % de Avance Trimesre 2 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
tivida ultado	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula. d Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL Descripción	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO LINEAL Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCT	Programación del Trim Cantidad %	mestre 2 Costo 118.651.00 118.651.00 118.651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233.400.00 233.400.00 E DE SULA mestre 2 Costo 0.00 0.00 0.00	Cantidad Ejecutado Abril Sub Programa: C	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad	Costo	Cantidad Cantidad	Junio Costo Junio Costo O	Cantidad Cantidad	% 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2
ividaciltado 1 ividaciltado 1 ividaciltado 1 ividaciltado 1	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula. d Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO LINEAL Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCT Acumular S	Programación del Trim Cantidad %	mestre 2	Cantidad Ejecutado Abril % % % % % % % % %	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad W	Costo	Cantidad Cantidad	Costo	Cantidad Cantidad	% 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 00	Costo 0.00	% de Avance Trimesre 2
ivida ivida ivida ivida ivida ivida ivida itado 1	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula. d Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL Descripción	Programa: U.M. Descripción B5 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción B5 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO LINEAL Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCT	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 0.0	mestre 2 Costo 118.651.00 118.651.00 118.651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233.400.00 233.400.00 E DE SULA mestre 2 Costo 0.00 0.00 0.00	Cantidad Ejecutado Abril Sub Programa: C	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad	Costo	Cantidad Cantidad	Junio Costo	Cantidad Cantidad	% 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00	% de Avance Trimesre 2
vida vida vida vida vida vida	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio publico en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula. d Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL Descripción Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	Programa: U.M. Descripción B5 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción B5 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO LINEAL Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCT Acumular S Total Actividad - Obra: S Total Actividad - Obra: Total Actividad - Obra:	Programación del Trim Cantidad % 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 0.0	mestre 2 Costo 118.651.00 118.651.00 118.651.00 E DE SULA mestre 2 Costo 5.835,065.00 E DE SULA mestre 2 Costo 233,400.00 233,400.00 E DE SULA mestre 2 Costo 0.00 0.00 mestre 2 Costo 0.00 20,000,000.00	Cantidad Ejecutado Abril Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad Ejecutado Abril Cantidad % Con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cantidad W	Costo	Cantidad Cantidad	Junio Costo Junio Costo Junio Costo O. O	Cantidad Cantidad	% 00 0.00 00	Costo 0.00	% de Avance Trimesre 2
ivida ivida ivida ivida ivida itado i ivida itado i ivida itado	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula d Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA Descripción Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE Descripción Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula d Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA Descripción Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula. d Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL Descripción Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación d Obra: 001-APOYOS REGIONALES	Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO SULA Programa: U.M. Descripción 65 METRO CUBICO Programa: U.M. Descripción 982 METRO LINEAL Programa: U.M. Descripción 982 METRO LINEAL Programa: Programa: Programa:	Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE IN Acumular S Total Actividad - Obra: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCT Acumular S Total Actividad - Obra: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCT Acumular S Total Actividad - Obra: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y S	Programación del Trim Cantidad %	mestre 2	Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Sejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Ejecutado Abril Cantidad Sejecutado Abril	Costo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Cantidad W	Costo	Cantidad Cantidad	Junio Costo	Cantidad Cantidad	% 00 0.00 00	Costo	% de Avance Trimesre 2 % 0.00





r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 9

Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME	Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)			Sub Programa: 00				Proyecto: 000							
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Cantidad %	Trimestre 2 Costo	Ejecutad Cantidad %	lo Abril % Costo	Ejecutado M Cantidad %	flayo Costo	Ejecutad Cantidad 9	o Junio 6 Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	la Trimestre 2 Costo	% de Avance T %	rimesre 2	
O1 Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149 INFORME	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	
·		Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total Institución:	470,435.15	2,420,929,298.00	6,774.41	50,698,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.41	50,698,515.00	1.44	2.09	
		Totales del Reporte:	470,435.15	2,420,929,298.00	6,774.41	50,698,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.41	50,698,515.00			