

Cuadro de Proyectos- Dirección de Control y Seguimiento
Mayo 2016

ELABORACION DEL PROYECTO

SECCION DE PROYECTOS																
Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
23100	Acondicionamiento Oficina Tepusteca	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Tepusteca	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Consiste en la reparación de techo, se pintó el edificio y se repararon los baños	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500.000.00	27/11/2015	3%	L. 500.000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Adiciones, Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Municipalidad de Olanchito	Mantenimiento del edificio municipal	Reparaciones de baños, remodelación de oficina de tesorería, globalización y transparencia, deplo de la UMA, Pintura en el salón consistorial, entre otras.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500.000.00	27/11/2015	38%	L. 166,372.50	Diciembre - 2016	L. 333,627.50	N/A	N/A
23100	Mejoras a Parque Bella Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Bella Vista	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Reconstrucción de bodega sobre sistemas	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 80.000.00	27/11/2015	54%	L. 80.000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Casa de la Cultura	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Consiste en la Reconstrucción de la capilla, aceras estampadas, construcción de Deck y reconstrucción de muro frontal.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 800.000.00	27/11/2015	6%	L. 800.000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Cementerio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Libertad Norte	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Consiste en la Reconstrucción de la capilla, aceras estampadas, construcción de Deck y reconstrucción de muro frontal.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100.000.00	27/11/2015	13%	L. 383,808.00	Noviembre - 2016	L. 283,808.00	N/A	N/A
23100	Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Remodelación de los baños	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200.000.00	27/11/2015	36%	L. 300.000.00	Noviembre - 2016	L. 100.000.00	N/A	N/A
23400	Cerco Perimetral Escuela Ramon Montoya	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidad La Gran Comison	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la culminación del cerco perimetral de la Esc. Ramon Montoya de la comunidad de la Gran Comision	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 40.000.00	27/11/2015	36%	L. 5.000.00	Julio - 2016	L. 35.000.00	N/A	N/A
23400	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparación de Calles Área Rural	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Área Urbana del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial del Área Rural del Municipio	Consiste en el mejoramiento de las condiciones que se encuentran las calles en la zona rural de Olanchito.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 5.000.000.00	27/11/2015	14%	L. 4,821.000.00	Diciembre - 2016	L. 179.000.00	N/A	N/A
23400	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparación de Calles Área Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Área Urbana del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial del Área Urbana del Municipio	Consiste en el mejoramiento de las condiciones que se encuentran las calles en la zona urbana de Olanchito, en las colonias: La conquista, Guillermo, el bálico, col los maestros, ramos ampa amador.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 5.000.000.00	27/11/2015	27%	L. 4,821.000.00	Diciembre - 2016	L. 179.000.00	N/A	N/A
23400	Red Vial - Pavimentación Unidos Construyendo	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Área Urbana y Rural del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial en el Municipio	Consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico, en las colonias libertad sur, se cubrieron los tramos que habían quedado pendientes y posteriormente se continuó pavimentando en las distintas colonias de la ciudad, colonia meja, colonia 8 de febrero, con una longitud de 850 mts, un ancho promedio en toda la longitud de 8.00 mts, un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 libras/cm ² , bordillo de 15 cm x 15 cm.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 4.400.000.00	27/11/2015	64%	L. 3,028,818.52	Diciembre - 2016	L. 1,371,181.48	N/A	N/A
23400	Reparación de Puente Terreno - Colonoito	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidades de Terreno y Colonoito, Olanchito, Yoro.	Facilitación de acceso vial para habitantes de comunidades aledañas	Consiste en el levantamiento de estribos, construcción de plancha y redimensionamiento de estribo del lado norte, consta de una longitud de 15.30 m., con ancho de 3.00 m.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	29/02/2016	6%	L. 61,694.18	Julio - 2016	L. 61,694.18	N/A	N/A
24200	Construcción Alcantarillado Sanitario - La Betania	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Betania 1 y 2	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Construcción de cerco en la bodega municipal, con pared de concreto con espesor de 3 pulgadas, 2.00 m de alto y con columnas estabilizadas.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70.000.00	27/11/2015	6%	L. 70.000.00	Junio - 2016	N/A	N/A	
47110	Construcción Cerco Perimetral Bodega Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. La Estacion	Construcción de muro para protección de bienes municipales	Consiste en la construcción de Leñinas en el lindero 4 de enero de la comunidad de la 4 de enero	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200.000.00	27/11/2015	69%	L. 600.000.00	Noviembre - 2016	L. 400.000.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Leñinas Kinder 4 de Enero	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. 4 de Enero	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Deuda contraída del periodo del gobierno anterior 2010-2014	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	07/04/2016	46%	L. 37.000.00	Julio - 2016	L. 37.000.00	N/A	N/A
47110	Gradería Estado Coyotes	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Coyotes Aldea	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Deuda contraída del periodo del gobierno anterior 2010-2014	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400.000.00	27/11/2015	100%	L. 400.000.00	01/06/2016	L. 0.00	N/A	N/A
47110	1 Etapa Cerco Estado Municipal Onuto 2013 Construcciones y Mejoras de Bienes en Donación Privada	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Meja	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Deuda contraída del periodo del gobierno anterior 2010-2014	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	09/02/2016	63%	L. 260.000.00	Diciembre - 2016	L. 260.000.00	N/A	N/A
47110	Mantenimiento de Estado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Meja	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Demolicion de sistema, remodelación de caminos, reconstrucción de sistema y mantenimiento del engranillado.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00		37%	L. 580.000.00	Diciembre - 2016	L. 580.000.00	N/A	N/A
47110	Remodelación Rastro Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. La Estacion	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Reparación de Techo, reconstrucción de columnas, se construyo un tender.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400.000.00	27/11/2015	14%	L. 300.000.00	Noviembre - 2016	L. 100.000.00	N/A	N/A
47210	Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Sirabamassa	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Sirabamassa	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Consiste en la instalación de tuberías y construcción de los respectivos pozos en la colonia Sirabamassa	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100.000.00	27/11/2015	61%	L. 565,866.10	Agosto - 2016	L. 465,866.10	N/A	N/A