

ELABORACION DEL PROYECTO																
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
23100	Acondicionamiento Oficina Tepusteca	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Tepusteca	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Consiste en la reparación de techo, se pinto el edificio y se repararon los baños	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500.000.00	27/11/2015	5%	L. 500.000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Adiciones, Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Municipalidad de Olanchito	Mantenimiento del edificio municipal	Reparaciones de baños, remodelación de oficina de tesorería, gobernabilidad y transparencia, deplo de la UMA, Pintura en el salón consistorial, entre otros.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500.000.00	27/11/2015	57%	L. 166.372.50	Diciembre - 2016	L. 333.627.50	N/A	N/A
23100	Mejoras a Parque Bella Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Bella Vista	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Reconstrucción de bodega sobre sistemas	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 80.000.00	27/11/2015	54%	L. 80.000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Remodelación de los baños	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200.000.00	27/11/2015	53%	L. 300.000.00	Noviembre - 2016	L. 100.000.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Casa de la Cultura	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 800.000.00	27/11/2015	8%	L. 800.000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Cementerio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Libertad Norte	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Consiste en la Reconstrucción de la capilla, aceras estampadas, construcción de Deck y reconstrucción de muro frontal.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100.000.00	27/11/2015	92%	L. 383.808.00	Noviembre - 2016	L. 283.808.00	N/A	N/A
23400	Reparación de Puente Terreno - Colocolo	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidades de Terreno y Colocolo, Olanchito, Yoro.	Facilitación de acceso vial para habitantes de comunidades aledañas	Consiste en el levantamiento de estudios, construcción de plaza y redimensionamiento de estero del lado norte, consta de una longitud de 15.30 m, con ancho de 1.20 m.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	29/02/2016	95%	L. 63.694.18	Julio - 2016	L. 63.694.18	N/A	N/A
23400	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Urbana del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial del Area Urbana del Municipio	Consiste en el mejoramiento de las condiciones que se encuentran las calles en la zona urbana de Olanchito, en las colonias: La conquista, Guillermo, el bíblico, col los maestros, ramon amaya amador.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 5.000.000.00	27/11/2015	39%	L. 4.821.000.00	Diciembre - 2016	L. 179.000.00	N/A	N/A
23400	Apertura de Calle Chorro - Viento Valle Arriba	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidades del Chorro y Viento Valle Arriba	Facilitación de acceso vial para habitantes de comunidades aledañas	El proyecto consiste en darle apertura a calles para acceso a las diferentes aldeas como son Chorro Viento, Valle Arriba	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	27/05/2016	100%	L. 100.300.00	Primera Etapa Culminada, Pendiente Segunda Etapa	L. 100.300.00	N/A	N/A
23400	Red Vial - Pavimentación Unidos Construyendo	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Urbana y Rural del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial en el Municipio	Consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico, en las colonias libertad sur, se culminaron los tramos que habían quedado pendientes y posteriormente se continuo pavimentando en las distintas colonias de la ciudad, colonia meja, colonia il de febrero, con una longitud de 850 mts, un ancho promedio en toda la longitud de 8.00 mts, un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de concreto de 4.000 libras/cm² - hasta de 4.15 mts. X 15 mts.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 4.400.000.00	27/11/2015	37%	L. 3.028.818.52	Diciembre - 2016	L. 1.373.181.48	N/A	N/A
23400	Cerco Perimetral Escuela Ramon Montoya	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidad La Gran Comsom	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la culminación del cerco perimetral de la Esc. Ramon Montoya de la comunidad de la Gran Comsom	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 40.000.00	27/11/2015	36%	L. 5.000.00	Julio - 2016	L. 35.000.00	N/A	N/A
24200	Construcción Alcantarillado Sanitario La Betania	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Betania 1 y 2	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70.000.00	27/11/2015	6%	L. 70.000.00	Junio - 2016		N/A	N/A
47110	1 Etapa Cerco Estado Municipal Deuda 2013	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Meja	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Deuda contraída del periodo del gobierno anterior 2010-2014	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	09/02/2016	81%	L. 260.000.00	Diciembre - 2016	L. 260.000.00	N/A	N/A
47110	Gradería Estado Coyotes	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Coyotes Aldea	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Deuda contraída del periodo del gobierno anterior 2010-2014	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400.000.00	27/11/2015	100%	L. 400.000.00	01/06/2016	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mantenimiento de Estado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Meja	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Demolicion de sistema, remodelación de cameros, reconstrucción de sistema y mantenimiento del engranillado.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00		52%	L. 580.000.00	Diciembre - 2016	L. 580.000.00	N/A	N/A
47110	Remodelación Rastro Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. La Estacion	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Reparación de Techo, reconstrucción de columnas, se construyo un tender.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400.000.00	27/11/2015	22%	L. 300.000.00	Noviembre - 2016	L. 100.000.00	N/A	N/A
47110	Remodelación Parque Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 600.000.00	27/11/2015	3%	L. 1.200.000.00	Noviembre - 2016	L. 600.000.00	N/A	N/A
47110	Construcción Cerco Perimetral Bodega Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. La Estacion	Construcción de muro para protección de bienes municipales	Construcción de cerco en la bodega municipal, con pared de concreto con espesor de 3 pulgadas, 2.00 m de alto y con columnas estabilizadas.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200.000.00	27/11/2015	100%	L. 600.000.00	Noviembre - 2016	L. 400.000.00	N/A	N/A
47110	Avance de Cerco Perimetral Esc. Justo Rufino Barrios San Lorenzo Arriba	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	San Lorenzo Arriba	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la culminación del cerco perimetral de la Esc. Rufino Barrios de la comunidad de San Lorenzo Arriba	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	27/05/2016	100%	L. 40.000.00	Noviembre - 2016	L. 40.000.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Cerco Escuela Adalberto Paz Ariza (Aldea Perros)	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea Perros	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la culminación del cerco perimetral de la Esc. Adalberto Paz Ariza de la Aldea Perros	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	26/04/2016	100%	L. 20.000.00	Julio - 2016	L. 20.000.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Lomas Kinder 4 de Enero	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. 4 de Enero	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Consiste en la construcción de Letrinas en el kinder 4 de enero de la comunidad de la 4 de enero	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	07/04/2016	46%	L. 37.000.00	Julio - 2016	L. 37.000.00	N/A	N/A
47110	Cerco Perimetral Kinder Luis Vinel	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. 21 de Noviembre	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la culminación del cerco perimetral del kinder Luis Vinel de la colonia 21 de noviembre	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 25.000.00	27/11/2015	100%	L. 25.000.00	Abril - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción 2 Aulas Escuela La Esperanza	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	La Esperanza	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Consiste en la construcción total de dos aulas en la zona rural en la Esc. La Esperanza	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 90.000.00	27/11/2015	18%	L. 90.000.00	Noviembre - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción 2 Aulas Escuela Buena Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea Buena Vista	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Consiste en la construcción total de dos aulas en la zona rural en la Esc. Buena Vista	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 120.000.00	27/11/2015	3%	L. 120.000.00	Agosto - 2016		N/A	N/A
47110	Construcion Aula Kinder Ruth Claribel de Moya	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	La Esperanza	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la construcción de aula para el Kinder Ruth Claribel de Moya en la zona urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50.000.00	27/11/2015	13%	L. 50.000.00	Julio - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción de Kinder La Masica	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	La Masica	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreación de habitantes	Contraparte para la construcción de aula para el Kinder La Masica en la aldea La Masica	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 35.000.00	27/11/2015	100%	L. 35.000.00	Julio - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción de Tanque Tepusteca	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Tepusteca	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Consiste en la construcción de tanque para abastecimiento de agua potable de la comunidad de Tepusteca.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 130.000.00	27/11/2015	30%	L. 130.000.00	Septiembre - 2016		N/A	N/A
47210	Construcción de Caja Puente Preatinal San Carlos	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidad de San Carlos	Facilitación de acceso vial para habitantes de comunidades aledañas	Construcción de instalaciones físicas. Diseño, estudio y ejecución	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	07/04/2016	100%	L. 50.000.00	Septiembre - 2016	L. 50.000.00	N/A	N/A
47210	Construcción de Caja Puente San Luis	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea San Luis	Facilitación de acceso vial para habitantes de comunidades aledañas	El proyecto consiste en la construcción de caja puente que consta con dimensiones de 6.00 m de largo, 4.00 m de ancho respectivamente.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50.000.00	27/11/2015	100%	L. 50.627.50	Septiembre - 2016	L. 627.50	N/A	N/A
47210	Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Sirabaramesa	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Sirabaramesa	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Consiste en la instalación de tuberías y construcción de los respectivos pozos en la colonia Sirabaramesa	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100.000.00	27/11/2015	90%	L. 565.866.10	Agosto - 2016	L. 465.866.10	N/A	N/A

