

Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 5

Institucion: Fondo Hondureño de Inversión Social

SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA, LÍDER, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE, EN ALIANZA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y VULNERABLE DE HONDURAS A TRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIAL.

Objetivos: 01 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD, ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, CAMINOS, PROYECTOS SOCIALES, DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO, EN LOS CUALES SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIOS, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL

	bjetivos: 01 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS AREAS DE EDUCA 02 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y S	SUS COMUNIDADES A	TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROY	ECTOS SOSTENIBLES PARA	CONTRIBUIR AL PROCE	SO DE LA DESCENTRALIZ	ACIÓN DE LA INVER	SIÓN PÚBLICA.		AS DE INFRAESTRUCTURA					
ctivida	d Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		Programa: 01-A	CTIVIDADES CENTRALE	S		Sub Programa	: 00			Proyecto:	000			
esultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	PORCENTAJES ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIO EJECUTADO	234 PORCENTAJE		0.00 25.00	30,443,348.00	0.00 0.00	10,059,627.00	0.00 0.00	9,730,653.00	0.00 7.47	9,095,757.00	0.00 7.47	28,886,037.00	0.00 29.88	g
		•	Total Actividad - Obra:	0.00	30,443,348.00	0.00	10,059,627.00	0.00	9,730,653.00	0.00	9,095,757.00	0.00	28,886,037.00	0.00	g
ctivida	dd Obra: 001-FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	002-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	ASISTENCIA TECNICA EN MANCOMUNIDAD	369 CONSULTORÍA		7.00 0.00	391,108.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	239,500.00	0.00 0.00	239,500.00	0.00 0.00	6
		'	Total Actividad - Obra:	7.00	391,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	6
Activida	d Obra: 002-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	002-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS REHABILITADOS Y ELECTRIFICACIÓN RURAL	305 PROYECTO		91.00 0.00	13,167,793.00	54.00 0.00	9,662,176.00	0.00 0.00	9,356,142.00	349.00 0.00	12,628,966.00	403.00 0.00	31,647,284.00	442.86 0.00	24
			Total Actividad - Obra:	91.00	13,167,793.00	54.00	9,662,176.00	0.00	9,356,142.00	349.00	12,628,966.00	403.00	31,647,284.00	442.86	24
Activida	d Obra: 007-MICRO FINANCIAMIENTO		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL	•		Sub Programa	: 00			.,	002-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	PRESTAMOS APROBADOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES	305 PROYECTO		5.00 0.00	1,632,355.00	0.00 0.00	73,641.00	0.00 0.00	3,942.00	0.00 0.00	115,791.00	0.00 0.00	193,374.00	0.00 0.00	1
			Total Actividad - Obra:	5.00	1,632,355.00	0.00	73,641.00	0.00	3,942.00	0.00	115,791.00	0.00	193,374.00	0.00	1
Activida	dd Obra: 008-GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	002-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	INFORME SEMESTRAL DE CONSULTORIAS, INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO, INFORME DE AUDITORIA, EVALUAC	369 CONSULTORÍA		10.00 0.00	1,101,681.00	0.00 0.00	698,585.00	0.00 0.00	32,342.00	0.00 0.00	1,655,988.00	0.00 0.00	2,386,915.00	0.00 0.00	21
			Total Actividad - Obra:	10.00	1,101,681.00	0.00	698,585.00	0.00	32,342.00	0.00	1,655,988.00	0.00	2,386,915.00	0.00	21
Activida	Id Obra: 002-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	003-PROYECTO DESA	ARROLLO URBANO II	NTEGRAL BARRIO - (CIUDAD
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime: %	esre 3
01	DOTADAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LOS BARRIOS URBANOS POBRES	305 PROYECTO		0.00 0.00	4,095,700.00	0.00 0.00	891,763.00	0.00 0.00	1,058,983.00	1.00 0.00	7,003,729.00	1.00 0.00	8,954,475.00	0.00 0.00	21
			Total Actividad - Obra:	0.00	4,095,700.00	0.00	891,763.00	0.00	1,058,983.00	1.00	7,003,729.00	1.00	8,954,475.00	0.00	21
Activida	dd Obra: 006-ADMINISTRACION DEL PROYECTO		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	003-PROYECTO DESA	ARROLLO URBANO II	NTEGRAL BARRIO - (CIUDAD
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime: %	esre 3
01	MEJORADAS LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS BARRIOS URBANOS POBRES A TRAVES DE LA DOTACION DE INFR	369 CONSULTORÍA		1.00 0.00	1,954,984.00	0.00 0.00	449,317.00	0.00 0.00	1,646,369.00	0.00 0.00	788,062.00	0.00 0.00	2,883,748.00	0.00 0.00	14
			Total Actividad - Obra:	1.00	1,954,984.00	0.00	449,317.00	0.00	1,646,369.00	0.00	788,062.00	0.00	2,883,748.00	0.00	14
Activida	Id Obra: 007-CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	003-PROYECTO DESA	ARROLLO URBANO II	NTEGRAL BARRIO - (CIUDAD
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	DOTADOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LOS BARRIOS URBANOS POBRES EN LAS AREAS DE SEGURIDAD COMUNIT	305 PROYECTO		4.00 0.00	5,429,300.00	0.00 0.00	1,956,663.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	963,911.00	0.00 0.00	2,920,574.00	0.00 0.00	5
			Total Actividad - Obra:	4.00	5,429,300.00	0.00	1,956,663.00	0.00	0.00	0.00	963,911.00	0.00	2,920,574.00	0.00	5
Activida	dd Obra: 008-ASISTENCIA TECNICA		Programa: 11-IN	IVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	003-PROYECTO DESA	ARROLLO URBANO II	NTEGRAL BARRIO - (CIUDAD
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Jul Cantidad %	io Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	o Costo	Ejecutado Septi Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime:	esre 3
01	BRINDADA UNA ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	25 CONSULTA		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	239,750.00	0.00 0.00	232,429.00	0.00 0.00	472,179.00	0.00 0.00	



05/10/2012 10:36:40 Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 5

Activid	lad Obra: 002-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00				007-PROGRAMA DE CIUDADANA FHIS	E DESARROLLO LOC	ALY PARTICIPACIO	DN
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	esto Costo	Ejecutado Septio	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Tri %	imesre 3
01	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	305 PROYECTO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	(
		Total Actividad - Ol		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
Activid	lad Obra: 001-ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACION PLUVIAL	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00				023-PROYECTO DE II TAIWAN 092-1501-0		OCIAL Y ECONOM	IICA (CHINA
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	esto Costo	Ejecutado Septio		Ejecución Acumulad Cantidad %		% de Avance Tri %	imesre 3
01	ABASTECIMIENTO DE AGUA POR CAPTACION PLUVIAL	305 PROYECTO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	(
		Total Actividad - Ol		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	(
Activid	lad Obra: 004-ASISTENCIA TECNICA	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00				033-PROGRAMA DE (BID 104	E INVERSION DE AG	SUA POTABLE Y SAN	IEAMIENTO
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	esto Costo	Ejecutado Septio	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Tri %	imesre 3
01	REALIZADAS CONSULTORIAS PARA ASISTENCIA TECNICA Y PREPARACION DE PROYECTOS	369 CONSULTORÍA	1.00 0.00	232,158.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	232,157.00	1.00 0.00	232,157.00	100.00 0.00	100
		Total Actividad - Ol		232,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	232,157.00	1.00	232,157.00	100.00	100
Activid	lad Obra: 005-CONSTRUCCION OBRAS CIVILES	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00				033-PROGRAMA DE (BID 104	E INVERSION DE AG	SUA POTABLE Y SAN	IEAMIENTO
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del ' Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	osto Costo	Ejecutado Septio	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Tri %	imesre 3
01	CONSTRUIDAS OBRAS CIVILES DE AGUA Y SANEAMIENTO	305 PROYECTO	3.00 0.00	2,566,336.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	2,566,333.00	2.00 0.00	2,566,333.00	66.67 0.00	100
		Total Actividad - Ol		2,566,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,566,333.00	2.00	2,566,333.00	66.67	100
Activid	lad Obra: 002-ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00			Proyecto:	035-PROYECTO RUR.	AL DE ELECTRIFICAC	ION (DONACION	GEF)
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septio Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Tri %	imesre 3
01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ENERGIA EN MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS	367 CONSTRUCCION	81.00 0.00	5,459,683.00	65.00 0.00	293,823.00	0.00 0.00	437,281.00	276.00 0.00	588,218.00	341.00 0.00	1,319,322.00	420.99 0.00	24
		Total Actividad - Ol		5,459,683.00	65.00	293,823.00	0.00	437,281.00	276.00	588,218.00	341.00	1,319,322.00	420.99	24
Activid	lad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00			Proyecto:	035-PROYECTO RUR	AL DE ELECTRIFICAC	CION (DONACION	GEF)
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	osto Costo	Ejecutado Septie Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Tri %	imesre 3
01	ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD LOCAL Y POLITICAS DE ASISTENCIA TECNICA	131 ACTIVIDAD	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	1,223,325.00		1,223,325.00	0.00 0.00	(
		Total Actividad - Ol		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,223,325.00		1,223,325.00	0.00	(
Activid	lad Obra: 005-GERENCIA Y MONITOREO	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00			Proyecto:	035-PROYECTO RUR	AL DE ELECTRIFICAC	CION (DONACION	GEF)
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septio	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Tri	
01	CONSULTORIAS DE MONITOREO Y EVALUACION	369 CONSULTORÍA	0.00 0.00	181,500.00	0.00 0.00	89,697.00	0.00 0.00	142,065.00	0.00 0.00	63,159.00	0.00 0.00	294,921.00	0.00 0.00	162
		Total Actividad - Ol		181,500.00	0.00	89,697.00	0.00	142,065.00	0.00	63,159.00	0.00	294,921.00	0.00	162
Activid	lad Obra: 001-CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa					040-CREDITO Y TECN			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septie Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	Costo	% de Avance Tri	imesre 3
01	REHABILITADA Y MEJORADA LA INSTALACION ELECTROMECANICA DE HOSPITAL	150 INSTITUCION	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	174,025.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00		0.00 0.00	(
		Total Actividad - Ol		0.00	1.00	174,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,025.00	0.00	(
Activid	lad Obra: 005-SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00				042-PROYECTO DE L AGUA Y SANEAMIEN		BA PARA LOS SER\	VICIOS DE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	esto Costo	Ejecutado Seption Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %		% de Avance Tri %	imesre 3
01	SUBSIDIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	305 PROYECTO	14.00 0.00	2,261,784.00	0.00 0.00	172,329.00	0.00 0.00	194,362.00	0.00 0.00	4,679,562.00	0.00 0.00	5,046,253.00	0.00 0.00	223
		Total Actividad - Ol		2,261,784.00	0.00	172,329.00	0.00	194,362.00	0.00	4,679,562.00		5,046,253.00	0.00	223
Activid	lad Obra: 010-SUBSIDIOS	Program	a: 11-INVERSION SOCIAL			Sub Programa	a: 00			Proyecto:	044-PROGRAMA DE	E VIVIENDA DE INTER	RES SOCIAL	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septie Cantidad %	embre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %		% de Avance Tri %	imesre 3
01	MEJORADO UN BARRIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTO SOCIAL	305 PROYECTO	1.00 0.00	8,394,426.00	0.00 0.00	4,752,889.00	0.00 0.00	3,477,145.00	0.00 0.00	6,161,905.00	0.00 0.00		0.00 0.00	17
		Total Actividad - Ol		8,394,426.00	0.00	4,752,889.00	0.00	3,477,145.00	0.00	6,161,905.00	0.00	14,391,939.00		171



05/10/2012 10:36:40 Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 5

													Página 3 d	6.0
Activida	nd Obra: 011-APOYO A LOS MUNICIPIOS	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	044-PROGRAMA DE	VIVIENDA DE INTER	ES SOCIAL	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime	sre 3
01	BARRIO MEJORADO MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE DESARROLLO Y PARTIC	369 CONSULTORÍA	0.00 0.00	303,972.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	69,211.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	69,211.00	0.00 0.00	22
		Total Actividad - Obra:	0.00	303,972.00	0.00	0.00	0.00	69,211.00	0.00	0.00	0.00	69,211.00	0.00	22
Activida	ad Obra: 013-GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	044-PROGRAMA DE	VIVIENDA DE INTER	ES SOCIAL	
esultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	UN BARRIO MEJORADO A TRAVES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA	369 CONSULTORÍA	3.00 0.00	646,472.00	0.00 0.00	24,949.00	1.00 0.00	655,262.00	0.00 0.00	3,246.00	1.00 0.00	683,457.00	33.33 0.00	105
		Total Actividad - Obra:	3.00	646,472.00	0.00	24,949.00	1.00	655,262.00	0.00	3,246.00	1.00	683,457.00	33.33	105
Activida	ad Obra: 001-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00			Proyecto:	047-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL (BCIE)	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS Y ELECTRIFICACIÓN RURAL	305 PROYECTO	8.00 0.00	13,526,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0
		Total Actividad - Obra:	8.00	13,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Activida	ad Obra: 004-APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL	'		Sub Programa	: 00	'	1 1	Proyecto:	047-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL (BCIE)	
tesultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS SUBPROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS, ELECTRIFICACIÓN Y GESTIO	369 CONSULTORÍA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0
		Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Activida	ad Obra: 005-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL	'		Sub Programa	: 00	'	1 1	Proyecto:	047-PROYECTO DE IN	FRAESTRUCTURA RU	RAL (BCIE)	
esultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septiem Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	ASISTENCIA TECNICA A MANCOMUNIDADES BCIE	369 CONSULTORÍA	39.00 0.00	2,100,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0
		Total Actividad - Obra:	39.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Activida	ad Obra: 006-CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00		•		D50-SUPLEMENTO DE SANEAMIENTO	PROGRAMA DE IN	IVERSION EN AGUA	POTABLE Y
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septiem Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROGRA	305 PROYECTO	2.00 0.00	31,037,262.00	0.00 0.00	1,813,152.00	0.00 0.00	11,002,334.00	0.00 0.00	1,689,406.00	0.00 0.00	14,504,892.00	0.00 0.00	46
		Total Actividad - Obra:	2.00	31,037,262.00	0.00	1,813,152.00	0.00	11,002,334.00	0.00	1,689,406.00	0.00	14,504,892.00	0.00	46
Activida	ad Obra: 007-ADMINISTRACION Y PREPARACION	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL	'		Sub Programa	: 00	'	' '		050-SUPLEMENTO DE	PROGRAMA DE IN	IVERSION EN AGUA	POTABLE Y
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del T Cantidad %	rimestre 3 Costo	Ejecutado Ju Cantidad %	lio Costo	Ejecutado Agost Cantidad %	to Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOSMUNICIPIOS BENEFICADOS CON EL PROGRAMA	369 CONSULTORÍA	4.00 0.00	2,101,270.00	0.00 0.00	69,859.00	0.00 0.00	834,795.00	0.00 0.00	419,603.00	0.00 0.00	1,324,257.00	0.00 0.00	63
		Total Actividad - Obra:	4.00	2,101,270.00	0.00	69,859.00	0.00	834,795.00	0.00	419,603.00	0.00	1,324,257.00	0.00	63
Activida	ad Obra: 015-AUDITORIA	Programa: 11-	INVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00				050-SUPLEMENTO DE SANEAMIENTO	PROGRAMA DE IN	IVERSION EN AGUA	POTABLE Y
Resultado	Descripción		Programación del T	rimestre 3	Ejecutado Ju	lio	Ejecutado Agost	to Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre	Ejecución Acumulada	Trimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
		U.M. Descripción	Cantidad %	Costo	Cantidad %	Costo	Cantidad %		Cantidau 76	Costo	Cantidad %			
01	JUSTIFICADO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA	9 AUDITORIA	Cantidad % 0.00 0.00	0.00	Cantidad %	Costo 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0
01	JUSTIFICADO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA				Cantidad %	Costo							0.00 0.00 0.00	0
	JUSTIFICADO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AD ODRA: 016-COSTOS FINANCIEROS	9 AUDITORIA Total Actividad - Obra:	0.00 0.00	0.00	Cantidad % 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 Proyecto:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00	0.00	0
Activida		9 AUDITORIA Total Actividad - Obra:	0.00 0.00 0.00	0.00	Cantidad % 0.00 0.00	0.00 0.00 Sub Programa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 Proyecto:	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 L PROGRAMA DE IN	0.00	POTABLE Y
ctivida	nd Obra: 016-COSTOS FINANCIEROS	9 AUDITORIA Total Actividad - Obra: Programa: 11-	0.00 0.00 0.00 NVERSION SOCIAL	0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Eiecutado Ju	Costo 0.00 0.00 Sub Programa	0.00 0.00 0.00 1: 00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 Proyecto:	0.00 0.00 0	0.00 0.00 L PROGRAMA DE IN	0.00 IVERSION EN AGUA	POTABLE Y
Activida tesultado	ad Obra: 016-COSTOS FINANCIEROS Descripción	9 AUDITORIA Total Actividad - Obra: Programa: 11-	0.00 0.00 0.00 NVERSION SOCIAL Programación del T Cantidad %	0.00 0.00 rimestre 3 Costo	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Costo 0.00 0.00 Sub Programa	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 to Costo	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 Proyecto: 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 L PROGRAMA DE IN Trimestre 3 Costo	0.00 IVERSION EN AGUA % de Avance Trime %	POTABLE Y
Activida Resultado	ad Obra: 016-COSTOS FINANCIEROS Descripción	9 AUDITORIA Total Actividad - Obra: Programa: 11- U.M. Descripción 80 REGISIRO Total Actividad - Obra:	0.00 0.00	0.00 0.00 rimestre 3 Costo 0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Cantidad % 0.00 0.00	Costo 0.00 0.00 Sub Programa lio Costo 0.00	0.00 0.00 0.00 1: 00 Cantidad Ejecutado Agost % 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 to Costo 819,771.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Proyecto: Costo Costo Proyecto: Costo O.00 Proyecto: Costo	0.00 0.	0.00 0.00 PROGRAMA DE IN Trimestre 3 Costo 819,771.00 819,771.00	0.00 IVERSION EN AGUA % de Avance Trime 0.00 0.00 0.00	POTABLE Y
Activida Resultado	ad Obra: 016-COSTOS FINANCIEROS Descripción ENTREGADOS LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPUDOS	9 AUDITORIA Total Actividad - Obra: Programa: 11- U.M. Descripción 80 REGISIRO Total Actividad - Obra:	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 Cantidad % 0.00 0.00	Sub Programa Costo Costo 0.00 Sub Programa Sub Programa	0.00 0.00 0.00 1: 00 Cantidad Ejecutado Agost % 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 to Costo 819,771.00 819,771.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Proyecto: (Costo O.00 Proyecto: (S O.00 O.00 Proyecto: (S O.00 O.00 Proyecto: (S O.00 O.00	0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE IN Trimestre 3 Costo 819,771.00 819,771.00 PROGRAMA DE IN	0.00 IVERSION EN AGUA % de Avance Trime 0.00 0.00 0.00	POTABLE Y sre 3 0 0 POTABLE Y
Activida Resultado 01 Activida	Descripción ENTREGADOS LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPIDOS ad Obra: 019-APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC	9 AUDITORIA Total Actividad - Obra: Programa: 11- U.M. Descripción 80 REGISTRO Total Actividad - Obra: Programa: 11-	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Cantidad % 0.00 0.00 0.00 0.00	Costo 0.00 0.00 Sub Programa Ilio Costo 0.00 Sub Programa	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 to Costo 819,771.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ejecutado Septien Cantidad	Proyecto: Costo Costo Proyecto: Costo Proyecto: Costo O.00 Proyecto: Costo	0.00 0.	0.00 0.00 PROGRAMA DE IN Trimestre 3 Costo 819,771.00 819,771.00 PROGRAMA DE IN	0.00 IVERSION EN AGUA % de Avance Trime % 0.00 0.00 0.00 IVERSION EN AGUA % de Avance Trime	POTABLE Y sre 3 0 0 POTABLE Y





Gestión: 2012 r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 5

Activida	ad Obra: 020-APOYO PLAN REGULATORIO ERSAPS	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL .		Sub Program	a : 00				050-SUPLEMENTO DI SANEAMIENTO	EL PROGRAMA DE II	NVERSION EN AGU	JA POTABLE '
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Osto Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	MEJORADO LA IMPLEMENTACION DE LA MICROMEDICIÓN DEL SUMNISTRO DE AGUA POTABLE	305 PROYECTO		0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Activida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activida	ad Obra: 021-ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL .		Sub Program	a : 00				050-SUPLEMENTO DI SANEAMIENTO	EL PROGRAMA DE II	NVERSION EN AGU	JA POTABLE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Osto Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	MEJORADO EL MANEJO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AP Y AS DE LOS MUNICIPIOS	369 CONSULTORÍA	0.0	0.00 2,131,398.00	0.00 0.00	419,606.00	0.00 0.00	364,118.00	0.00 0.00	438,199.00	0.00 0.00	1,221,923.00	0.00 0.00	:
		Total Activida			0.00	419,606.00	0.00	364,118.00	0.00	438,199.00	0.00	1,221,923.00	0.00	
Activida	ad Obra: 022-SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL		Sub Program	a: 00			•	050-SUPLEMENTO DI SANEAMIENTO	EL PROGRAMA DE II	NVERSION EN AGU	JA POTABLE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Osto Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	SUPERVISADAS LA CALIDAD FISICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS A	369 CONSULTORÍA	1.0	0.00 3,982,497.00	0.00 0.00	648,221.00	0.00 0.00	815,788.00	0.00 0.00	281,265.00	0.00 0.00	1,745,274.00	0.00 0.00	4
		Total Activida		1 1 -,,,,,,,,,,	0.00	648,221.00	0.00	815,788.00	0.00	281,265.00	0.00	1,745,274.00	0.00	4
Activida	ad Obra: 001-DESARROLLO PRODUCTIVO	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL		Sub Program	a: 00				052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA			5
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Osto Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	ENTREGADOS EMPRENDIMIENTOS INDIGENAS COMUNITARIOS ASISTIENDOLOS TECNICAMENTE, CAPACITANDOLO	155 CONTRATO	31.0	0.00 575,355.00	18.00 0.00	1,254,960.00	27.00 0.00	192,615.00	24.00 0.00	4,191,218.00	69.00 0.00	5,638,793.00	222.58 0.00	98
		Total Activida		1 1	18.00	1,254,960.00	27.00	192,615.00	24.00	4,191,218.00	69.00	5,638,793.00	222.58	98
Activida	nd Obra: 002-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL .		Sub Program	a: 00				052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA			5
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir	mesre 3
01	REHABILITADAS PARCELAS DE CULTIVOS Y PRODUCIENDO NUEVAMENTE	155 CONTRATO		0.00	0.00 0.00	25,000.00	1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	30,970.00			0.00 0.00	
		Total Activida	d - Obra: 0.0	0.00	0.00	25,000.00	1.00	0.00	0.00	30,970.00	1.00	55,970.00	0.00	
Activida	ad Obra: 003-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL .	'	Sub Program	a : 00	'			052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA			3
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Osto Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	ENTREGADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA CONSTRUIDAS O REHABILITADAS, PRESTANDO SERVICIO A LA	155 CONTRATO		0.00	0.00 0.00	2,042,238.00	2.00 0.00	274,055.00	3.00 0.00	581,728.00	5.00 0.00	2,898,021.00	0.00 0.00	
		Total Activida			0.00	2,042,238.00	2.00	274,055.00	3.00	581,728.00	5.00	2,898,021.00	0.00	
Activida	ad Obra: 004-GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL		Sub Program	a: 00				052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA			5
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA	86 NO. DE UNIDADES		0 0.00 532,554.00	3.00 0.00	145,851.00	2.00 0.00	151,612.00	2.00 0.00	100,250.00	7.00 0.00	397,713.00	87.50 0.00	7
		Total Activida	I		3.00	145,851.00	2.00	151,612.00	2.00	100,250.00	7.00	397,713.00	87.50	7
Activida	nd Obra: 005-MONITOREO Y EVALUACION	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI			Sub Program					052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FH	IS	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	ENTREGADOS PROYECTOS, PARCELAS DE CULTIVOS REHABILITADOS Y OBRAS DE ACUERDO A PROGRAMACION	305 PROYECTO		0 0.00 79,908.00	2.00 0.00	55,632.00	3.00 0.00	9,000.00	19.00 0.00	212,656.00	24.00 0.00	277,288.00	600.00 0.00	34
		Total Activida	id - Obra: 4.0	79,908.00	2.00	55,632.00	3.00	9,000.00	19.00	212,656.00	24.00	277,288.00	600.00	34
Activida	ad Obra: 006-AUDITORIA FINANCIERA FHIS	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL		Sub Program	a: 00				052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA			5
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %	Julio Costo	Ejecutado Ago Cantidad %	Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %		% de Avance Trir %	mesre 3
01	RECOMENDACIONES APLICADAS Y ADMINISTRACION TRANSPARENTE DEL PROGRAMA	9 AUDITORIA		0 0.00 173,513.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00 0.00	
		Total Activida		1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activida	nd Obra: 007-GASTOS FINANCIEROS	Pr	ograma: 11-INVERSION SOCI	AL		Sub Program	a: 00				052-PROGRAMA DE AUTÓCTONOS (DIPA			S
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programa Cantidad	ción del Trimestre 3 % Costo	Ejecutado Cantidad %		Ejecutado Ago Cantidad %	Osto Costo	Ejecutado Septier Cantidad %	mbre Costo	Ejecución Acumulad Cantidad %	da Trimestre 3 Costo	% de Avance Trir %	mesre 3
01	ENTREGANDO LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CUMPLIDOS	80 REGISTRO	1.0	0.00 1,797,315.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Activida												



05/10/2012 10:36:40 Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 5

													Página 5 d	e 5
Activid	ad Obra: 001-ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR	Programa: 11-II	NVERSION SOCIAL			Sub Programa	ı: 00				054-PROYECTO ELECT COMUNIDAD DE BUEN			LA
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	PROYECTOS EJECUTADOS DE ELECTRIFICACION CON ENERGIA SOLAR	411 INSTALACION	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 001-ELECTRIFICACION DE ENERGIA SOLAR	Programa: 11-lf	NVERSION SOCIAL			Sub Programa	: 00	•			056-CONSTRUCCION GOASCORA	DE ENERGIA RENO	VABLE EN COMUNI	DADES DE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime	sre 3
01	MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	411 INSTALACION	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 002-GASTOS ADMINISTRATIVOS	Programa: 11-lf	NVERSION SOCIAL			Sub Programa	1: 00				056-CONSTRUCCION GOASCORA	DE ENERGIA RENO	VABLE EN COMUNI	DADES DE
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	REALIZADA LAS SUPERVISIONES DE LAS INSTALACIONES	129 SUPERVISION	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00		0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 002-CONSTRUCCION ESCUELA	Programa: 11-II	NVERSION SOCIAL			Sub Programa	1: 00			Proyecto:	058-CONSTRUCCION		CUELA "JUSTICIA Y LI	BERTAD"
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Costo	Ejecutado J Cantidad %	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Costo	% de Avance Trime	sre 3
01	MEJORADA INSTALACIONES EDUCATIVAS	101 CENTRO EDUCATIVO	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 003-INFRAESTRUCTURA	Programa: 12-P INFR/	PROGRAMA DE DESAR AESTRUCTURA ESCOLA	ROLLO DE		Sub Programa	1: 00				007-PROGRAMA MO EDUCATIVA Y SU GESTI		A INFRAESTRUCTUR.	4
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	Dosto Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	MEJORADA LA INFRAESTRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON PROYECTOS EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PREIN	101 CENTRO EDUCATIVO	14.00 0.00	689,637.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	14.00	689,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 004-CONSULTAR	Programa: 12-P	PROGRAMA DE DESAR AESTRUCTURA ESCOLAI	ROLLO DE R		Sub Programa	1: 00				007-PROGRAMA MO EDUCATIVA Y SU GESTI		.A INFRAESTRUCTUR.	4
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	CONTRATADA CONSULTORIA DE APOYO AL PROMINE	369 CONSULTORÍA	1.00 0.00	1,584,375.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	1.00	1,584,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 005-FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION	Programa: 12-P	PROGRAMA DE DESAR AESTRUCTURA ESCOLA	ROLLO DE R		Sub Programa	1: 00				007-PROGRAMA MO EDUCATIVA Y SU GESTI		.A INFRAESTRUCTUR.	4
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado Jo Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime	sre 3
01	FORTALECIDA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR MEDIO DE CONSULTORÍAS, CAPACITACIONES Y ADQUISICION	131 ACTIVIDAD	19.00 0.00	680,700.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	51,600.00	0.00 0.00	771,436.00	0.00 0.00	823,036.00	0.00 0.00	12
		Total Actividad - Obra:	19.00	680,700.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	771,436.00	0.00	823,036.00	0.00	12
Activid	ad Obra: 006-FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	Programa: 12-F	PROGRAMA DE DESAR AESTRUCTURA ESCOLAI	ROLLO DE R	'	Sub Programa	1: 00	'			007-PROGRAMA MO EDUCATIVA Y SU GESTI		A INFRAESTRUCTUR.	A
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime	sre 3
01	FORTALECIDO EL FHIS POR MEDIO DE CONSULTORÍAS, CAPACITACIONES Y ADQUISICIONES DE EQUIPO	131 ACTIVIDAD	35.00 0.00	407,430.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	165,499.00	0.00 0.00	165,499.00	0.00 0.00	4
		Total Actividad - Obra:	35.00	407,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.00	0.00	165,499.00	0.00	4
Activid	ad Obra: 002-COMPENSANCION SOCIAL	Programa: 14-P LOCA	Programa de fome Al	INTO AL DESARROL	TO	Sub Programa	1: 00			Proyecto:	001-PROYECTO DE G	ENERACION DE EM	PLEO TEMPORAL	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	nbre Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	DESARROLLADOS SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES	390 EMPLEO	230.00 0.00	805,568.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	230.00	805,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Activid	ad Obra: 003-ADMINISTRACION DE PROYECTO	Programa: 14-F LOCA	Programa de fome Al	INTO AL DESARROL	TO	Sub Programa	1: 00			Proyecto:	001-PROYECTO DE G	ENERACION DE EM	IPLEO TEMPORAL	
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Programación del Cantidad %	Trimestre 3 Costo	Ejecutado J Cantidad %	ulio Costo	Ejecutado Agosto Cantidad %	Costo	Ejecutado Septien Cantidad %	Document Costo	Ejecución Acumulada ' Cantidad %	Frimestre 3 Costo	% de Avance Trime %	sre 3
01	SUSCRITO CONVENIO CON LA ONG'S SELECCIONADA PARA LA EJECUCION DE LOS SUBPROYECTOS DE GENERA	26 CONVENIO	0.00 0.00	433,766.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
		Total Actividad - Obra:	0.00	433,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
		Total Institución:	619.00	140,901,148.00	143.00	35,774,003.00	36.00	41,559,195.00	678.00	57,124,268.00	857.00	134,457,466.00	138.45	9
		Totales del Reporte:	619.00	140,901,148.00	143.00	35,774,003.00	36.00	41,559,195.00	678.00	57,124,268.00	857.00	134,457,466.00		