



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM FOSODE-011-X-2022

PARA: Abog. Isis Perdomo
Jefe Unidad de Transparencia Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE


ASUNTO: Informe de proyectos de electrificación cerrados en el mes de septiembre a través de la Dirección del FOSODE.

FECHA: 13 de octubre 2022


Estimada Abogada Perdomo:

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos de electrificación cerrados en el mes de septiembre a través de la Dirección del FOSODE, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico


 Archivo FOSODE
 Digital: YFAL





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Delicia
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Delicia aldeas Terrero Blanco Municipio: Patuca, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 146,184.13 Comunidad: L. 40,388.39
Fecha de Aprobación	Marzo 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 186,572.52 \$ 7,511.79
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8373





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Alvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Moras
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Moras, Aldea de San Antonio, Municipio: Mercedes Departamento: Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 87,424.43 Municipalidad: L 114,830.39
Fecha de Aprobación	Septiembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 202,254.82 \$ 8,169.34
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7578





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Companton
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Companton, Aldea, Plan del Rosario Municipio: Mercedes, Departamento: Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 226,337.57 Municipalidad: L78,004.49
Fecha de Aprobación	Noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 304,342.06 \$ 12,292.13
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591

3. Ejecución del Proyecto





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Alvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Campo de Fútbol
Ubicación del Proyecto	Barrio Toncontin Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 9,949.00 Municipalidad: L 143,234.49
Fecha de Aprobación	Noviembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 152,774.49 \$ 6,170.44
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadiya Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	EL Potrillo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Potrillo Aldea de San Antonio, Municipio: Mercedes, Departamento: Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L126,092.40 Municipalidad: L. 48,597.08
Fecha de Aprobación	Septiembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 174,689.48 \$ 7,055.57
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Laguna
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Laguna del Pedregal Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 786,133.62 Comunidad: L 820,069.09
Fecha de Aprobación	Septiembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 1,606,202.71 \$ 64,873.23
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Restauración de Iglesia
Ubicación del Proyecto	Colonia: Residencial Centro America, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 173,929.41 Municipalidad: L 56,218.60
Fecha de Aprobación	Noviembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 230,248.01 \$ 9,295.49
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 8

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Jardines
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Jardines sector Las Quebradas, Municipio: Trojes, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 938,862.60 Municipalidad: L 429.035.25
Fecha de Aprobación	Agosto 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 1,368,167.85 \$ 55,259.19
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 9

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Bonita
Ubicación del Proyecto	Aldea: La Bonita, Valle de Amarateca, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondos ENEE - Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L 122,687.83 FOSODE: L 189,106.33 Comunidad: L 179,309.10
Fecha de Aprobación	Noviembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 491,102.26 \$ 19,835.22
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 10

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Lajas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Lajas, Arenales y El Encuentro, Municipio: Apacilagua, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondos ENEE - Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L 64,108.80 FOSODE: L 1,304,941.12 Municipalidad: L 1,018,936.76
Fecha de Aprobación	Septiembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 2,387,4446.68 \$ 96,427.04
Fecha de Finalización	Junio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 11

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Quebracho
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Quebracho Aldea Somoina, Municipio: Apacilagua, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondos ENEE - Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L 143,310.00 FOSODE: L 9,540.00 Municipalidad: L. 425,013.91
Fecha de Aprobación	Septiembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 448,863.91 \$ 18,129.25
Fecha de Finalización	Junio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Alvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 12

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	EL Jicaro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Jicaro, Municipio: Olanchito, Departamento: Yoro
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 390,319.43 Comunidad: L 503,612.29
Fecha de Aprobación	Noviembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 893,932.02 \$ 36,105.19
Fecha de Finalización	Septiembre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7591





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yajira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

