



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 1



Institucion: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social																						
Misión:																						
SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, TECNICA Y CAPTADORA DE RECURSOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL, EN ALIANZA CON SOCIOS ESTRATEGICOS PARA DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRPYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE NACION Y VISION																						
Objetivos:																						
01	MEJORAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS																					
02	FOMENTAR EL DESARROLLO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LOS BARRIOS URBANOS MARGINALES																					
03	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION MAS POBRE																					
04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL RURAL DEL PAIS																					
05	AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																					
06	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑOS PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS																					
Programa: 11-INFRAESTRUCTURA RURAL																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
01	ENTREGADOS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ELECTRIFICACION)	564	CONEXIÓN	S	2,282.00	0.00	76,306,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311,775.00	0.00	0.00	6.96
02	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	53	KILÓMETRO	S	18.50	0.00	11,847,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,084.00	0.00	0.00	9.13	
Total Actividad - Obra:					2,300.50		88,154,185.00	0.00		0.00		6,393,859.00	0.00		0.00		6,393,859.00	0.00		6,393,859.00	0.00	7.25
Programa: 12-INFRAESTRUCTURA SOCIAL																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
01	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	0.00	0.00	39,157,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639,169.00	0.00	0.00	39.94	
02	EQUIPADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	36.00	0.00	2,066,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					36.00		41,224,465.00	0.00		0.00		15,639,169.00	0.00		0.00		15,639,169.00	0.00		15,639,169.00	0.00	37.94
Programa: 13-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
01	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACIÓN Y AUTOSOSTENIBLES	82	SISTEMA	S	4,877.00	0.00	22,604,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	82	SISTEMA	S	7,902.00	0.00	52,744,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528,680.00	0.00	0.00	14.27	
Total Actividad - Obra:					12,779.00		75,349,915.00	0.00		0.00		7,528,680.00	0.00		0.00		7,528,680.00	0.00		7,528,680.00	0.00	9.99
Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
01	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS	305	PROYECTO	S	5.00	0.00	10,258,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,711.00	0.00	0.00	19.72	
02	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	74	PERSONA	S	21,280.00	0.00	37,392,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					21,285.00		47,650,866.00	0.00		0.00		2,022,711.00	0.00		0.00		2,022,711.00	0.00		2,022,711.00	0.00	4.24
Programa: 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
01	ENTREGADOS SISTEMAS DE RIEGO	74	PERSONA	S	0.00	0.00	2,108,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	ENTREGADAS OBRAS DE MITIGACION	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00	17,685,000.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		2,108,942.00	0.00		0.00		176,850.00	0.00		0.00		176,850.00	0.00		176,850.00	0.00	8.39
Total Institución:					36,400.50		254,488,373.00	0.00		0.00		31,761,269.00	0.00		0.00		31,761,269.00	0.00		31,761,269.00	0.00	12.48
Totales del Reporte:					36,400.50		254,488,373.00	0.00		0.00		31,761,269.00	0.00		0.00		31,761,269.00	0.00		31,761,269.00	0.00	12.48