



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

| BIPM | EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------------------|------------------------|------------|---------------|------------|------------|------|------|------|---------|
| | Asignado | Disminución | Ampliación | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente | Devengado | Pagado | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 14 00 004 000 001 47110 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 002 Construcción,adiciones y mejoras de Centros de Salud en el Municipio | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NeuN |
| 11 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 6 | CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD CORNELIO LAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 003 Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Agua Potable en el Municipio | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA ALDEAS ZONA EL CHILE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 004 Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio | | 451,658.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,658.20 | 135,304.72 | 135,304.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.96 % |
| 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO | 251,658.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,658.20 | 135,304.72 | 135,304.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.77 % |
| 005 Construcción,Adiciones Y Mejoras De Obras Varias En El Municipio | | 645,980.00 | 0.00 | 862,569.98 | 0.00 | 0.00 | 1,508,549.98 | 76,285.13 | 76,285.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 % |
| 14 00 005 000 001 47210 11-001-01 20 3 | PROYECTOS POR PAGAR 2021 | 300,000.00 | 0.00 | 851,690.34 | 0.00 | 0.00 | 1,151,690.34 | 76,285.13 | 76,285.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 % |
| 14 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 3 | PROYECTOS POR PAGAR 2021 | 345,980.00 | 0.00 | 10,879.64 | 0.00 | 0.00 | 356,859.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 007 Construcción,Adiciones Y Mejoras de Viviendas Populares En El Municipio | | 330,803.70 | 0.00 | 938,653.60 | 0.00 | 0.00 | 1,269,457.30 | 628,183.41 | 628,183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.48 % |
| 11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO | 330,803.70 | 0.00 | 938,653.60 | 0.00 | 0.00 | 1,269,457.30 | 628,183.41 | 628,183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.48 % |
| 008 Construcción,Adiciones Y Mejoras de Calles y Puentes varias En El Municipio | | 400,000.00 | 0.00 | 463,653.62 | 0.00 | 0.00 | 863,653.62 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 % |
| 14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 463,653.62 | 0.00 | 0.00 | 663,653.62 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 % |
| 14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 010 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CENTRO DE SALUD HOYA GRANDE | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 | CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD HOYA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 011 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CENTRO DE SALUD MATA DE PLATANO | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6 | CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD MATA DE PLATANO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 012 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CENTRO DE SALUD BUENA VISTA | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 | CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD BUENA VISTA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 013 MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LOS LIMONES, VALLE ARRIBA Y LAS CHAMPAS. | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NeuN |
| 11 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LOS LIMONES, VALLE ARRIBA Y LAS CHAMPAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 014 MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUADALAJARA. | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUADALAJARA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

| BIPM | EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO | | | |
|--|--|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| | Asignado | Disminución | Ampliación | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente | Devengado | Pagado | | | | |
| 015 | MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA NUEVA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 014 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA NUEVA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 016 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS FLORES. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 39,387.50 | 39,387.50 | 0.00 | 0.00 | 13.13 % |
| 11 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS FLORES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 39,387.50 | 39,387.50 | 0.00 | 0.00 | 13.13 % |
| 017 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO AGUA FRÍA | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN BARRIO AGUA FRIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN BARRIO AGUA FRIA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 018 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO EL CAMPO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,564.28 | 200,435.72 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.89 % |
| 14 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN BARRIO EL CAMPO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 14 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN BARRIO EL CAMPO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,564.28 | 100,435.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 019 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA ALDEA EL CHILE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA EL CHILE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 020 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA ALDEA CONDEGA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA CONDEGA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 021 | CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ALDEA HOYA GRANDE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,291.00 | 15,291.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 % |
| 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS ALDEA HOYA GRANDE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,291.00 | 15,291.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 % |
| 023 | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y CAMERINOS ESTADIO OSCAR ARMANDO UCLES | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION GRADERIA Y CAMERINOS ESTADIO OSCAR ARMANDO UCLES | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 024 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE | 1,500,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE | 1,500,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 026 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA HOYA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA ALDEA HOYA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 027 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL HOYA GRANDE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 14 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL HOYA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 14 00 006 000 001 47110 15-013-01 20 7 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL HOYA GRANDE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 031 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MATA DE PLATANO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA ALDEA MATA DE PLATANO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 032 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL SUYATE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CENTRO COMUNAL EL SUYATE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 033 | CONSTRUCCION MIRADOR MUNICIPAL | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 | CONSTRUCCION MIRADOR MUNICIPAL | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 034 | CENTRO COMUNAL NUEVO PARAISO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CENTRO COMUNAL NUEVO PARAISO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 035 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 14 00 004 000 001 47110 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 037 | CONSTRUCCION DE AULA ALDEA LAS LABRANZAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora : 09:41 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

| BIPM | EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO | | | |
|--|--|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| | Asignado | Disminución | Ampliación | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente | Devengado | Pagado | | | | |
| 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE AULA ALDEA LAS LABRANZAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 038 | CONSTRUCCION DE AULA ALDEA GRANADILLA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE AULA ALDEA GRANADILLA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 040 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL SUYATE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL SUYATE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 041 | AMPLIACION DE SITEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALDEA LA VIJIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 % |
| 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 | AMPLIACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALDEA LA VIJIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 % |
| 042 | AMPLIACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALDEA AGUA MORADA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 04 010 000 001 47110 11-001-01 20 5 | AMPLIACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALDEA AGUA MORADA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 043 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ESTRELLAS, WALTER CHAVEZ Y JOSE TOMAS MONCADA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ESTRELLAS, WALTER CHAVEZ Y JOSE TOMAS MONCADA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 044 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL RETIRO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 % |
| 11 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL RETIRO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 % |
| 045 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA GUADALAJARA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA GUADALAJARA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 046 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RAPACO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RAPACO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 047 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL CAMPO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11 04 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL CAMPO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 048 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BUENAS NOCHES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CENTRO COMUNAL BUENAS NOCHES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 049 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL MATA DE PLATANO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CENTRO COMUNAL MATA DE PLATANO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 050 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL GUADALAJARA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CENTRO COMUNAL GUADALAJARA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 051 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 052 | CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL GUADALAJARA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 007 000 001 47110 11-001-01 20 2 | CONSTRUCCION POSTA POLICIAL GUADALAJARA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 053 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL VALLE ARRIBA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CENTRO COMUNAL VALLE ARRIBA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 054 | CONSTRUCCION PARQUE DE RECREACION AGUA CALIENTE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 13 00 002 000 001 47110 11-001-01 20 3 | CONSTRUCCION PARQUE DE RECREACION AGUA CALIENTE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

| BIPM | EN EL EJERCICIO | | | | | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| | Asignado | Disminución | Ampliación | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente | Devengado | Pagado | | | | |
| 055 | CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 13 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 | CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 056 | REPARACIONES DE TECHOS CENTROS EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NeuN |
| 11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 | REPARACION DE TECHO INSTITUTO VILLEDA MORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 | REPARACION DE TECHO ESCUELA MATA DE PLATANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 | REPARACION DE TECHO ESCUELA BUENAS NOCHES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7 | REPARACION DE TECHO ESCUELA EL LLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 | REPARACION DE TECHO ESCUELA NUEVA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7 | REPARACION DE TECHO ESCUELA EL CHAGUITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 057 | MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO QUEBRADA SECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NeuN |
| 11 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA QUEBRADA SECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 11 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 5 | MEJORA SISTEMA DE AGUA ALDEA EL SEVILLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 059 | AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARRIO LOS GIRASOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NeuN |
| 11 04 008 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS GIRASOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| 060 | SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL KINDER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NeuN |
| 11 04 009 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL KINDER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA |
| TOTAL: | | 10,198,441.90 | 0.00 | 3,064,877.20 | 0.00 | 699,564.28 | 12,563,754.8 | 1,114,451.76 | 1,114,451.76 | 0.00 | 0.00 | |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jmcw+Ezpz49FN9lUXzsR1TH0hYahVvkMvO1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyyCCyejFFcVq3pIHwSraZKr1QloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWHr4YtrMzyChnVzRuKU/7urHje/Zg80ZLk+bc0l3s5uN6/6wtiE0v7KFbTqhMIyYkT/Z/y652qwhMYWYIYRU1wf/QWFO1bzBtJa5wblRqqIEEn5gvsfPLYLD7Ud34013LddlnFO65+OvsDtG0OPYfvbivEyIEdMhO8JhsV0gsQxkZlb6kpi+bs+xj3D0unm92Ia+ERL2aLful+pwjwbTuiJon0uOz1s0YKgM5Gyp1qQ