



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
Trimestre: 3**

**Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social****Misión:**

SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, TECNICA Y CAPTADORA DE RECURSOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL, EN ALIANZA CON SOCIOS ESTRATEGICOS PARA DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRPYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE NACION Y VISION

**Objetivos:**

01	MEJORAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS
02	FOMENTAR EL DESARROLLO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LOS BARRIOS URBANOS MARGINALES
03	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION MAS POBRE
04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL RURAL DEL PAIS
05	AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
06	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑOS PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS

**Programa: 11-INFRAESTRUCTURA RURAL**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	ENTREGADOS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ELECTRIFICACION)	564	CONEXIÓN	S	344.00	0.00	27,623,651.00	328.00	0.00	3,000,823.00	117.00	0.00	5,132,525.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	8,133,348.00	129.36	0.00	29.44
02	HABILITADOS KILOMETROS DE CAMINOS RURALES	53	KILÓMETRO	S	24.00	0.00	32,446,021.00	0.00	0.00	650,551.00	22.95	0.00	1,352,499.00	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	2,003,050.00	95.63	0.00	6.17
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>368.00</b>		<b>60,069,672.00</b>	<b>328.00</b>		<b>3,651,374.00</b>	<b>139.95</b>		<b>6,485,024.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>467.95</b>		<b>10,136,398.00</b>	<b>127.16</b>		<b>16.87</b>

**Programa: 12-INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	39.00	0.00	101,500,885.00	0.00	0.00	26,771,429.00	4.00	0.00	26,573,635.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	53,345,064.00	10.26	0.00	52.56
02	EQUIPADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	30.00	0.00	16,532,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>69.00</b>		<b>118,033,405.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,771,429.00</b>	<b>4.00</b>		<b>26,573,635.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>53,345,064.00</b>	<b>5.80</b>		<b>45.19</b>

**Programa: 13-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACION Y AUTOSOSTENIBLES	82	SISTEMA	S	4,877.00	0.00	15,465,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	82	SISTEMA	S	7,902.00	0.00	36,086,705.00	0.00	0.00	13,432,571.00	2.00	0.00	4,277,781.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	17,710,352.00	0.03	0.00	49.08
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>12,779.00</b>		<b>51,552,436.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,432,571.00</b>	<b>2.00</b>		<b>4,277,781.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>17,710,352.00</b>	<b>0.02</b>		<b>34.35</b>

**Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	305	PROYECTO	S	11.00	0.00	114,710,002.00	0.00	0.00	1,802,981.00	0.00	0.00	1,355,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,924.00	0.00	0.00	2.75
02	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	74	PERSONA	S	20,557.00	0.00	27,785,656.00	0.00	0.00	4,931,268.00	0.00	0.00	348,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,612.00	0.00	0.00	19.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>20,568.00</b>		<b>142,495,658.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,734,249.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,704,287.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,438,536.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.92</b>

**Programa: 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO**

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	ENTREGADOS SISTEMAS DE RIEGO	74	PERSONA	S	4.00	0.00	9,452,148.00	0.00	0.00	248,682.00	0.00	0.00	197,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,870.00	0.00	0.00	4.72
02	ENTREGADAS OBRAS DE MITIGACION	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>4.00</b>		<b>9,452,148.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,682.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,188.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,870.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.72</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>33,788.00</b>		<b>381,603,319.00</b>	<b>328.00</b>		<b>50,838,305.00</b>	<b>145.95</b>		<b>39,237,915.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>473.95</b>		<b>90,076,220.00</b>	<b>1.40</b>		<b>23.60</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>33,788.00</b>		<b>381,603,319.00</b>	<b>328.00</b>		<b>50,838,305.00</b>	<b>145.95</b>		<b>39,237,915.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>473.95</b>		<b>90,076,220.00</b>			