



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	3,551,249.86	4,172,569.86	178,680.00	74,340.00	74,340.00	0.00	0.00	41.61 %
14 04 017 000 017 23400 15-013-01 20 7	Mejoramiento del Techo del Instituto Miguel Paz Barahona, Villa de Pinalajo	0.00	0.00	0.00	148,680.00	0.00	148,680.00	74,340.00	74,340.00	0.00	0.00	50.00 %
14 03 048 000 048 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	307,188.00	307,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 049 000 049 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 050 000 050 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO, BALASTREO E INSTALACION DE ALCANTARILLA, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 020 000 020 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE TUBERIA 2" EN LINEA DE CONDUCCION, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 054 000 054 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUBRADA GRANDE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 045 000 045 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 300mts. aprox. BANDERAS 1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 055 000 055 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLOCACION DE ALCANTARILLAS, ALDEA LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 040 000 040 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 100mts. aprox. ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 039 000 039 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL TABLON	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 044 000 044 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 046 000 046 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 750mts. BANDERAS 2	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 047 000 047 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TIPO II, 1.5km. aprox. CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 019 000 019 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE ESCUELA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	30,812.00	30,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 051 000 051 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, E INSTALACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGAS, SAN JOSE DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 052 000 052 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 053 000 053 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA 16km. aprox. SECTOR RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	0.00	0.00	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
14 03 041 000 041 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 042 000 042 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 043 000 043 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 1km aprox. ALDEA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 038 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL OCOTAL TUPIDO	0.00	0.00	0.00	4,969.86	4,969.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y REDISEÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO,QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 019 000 019 47210 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, LA LAGUNA, EL TABLON, MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
019	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EL TABLON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL TABLON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (EL HIGUERITO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 044 000 044 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (OCOTAL TUPIDO)	0.00	0.00	0.00	4,969.86	0.00	4,969.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 038 000 001 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL OCOTAL TUPIDO	0.00	0.00	0.00	4,969.86	0.00	4,969.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	552,786.00	0.00	552,786.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	223,793.49	0.00	223,793.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	328,992.51	0.00	328,992.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADASBARRIOS DE QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	0.00	361,320.00	34,395.00	326,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	0.00	361,320.00	34,395.00	326,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00 %
14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00 %
228	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 03 047 000 047 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TIPO II, 1.5km. aprox. CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
235	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 041 000 041 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
237	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 043 000 043 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 1km aprox. ALDEA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,084.42	45,084.42	0.00	39,647.04	5.64 %
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,084.42	45,084.42	0.00	39,647.04	5.64 %
245	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	23,375.00	276,625.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00 %
14 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, ALDEA BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	23,375.00	276,625.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00 %
249	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CHAGUITE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CHAGUITE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE DE LA SIERRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE DE LA SIERRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
251	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN	400,000.00	0.00	0.00	436,138.78	0.00	836,138.78	58,228.48	58,228.48	0.00	50,206.28	6.96 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN	400,000.00	0.00	0.00	436,138.78	0.00	836,138.78	58,228.48	58,228.48	0.00	50,206.28	6.96 %
252	AMPLIACION Y REDISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y REDISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,SANTA ELENA, NACO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,SANTA ELENA, NACO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
254	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ MINAS	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ MINAS	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
255	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PORVENIR-NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PORVENIR-NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
256	AMPLIACION Y REDISEÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO,QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y REDISEÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO,QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
257	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	292,031.56	290,000.00	302,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	292,031.56	290,000.00	302,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
259	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EL CHAGUITE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,514.60	1,392,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EL CHAGUITE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,514.60	492,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EL CHAGUITE	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,435.22	1,024,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	278,290.60	0.00	0.00	0.00	75,435.22	202,855.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	821,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	821,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
263	RECONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, NACO, SB	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, NACO, SB	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
264	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	300,000.00	0.00	726,703.43	0.00	0.00	1,026,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	300,000.00	0.00	726,703.43	0.00	0.00	1,026,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265	RECONSTRUCCION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CASCO URBANO QUIMISTAN	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	846,190.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CASCO URBANO QUIMISTAN	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	846,190.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00 %
266	ILUMINACION DE CANCHA, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	ILUMINACION DE CANCHA, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN DEL SITIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN DEL SITIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
268	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA DESDE EL DESVIO, RIO BLANCO-LOS POSITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, DESDE EL DESVIO, RIO BLANCO -LOS POSITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
269	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	800,000.00	0.00	0.00	99,800.00	740,000.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %
14 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %
270	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	395,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	395,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
271	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL SITIO-LAGUNA DEL CARMEN Y PICHINEL	300,000.00	0.00	405,677.53	0.00	500,000.00	205,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL SITIO-LAGUNA DEL CARMEN Y PICHINEL	300,000.00	0.00	405,677.53	0.00	500,000.00	205,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
272	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CUESTA DE PINALEJO A CORREDEROS, PINALEJO-CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CUESTA DE PINALEJO A CORREDEROS, PINALEJO-CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
273	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR DE LAS FLORES-SINAI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR DE LAS FLORES-SINAI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
274	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA PASO VIEJO, EL LISTON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	78.75 %
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA PASO VIEJO, EL LISTON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	78.75 %
275	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	500,000.00	361,320.00	617,190.80	644,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	299,655.49	0.00	223,793.49	75,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	200,344.51	361,320.00	393,397.31	568,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
276	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR, SANTA CRUZ MINAS	200,000.00	0.00	0.00	48,372.42	0.00	248,372.42	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	19.73 %
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR, SANTA CRUZ MINAS	200,000.00	0.00	0.00	48,372.42	0.00	248,372.42	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	19.73 %
277	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	400,000.00	0.00	500,000.00	290,000.00	290,000.00	900,000.00	220.00	220.00	0.00	48,000.00	0.02 %
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	400,000.00	0.00	500,000.00	290,000.00	290,000.00	900,000.00	220.00	220.00	0.00	48,000.00	0.02 %
278	PAVIMENTACION DE CALLES, CASCO URBANO QUIMISTAN	1,000,000.00	0.00	917,743.71	0.00	1,706,889.45	210,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, CASCO URBANO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	917,743.71	0.00	1,348,000.00	69,743.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, CASCO URBANO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	358,889.45	141,110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	PAVIMENTACION 300 MTS ENTRADA PRINCIPAL, BUENOS AIRES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION 300 MTS ENTRADA PRINCIPAL, BUENOS AIRES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
282	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA MILPA ARADA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA MILPA ARADA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
283	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	132,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 054 000 054 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUBRADA GRANDE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	116,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	DELIMITACION Y CERCADO DE PREDIOS MUNICIPALES, QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 1	DELIMITACION Y CERCADO DE PREDIOS MUNICIPALES, QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	RECONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, SAN JUAN DEL SITIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, SAN JUAN DEL SITIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
286	AMPLIACION DE CAJA PUENTE, SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	680,000.00	293,940.25	293,940.25	0.00	0.00	43.23 %
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE CAJA PUENTE, SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	680,000.00	293,940.25	293,940.25	0.00	0.00	43.23 %
287	RECONSTRUCCION CAJA PUENTE, RIO NEGRO-EL LISTON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION CAJA PUENTE, RIO NEGRO-EL LISTON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
288	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	353,326.88	0.00	0.00	853,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	353,326.88	0.00	0.00	853,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
290	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	17,730.00	17,730.00	0.00	87,540.00	4.43 %
14 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	17,730.00	17,730.00	0.00	87,540.00	4.43 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
291	AMPLIACION DE CEMENTERIOS, PINALEJO-QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 1	AMPLIACION DE CEMENTERIOS, PINALEJO-QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292	RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	179,065.08	0.00	0.00	350,000.00	0.00	529,065.08	0.00	0.00	0.00	279,065.08	0.00 %
14 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	179,065.08	0.00	0.00	350,000.00	0.00	529,065.08	0.00	0.00	0.00	279,065.08	0.00 %
293	AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
14 03 021 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
294	AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTAÑITAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTAÑITAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295	AMPLIACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
296	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	649,956.32	0.00	0.00	649,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 006 000 001 47210 11-011-02 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297	ILUMINACIÓN DE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,255.00	248,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	ILUMINACION DE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,255.00	248,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,712.50	3,712.50	0.00	82,114.00	1.24 %
14 04 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,712.50	3,712.50	0.00	82,114.00	1.24 %
299	AMPLIACION PROYECTO AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA (MONTE GRANDE)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION PROYECTO AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA (MONTE GRANDE)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 024 000 001 47210 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	523,569.86	0.00	134,569.86	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 025 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	523,569.86	0.00	134,569.86	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303	REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS, EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	273,643.48	0.00	0.00	273,643.48	1,768.00	1,768.00	0.00	65.00	0.65 %
14 04 010 000 001 47110 15-013-01 20 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS, EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	273,643.48	0.00	0.00	273,643.48	1,768.00	1,768.00	0.00	65.00	0.65 %
304	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
305	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	1.93 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	1.93 %
306	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	220,343.00	0.00	220,343.00	0.00	0.00	0.00	45,314.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	170,343.00	0.00	170,343.00	0.00	0.00	0.00	45,314.00	0.00 %
307	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUSITAS-VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	346,270.00	0.00	346,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUSITAS-VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	346,270.00	0.00	346,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-SINAI	0.00	0.00	0.00	346,270.00	15,000.00	331,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-SINAI	0.00	0.00	0.00	346,270.00	15,000.00	331,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
309	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 028 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
310	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SANTO DOMINGO-LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SANTO DOMINGO-LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	57,360.00	57,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 030 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	57,360.00	57,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
312	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS, ALDEA VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 031 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS, ALDEA VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
313	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO, EL RIO CUYAMEL, ALDEA PICHINEL	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 032 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO, EL RIO CUYAMEL, ALDEA PICHINEL	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 032 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO, EL RIO CUYAMEL, ALDEA PICHINEL	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
315	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA, ALDEA LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 033 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA, ALDEA LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 034 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	32,490.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	32,490.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
318	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, COL. LEMPIRA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, COL. LEMPIRA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
319	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA, ESCUELA ALDEA NUEVA DIVISORIA	0.00	0.00	0.00	187,110.00	0.00	187,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA, ESCUELA ALDEA NUEVA DIVISORIA	0.00	0.00	0.00	163,110.00	0.00	163,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA, ESCUELA ALDEA NUEVA DIVISORIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE	0.00	0.00	0.00	146,343.90	0.00	146,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE	0.00	0.00	0.00	113,927.45	0.00	113,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE	0.00	0.00	0.00	32,416.45	0.00	32,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
321	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
322	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE LA COCINA DE ESCUELA ALDEA BRISAS DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE LA COCINA DE ESCUELA ALDEA BRISAS DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
323	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
324	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA LAS JUNTAS												
325 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15 MIL GALONES DE AGUA, ALDEA SAN JUAN DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15 MIL GALONES DE AGUA, ALDEA SAN JUAN DEL SITIO												
326 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	80,543.04	0.00	80,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	80,543.04	0.00	80,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN ISIDRO												
327 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORREDEROS												
328 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.35	0.00 %
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.35	0.00 %
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA REGADILLOS												
329 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS COLMENAS A RIO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	165,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 035 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	165,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS COLMENAS A RIO CHIQUITO												
330 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO CHIQUITO A PASO VIEJO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	196,112.50	403,887.50	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	65.27 %
14 03 036 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	600,000.00	196,112.50	403,887.50	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	0.00	65.27 %
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO CHIQUITO A PASO VIEJO												
331 MEJORAMIENTO PARA TECHOS ESCUELA SANTO GUARDIOLA ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	233,992.00	0.00	0.00	233,992.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	1.93 %
14 04 015 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	233,992.00	0.00	0.00	233,992.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	1.93 %
MEJORAMIENTO PARA TECHOS ESCUELA SANTO GUARDIOLA ALDEA CAMALOTE												
332 MEJORAMIENTO PARA TECHO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	178,803.00	0.00	0.00	178,803.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	22.02 %
14 04 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	178,803.00	0.00	0.00	178,803.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	22.02 %
MEJORAMIENTO PARA TECHOS ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA SANTA CRUZ MINAS												
333 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MIRAMAR	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 037 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MIRAMAR												
335 MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 018 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA												
336 BALASTREO DE CALLE PRINCIPAL EL TABLON	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO								EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 039 000 039 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL TABLON	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
338	BALASTREO Y CUNETEO DE CALLES 100MTS EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 040 000 040 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALSTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 100mts. aprox. ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
339	REPARACION Y CUNETAS DE CALLES 300MTS MONTE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 042 000 042 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
340	BALASTREO Y CUNETEO DE CALLES 300MTS BANDERAS 1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 045 000 045 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 300mts. aprox. BANDERAS 1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
341	BALASTREO Y CUNETEO DE CALLES 750MTS BANDERAS 2	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 046 000 046 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 750mts. BANDERAS 2	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
342	CONST. DE LINEA DE CONDUCCION,COMPRA DE VALVULAS DE AIRE Y DE CONTROL LA LAGUNA,EL TABLON Y MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 019 000 019 23400 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, LA LAGUNA, EL TABLON, MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
343	MEJORAMIENTO RED NO PAVIMMETADA DEL JICARO	0.00	0.00	0.00	307,188.00	0.00	307,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 048 000 048 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	307,188.00	0.00	307,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
344	REPARACION DE TECHO DE ESCUELA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	36,974.04	0.00	36,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 019 000 019 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE ESCUELA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	36,974.04	0.00	36,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
345	MEJORAMIENTO RED NO PAVIMENTADA CORREDOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	107,915.69	107,915.69	0.00	39,375.00	23.98 %
14 03 049 000 049 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMINETO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	107,915.69	107,915.69	0.00	39,375.00	23.98 %
346	MEJORAMIENTO DE CARRETERA 2 KMS.INST DE 3 ALCANTARILLAS DE 15 CON CABEZALES	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 050 000 050 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO, BALASTREO E INSTALACION DE ALCANTARILLA, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
347	INSTALACION DE TUBERIA DE 2 EN LINEA DE CONDUCCION,LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	162,440.00	162,440.00	0.00	0.00	75.55 %
14 01 020 000 020 23400 15-013-01 20 5	INSTALACION DE TUBERIA 2" EN LINEA DE CONDUCCION, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	162,440.00	162,440.00	0.00	0.00	75.55 %
348	MEJORAMIENTO EN CARRETEA DE 4 KMS INST. COLECTOR DE AGUAS NEGRAS SAN JOSE DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 051 000 051 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, E INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGAS, SAN JOSE DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
349	MEJOARAMIENTO DE CARRETERA RED NO PAVIMENTADA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 052 000 052 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
350	MEJORAMIENTO RED NO PAVIMENTADA 16 KMS RIO BLANCO	0.00	0.00	180,000.00	500,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 053 000 053 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA 16km. aprox. SECTOR RIO BLANCO	0.00	0.00	180,000.00	500,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
351	MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, CASCO URBANO, QUIMISTAN.	0.00	0.00	58,229.82	81,770.18	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 056 000 056 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, CASCO URBANO, QUIMISTAN.	0.00	0.00	58,229.82	81,770.18	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
352	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	56,034.17	3,965.83	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %	
14 03 057 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	56,034.17	3,965.83	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %	
353	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
14 03 058 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
355	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	97,272.00	0.00	97,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 059 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	97,272.00	0.00	97,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
356	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	376,230.20	0.00	376,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	8,318.38	0.00	8,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	367,911.82	0.00	367,911.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
357	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL, BO. SANTA ELENA, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 060 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL, BO. SANTA ELENA, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
358	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LOS TRES PRESIDENTES, LAS VEGAS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 020 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LOS TRES PRESIDENTES, LAS VEGAS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
359	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS CRUCITAS, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	33.26 %	
14 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	33.26 %	
360	CONSTRUCCION DE DENTELLON EN CAJA PUENTE, QUEBARA GRANDE	0.00	0.00	0.00	143,891.16	0.00	143,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 061 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE DENTELLON EN CAJA PUENTE, QUEBARA GRANDE	0.00	0.00	0.00	143,891.16	0.00	143,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
361	RECONSTRUCCION DE VADO EN RIO, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	51,036.00	0.00	51,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 062 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE VADO EN RIO, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	51,036.00	0.00	51,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
362	MEJORAMIENTO DE PORTON DE ESCUELA, HERIBERTO ALCANTARA, BARRIO LOS HORNOS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 04 021 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PORTON DE ESCUELA, HERIBERTO ALCANTARA, BARRIO LOS HORNOS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
363	CONSTRUCCION DE REDUCTRES DE VELOCIDAD, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	58,884.00	0.00	58,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 063 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE REDUCTRES DE VELOCIDAD, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	58,884.00	0.00	58,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
364	CONTRAPARTE REPARACION LINEA DE CONDUCCION, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE REPARACION LINEA DE CONDUCCION, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
365	MEJORAMIENTO DE KINDER LUZ Y AMISTAD, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 022 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER LUZ Y AMISTAD, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 022 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER LUZ Y AMISTAD, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
366	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ARTES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ARTES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
367	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %
14 03 064 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %
368	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, MILPA ARADA	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	104,852.50	104,852.50	0.00	0.00	88.86 %
14 03 065 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, MILPA ARADA	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	104,852.50	104,852.50	0.00	0.00	88.86 %
369	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 03 066 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00 %
370	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,452.50	31,452.50	0.00	0.00	98.29 %
14 03 067 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,452.50	31,452.50	0.00	0.00	98.29 %
TOTAL:	16,829,065.08	0.00	14,057,353.06	16,937,288.83	17,901,459.29	29,922,247.68	1,792,124.34	1,792,124.34	0.00	898,023.75		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2022

Fecha Final: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z26d4G6AF9MFx5Lbg7Z7NKhV60xbGNM1M4Yt/q4ez8DmFss+t9GYv3pXaYw38SnoQ6UxTtdZopUTiW5hje1cyCq6+b1bOQ5mXxyqsG/3is1bznticWuP35kCiQbgt3o6ZX/Eu3UmBzSzObxMs1xTMict0vBG3EKH2ZA9zIYFWVWvgqz54v/sFYakmh

DmmY4KonKMI/1Zs79/PkWcd77yL4d6+OnlrY4LktV/tuaiAD2bjk4L4HNAYh1patW9pGdNUS1z2t6qo3PXPJLtmEJSZBTA9bqLVIVzSgxyTc9CaQ+ayLTK+bZZ4B/04VfXVRGfRyhyL2RqjFXaGFwQ0=



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	3,551,249.86	4,172,569.86	178,680.00	74,340.00	74,340.00	0.00	0.00	41.61 %
14 04 017 000 017 23400 15-013-01 20 7	Mejoramiento del Techo del Instituto Miguel Paz Barahona, Villa de Pinalejo	0.00	0.00	0.00	148,680.00	0.00	148,680.00	74,340.00	74,340.00	0.00	0.00	50.00 %
14 03 048 000 048 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	307,188.00	307,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 049 000 049 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 050 000 050 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO, BALASTREO E INSTALACION DE ALCANTARILLA, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 020 000 020 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE TUBERIA 2" EN LINEA DE CONDUCCION, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 054 000 054 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUBRADA GRANDE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 045 000 045 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 300mts. aprox. BANDERAS 1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 055 000 055 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLOCACION DE ALCANTARILLAS, ALDEA LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 040 000 040 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 100mts. aprox. ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 039 000 039 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL TABLON	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 044 000 044 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 046 000 046 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 750mts. BANDERAS 2	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 047 000 047 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TIPO II, 1.5km. aprox. CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 019 000 019 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE ESCUELA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	30,812.00	30,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 051 000 051 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, E INSTALACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGAS, SAN JOSE DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 052 000 052 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 053 000 053 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA 16km. aprox. SECTOR RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	0.00	0.00	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 041 000 041 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 042 000 042 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 043 000 043 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 1km aprox. ALDEA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 038 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL OCOTAL TUPIDO	0.00	0.00	0.00	4,969.86	4,969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y REDISEÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO,QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 019 000 019 47210 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, LA LAGUNA, EL TABLON, MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
019	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EL TABLON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL TABLON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (EL HIGUERITO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 044 000 044 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (OCOTAL TUPIDO)	0.00	0.00	0.00	4,969.86	0.00	4,969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 038 000 001 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL OCOTAL TUPIDO	0.00	0.00	0.00	4,969.86	0.00	4,969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	552,786.00	0.00	552,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	223,793.49	0.00	223,793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	328,992.51	0.00	328,992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADASBARRIOS DE QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	0.00	361,320.00	34,395.00	326,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 008 000 001 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	0.00	361,320.00	34,395.00	326,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00 %
14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00 %
228	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 047 000 047 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TIPO II, 1.5km. aprox. CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
235	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 041 000 041 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
237	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 043 000 043 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 1km aprox. ALDEA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,084.42	45,084.42	0.00	39,647.04	5.64 %	
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACION DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,084.42	45,084.42	0.00	39,647.04	5.64 %	
245	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	23,375.00	276,625.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00 %	
14 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, ALDEA BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	23,375.00	276,625.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00 %	
249	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CHAGUITE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CHAGUITE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
250	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE DE LA SIERRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE DE LA SIERRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
251	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN	400,000.00	0.00	0.00	436,138.78	0.00	836,138.78	58,228.48	58,228.48	0.00	50,206.28	6.96 %	
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN	400,000.00	0.00	0.00	436,138.78	0.00	836,138.78	58,228.48	58,228.48	0.00	50,206.28	6.96 %	
252	AMPLIACION Y REDISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y REDISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
253	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,SANTA ELENA, NACO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	NeuN
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,SANTA ELENA, NACO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	NA
254	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ MINAS	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ MINAS	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	165,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
255	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PORVENIR-NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	NeuN
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PORVENIR-NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	NA
256	AMPLIACION Y REDISEÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO,QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y REDISEÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO, QUIMISTÁN	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
257	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	292,031.56	290,000.00	302,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	292,031.56	290,000.00	302,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
259	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EL CHAGUITE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,514.60	1,392,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EL CHAGUITE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,514.60	492,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EL CHAGUITE	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,435.22	1,024,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	278,290.60	0.00	0.00	0.00	75,435.22	202,855.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	821,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	821,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
263	RECONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, NACO, SB	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, NACO, SB	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	300,000.00	0.00	726,703.43	0.00	0.00	1,026,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	300,000.00	0.00	726,703.43	0.00	0.00	1,026,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265	RECONSTRUCCION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CASCO URBANO QUIMISTÁN	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	846,190.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CASCO URBANO QUIMISTÁN	400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	846,190.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00 %
266	ILUMINACION DE CANCHA, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	ILUMINACION DE CANCHA, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN DEL SITIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN DEL SITIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
268	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA DESDE EL DESVIO, RIO BLANCO-LOS POSITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA DESDE EL DESVIO, RIO BLANCO -LOS POSITOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %		
269	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	800,000.00	0.00	0.00	99,800.00	740,000.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %		
14 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SAN ISIDRO-JUNTAS -NACO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %		
270	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	395,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	395,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
271	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL SITIO-LAGUNA DEL CARMEN Y PICHINEL	300,000.00	0.00	405,677.53	0.00	500,000.00	205,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL SITIO-LAGUNA DEL CARMEN Y PICHINEL	300,000.00	0.00	405,677.53	0.00	500,000.00	205,677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
272	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CUESTA DE PINALEJO A CORREDEROS, PINALEJO-CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN		
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CUESTA DE PINALEJO A CORREDEROS, PINALEJO-CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA		
273	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR DE LAS FLORES-SINAI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN		
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR DE LAS FLORES-SINAI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA		
274	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA PASO VIEJO, EL LISTON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	78.75 %		
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA PASO VIEJO, EL LISTON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	78.75 %		
275	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	500,000.00	361,320.00	617,190.80	644,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	299,655.49	0.00	223,793.49	75,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	200,344.51	361,320.00	393,397.31	568,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
276	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR, SANTA CRUZ MINAS	200,000.00	0.00	0.00	48,372.42	0.00	248,372.42	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	19.73 %		
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR, SANTA CRUZ MINAS	200,000.00	0.00	0.00	48,372.42	0.00	248,372.42	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	19.73 %		
277	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	400,000.00	0.00	500,000.00	290,000.00	290,000.00	900,000.00	220.00	220.00	0.00	48,000.00	0.02 %		
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	400,000.00	0.00	500,000.00	290,000.00	290,000.00	900,000.00	220.00	220.00	0.00	48,000.00	0.02 %		
278	PAVIMENTACION DE CALLES, CASCO URBANO QUIMISTAN	1,000,000.00	0.00	917,743.71	0.00	1,706,889.45	210,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, CASCO URBANO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	917,743.71	0.00	1,348,000.00	69,743.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, CASCO URBANO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	358,889.45	141,110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	PAVIMENTACION 300 MTS ENTRADA PRINCIPAL, BUENOS AIRES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION 300 MTS ENTRADA PRINCIPAL, BUENOS AIRES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
282	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA MILPA ARADA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA MILPA ARADA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
283	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	132,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 054 000 054 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUBRADA GRANDE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	116,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	DELIMITACION Y CERCADO DE PREDIOS MUNICIPALES, QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 1	DELIMITACION Y CERCADO DE PREDIOS MUNICIPALES, QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	RECONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, SAN JUAN DEL SITIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 7	RECONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, SAN JUAN DEL SITIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
286	AMPLIACION DE CAJA PUENTE, SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	680,000.00	293,940.25	293,940.25	0.00	0.00	43.23 %
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE CAJA PUENTE, SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	680,000.00	293,940.25	293,940.25	0.00	0.00	43.23 %
287	RECONSTRUCCION CAJA PUENTE, RIO NEGRO-EL LISTON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION CAJA PUENTE, RIO NEGRO-EL LISTON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
288	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	353,326.88	0.00	0.00	853,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	353,326.88	0.00	0.00	853,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
290	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	17,730.00	17,730.00	0.00	87,540.00	4.43 %
14 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	17,730.00	17,730.00	0.00	87,540.00	4.43 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
291 AMPLIACION DE CEMENTERIOS, PINALEJO-QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 1 AMPLIACION DE CEMENTERIOS, PINALEJO-QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292 RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	179,065.08	0.00	0.00	350,000.00	0.00	529,065.08	0.00	0.00	0.00	279,065.08	0.00 %
14 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 7 RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	179,065.08	0.00	0.00	350,000.00	0.00	529,065.08	0.00	0.00	0.00	279,065.08	0.00 %
293 AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
14 03 021 000 001 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
294 AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTAÑITAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 022 000 001 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTAÑITAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295 AMPLIACIÓN DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 023 000 001 47210 15-013-01 20 5 AMPLIACION DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
296 CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	649,956.32	0.00	0.00	649,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 006 000 001 47210 11-011-02 20 7 CONSTRUCCION DE GRADERIAS ESTADIO, DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297 ILUMINACIÓN DE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,255.00	248,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 7 ILUMINACION DE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,255.00	248,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,712.50	3,712.50	0.00	82,114.00	1.24 %
14 04 007 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,712.50	3,712.50	0.00	82,114.00	1.24 %
299 AMPLIACION PROYECTO AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA (MONTE GRANDE)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5 AMPLIACION PROYECTO AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA (MONTE GRANDE)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300 RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 024 000 001 47210 15-013-01 20 7 RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301 AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	523,569.86	0.00	134,569.86	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 025 000 001 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	523,569.86	0.00	134,569.86	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303 REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS, EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	273,643.48	0.00	0.00	273,643.48	1,768.00	1,768.00	0.00	65.00	0.65 %
14 04 010 000 001 47110 15-013-01 20 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS, EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	273,643.48	0.00	0.00	273,643.48	1,768.00	1,768.00	0.00	65.00	0.65 %
304 CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
305	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	1.93 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	209,629.00	0.00	209,629.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	1.93 %
306	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	220,343.00	0.00	220,343.00	0.00	0.00	0.00	45,314.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	170,343.00	0.00	170,343.00	0.00	0.00	0.00	45,314.00	0.00 %
307	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUSITAS-VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	346,270.00	0.00	346,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUSITAS-VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	346,270.00	0.00	346,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-SINAI	0.00	0.00	0.00	346,270.00	15,000.00	331,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-SINAI	0.00	0.00	0.00	346,270.00	15,000.00	331,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
309	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 028 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
310	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SANTO DOMINGO-LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SANTO DOMINGO-LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	57,360.00	57,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 030 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	57,360.00	57,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
312	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS, ALDEA VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 031 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALACION DE ALCANTARILLAS, ALDEA VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
313	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO, EL RIO CUYAMEL, ALDEA PICHINEL	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 03 032 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VADO, EL RIO CUYAMEL, ALDEA PICHINEL	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 03 032 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VADO, EL RIO CUYAMEL, ALDEA PICHINEL	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
315	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA, ALDEA LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 033 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA, ALDEA LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
316	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 034 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
317	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	32,490.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	32,490.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
318	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, COL. LEMPIRA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, COL. LEMPIRA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
319	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA, ESCUELA ALDEA NUEVA DIVISORIA	0.00	0.00	0.00	187,110.00	0.00	187,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA, ESCUELA ALDEA NUEVA DIVISORIA	0.00	0.00	0.00	163,110.00	0.00	163,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE TECHO Y PINTURA, ESCUELA ALDEA NUEVA DIVISORIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
320	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE	0.00	0.00	0.00	146,343.90	0.00	146,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 012 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE	0.00	0.00	0.00	113,927.45	0.00	113,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE	0.00	0.00	0.00	32,416.45	0.00	32,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
321	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
14 04 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	0.00	24,811.00	24,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
322	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE LA COCINA DE ESCUELA ALDEA BRISAS DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE LA COCINA DE ESCUELA ALDEA BRISAS DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
323	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
324	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BA? OS Y FOSA SEPTICA ALDEA LAS JUNTAS	0.00	0.00	0.00	73,909.50	0.00	73,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
325	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 15 MIL GALONES DE AGUA, ALDEA SAN JUAN DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE 15 MIL GALONES DE AGUA, ALDEA SAN JUAN DEL SITIO	0.00	0.00	0.00	50,129.00	50,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
326	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	80,543.04	0.00	80,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	80,543.04	0.00	80,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
327	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
328	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	27,612.35	0.00 %
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA REGADILLOS	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	27,612.35	0.00 %
329	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS COLMENAS A RIO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	165,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 035 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS COLMENAS A RIO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	165,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
330	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO CHIQUITO A PASO VIEJO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	196,112.50	403,887.50	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	65.27 %
14 03 036 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO CHIQUITO A PASO VIEJO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	196,112.50	403,887.50	263,600.00	263,600.00	0.00	0.00	65.27 %
331	MEJORAMIENTO PARA TECHOS ESCUELA SANTO GUARDIOLA ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	233,992.00	0.00	0.00	233,992.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	1.93 %
14 04 015 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO PARA TECHOS ESCUELA SANTO GUARDIOLA ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	233,992.00	0.00	0.00	233,992.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00	1.93 %
332	MEJORAMIENTO PARA TECHO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	178,803.00	0.00	0.00	178,803.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	22.02 %
14 04 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO PARA TECHOS ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	178,803.00	0.00	0.00	178,803.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	22.02 %
333	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MIRAMAR	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 037 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA MIRAMAR	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	593,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
335	MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 018 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
336	BALASTREO DE CALLE PRINCIPAL EL TABLON	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO								EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 039 000 039 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL TABLON	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
338	BALASTREO Y CUNETEO DE CALLES 100MTS EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 040 000 040 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 100mts. aprox. ALDEA EL AGUACATE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
339	REPARACION Y CUNETAS DE CALLES 300MTS MONTE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 042 000 042 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MONTE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
340	BALASTREO Y CUNETEO DE CALLES 300MTS BANDERAS 1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 045 000 045 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 300mts. aprox. BANDERAS 1	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
341	BALASTREO Y CUNETEO DE CALLES 750MTS BANDERAS 2	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 046 000 046 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, 750mts. BANDERAS 2	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
342	CONST. DE LINEA DE CONDUCCION,COMPRA DE VALVULAS DE AIRE Y DE CONTROL LA LAGUNA,EL TABLON Y MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 019 000 019 23400 15-013-01 20 5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, LA LAGUNA, EL TABLON, MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
343	MEJORAMIENTO RED NO PAVIMENTADA DEL JICARO	0.00	0.00	0.00	307,188.00	0.00	307,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 048 000 048 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	307,188.00	0.00	307,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
344	REPARACION DE TECHO DE ESCUELA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	36,974.04	0.00	36,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 019 000 019 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE ESCUELA, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	36,974.04	0.00	36,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
345	MEJORAMIENTO RED NO PAVIMENTADA CORREDOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	107,915.69	107,915.69	0.00	39,375.00	23.98 %
14 03 049 000 049 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	107,915.69	107,915.69	0.00	39,375.00	23.98 %
346	MEJORAMIENTO DE CARRETERA 2 KMS.INST DE 3 ALCANTARILLAS DE 15 CON CABEZALES	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 050 000 050 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO, BALASTREO E INSTALACION DE ALCANTARILLA, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
347	INSTALACION DE TUBERIA DE 2 EN LINEA DE CONDUCCION,LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	162,440.00	162,440.00	0.00	0.00	75.55 %
14 01 020 000 020 23400 15-013-01 20 5	INSTALACION DE TUBERIA 2" EN LINEA DE CONDUCCION, LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	162,440.00	162,440.00	0.00	0.00	75.55 %
348	MEJORAMIENTO EN CARRETEA DE 4 KMS INST. COLECTOR DE AGUAS NEGRAS SAN JOSE DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 051 000 051 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, E INSTALACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGAS, SAN JOSE DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
349	MEJOARAMIENTO DE CARRETERA RED NO PAVIMENTADA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 052 000 052 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
350	MEJORAMIENTO RED NO PAVIMENTADA 16 KMS RIO BLANCO	0.00	0.00	180,000.00	500,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 053 000 053 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA 16km. aprox. SECTOR RIO BLANCO	0.00	0.00	180,000.00	500,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
351	MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, CASCO URBANO, QUIMISTAN.	0.00	0.00	58,229.82	81,770.18	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 056 000 056 47210 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, CASCO URBANO, QUIMISTAN.	0.00	0.00	58,229.82	81,770.18	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
352	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	56,034.17	3,965.83	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %	
14 03 057 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	56,034.17	3,965.83	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %	
353	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
14 03 058 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00 %	
355	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	97,272.00	0.00	97,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 059 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	97,272.00	0.00	97,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
356	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	376,230.20	0.00	376,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	8,318.38	0.00	8,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DEL CACAO	0.00	0.00	0.00	367,911.82	0.00	367,911.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
357	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL, BO. SANTA ELENA, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 060 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL, BO. SANTA ELENA, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
358	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LOS TRES PRESIDENTES, LAS VEGAS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 04 020 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LOS TRES PRESIDENTES, LAS VEGAS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
359	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS CRUCITAS, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	33.26 %	
14 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	33.26 %	
360	CONSTRUCCION DE DENTELLON EN CAJA PUENTE, QUEBARA GRANDE	0.00	0.00	0.00	143,891.16	0.00	143,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 061 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE DENTELLON EN CAJA PUENTE, QUEBARA GRANDE	0.00	0.00	0.00	143,891.16	0.00	143,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
361	RECONSTRUCCION DE VADO EN RIO, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	51,036.00	0.00	51,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 062 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE VADO EN RIO, ALDEA EL JICARO	0.00	0.00	0.00	51,036.00	0.00	51,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
362	MEJORAMIENTO DE PORTON DE ESCUELA, HERIBERTO ALCANTARA, BARRIO LOS HORNOS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 04 021 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PORTON DE ESCUELA, HERIBERTO ALCANTARA, BARRIO LOS HORNOS, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
363	CONSTRUCCION DE REDUCTRES DE VELOCIDAD, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	58,884.00	0.00	58,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 063 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE REDUCTRES DE VELOCIDAD, QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	58,884.00	0.00	58,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
364	CONTRAPARTE REPARACION LINEA DE CONDUCCION, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE REPARACION LINEA DE CONDUCCION, ALDEA LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
365	MEJORAMIENTO DE KINDER LUZ Y AMISTAD, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 022 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER LUZ Y AMISTAD, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 022 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER LUZ Y AMISTAD, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
366	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ARTES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE ARTES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
367	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %
14 03 064 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, PINALEJO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	58,075.00	58,075.00	0.00	0.00	96.79 %
368	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, MILPA ARADA	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	104,852.50	104,852.50	0.00	0.00	88.86 %
14 03 065 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, MILPA ARADA	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	104,852.50	104,852.50	0.00	0.00	88.86 %
369	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 03 066 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	100.00 %
370	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,452.50	31,452.50	0.00	0.00	98.29 %
14 03 067 000 001 47210 15-013-01 20 5	INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS PLUVIALES, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,452.50	31,452.50	0.00	0.00	98.29 %
TOTAL:	16,829,065.08	0.00	14,057,353.06	16,937,288.83	17,901,459.29	29,922,247.68	1,792,124.34	1,792,124.34	0.00	898,023.75		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 30/09/2022

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z26d84G6AF9MFx5Lbg7Z7NKhV60xbGNM1M4Yt/q4ez8DmFss+t9GYv3pXaYw38SnoQ6UxTtdZopUTiW5hje1cyCq6+b1bOQ5mXxyqsG/3is1bznticWuP35kCiQbgt3o6ZX/Eu3UmBzSzObxMs1xTMict0vBG3EKh2ZA9zIYFWVWgqz54v/sFYakmhDmmY4KonKMI/1Zs79/PkWcd77yL4d6+OnlrYu4LktV/tuaiAD2bjk4L4HNAyh1patW9pGdNUS1z2t6qo3PXPJLtmEJSZBTA9bqLVIVzSgxyTc9CaQ+ayLTK+bZZ4B/04VfXVRGfRyhyL2RqjFXaGFWQ0=