



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>000</b> SIN PROYECTO	<b>537,433.76</b>	<b>0.00</b>	<b>148,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,733.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	537,433.76	0.00	148,300.00	0.00	0.00	685,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>035</b> Mejora y Mantenimiento de Carretera Aldea Rebalse /Aldea Trojas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de carretera Aldea Rebalse hacia las Trojas	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>073</b> Construcción de pisos firmes de concreto Área Urbana/Área Rural, Aldea Las Cañas, Zapote, Sinai. Llano/Jicaró, Macuelizo, Queseras, Jicaralito, Nueva Esperanza	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de viviendas en construcción de Pisos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>075</b> Mantenimiento de la Plaza Municipal, Área Urbana, San Antonio de Flores, Choluteca	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	Reparación Y Mantenimiento de la Plaza Municipal	0.00	0.00	175,179.00	0.00	0.00	175,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>084</b> Construcción de tramo de concreto en calle que conduce del Kinder Gustavo Simón Nuñez hacia el río verdugo Barrio El Centro	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construcción de calle Conduce hacia Río Verdugo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>106</b> CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTI-USOS ALDEA REBALSE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,950.99</b>	<b>399,803.96</b>	<b>0.00</b>	<b>499,754.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Techo cancha de Fútbol Aldea Rebalse	0.00	0.00	99,950.99	399,803.96	0.00	499,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>114</b> Mejoramiento del Sistema de Servicio de Agua Barrio Centro/Rebalsito	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,775.00</b>	<b>174,467.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>487,042.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.16 %</b>
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento del Sistema de Servicio de Agua Barrio Centro/Rebalsito	200,000.00	0.00	140,775.00	173,667.00	28,200.00	486,242.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4.16 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 6	Mejoramiento del Sistema de Servicio de Agua Barrio Centro/Rebalsito	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>115</b> Mejoramiento de Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Trojas, Tierra blanca, Tegucigalpa, Loma Alta , Pajuina	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento de Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Trojas, Tierra blanca, Tegucigalpa, Loma Alta , Pajuina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>116</b> Construcción de Tanque para Sistema de Agua Potable Caserío Tegucigalpa, Loma Alta ,Pajuina	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	Construcción de Tanque para Sistema de Agua Potable Caserío Tegucigalpa, Loma Alta ,Pajuina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>117</b> Compra Terreno para Relleno Sanitario Barrio Centro	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 004 000 001 41130 11-001-01 20 6	Compra Terreno para Relleno Sanitario Barrio Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>118</b> Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,660.86</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,140.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	0.00	0.00	156,660.86	0.00	0.00	156,660.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>119</b>	Construcción de ecofogones para mejorar la salud respiratoria de las Jefas de Hogar Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	<b>80,662.76</b>	<b>0.00</b>	<b>19,947.69</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,110.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	Construcción de ecofogones para mejorar la salud respiratoria de las Jefas de Hogar Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	80,662.76	0.00	19,947.69	132,500.00	0.00	233,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>120</b>	Construcción y mantenimiento de Oficinas de la Alcaldía Municipal Barrio Centro	<b>716,510.72</b>	<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>230,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,310.72</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.68 %</b>
12 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 1	Construcción y mantenimiento de Oficinas de la Alcaldía Municipal Barrio Centro	716,510.72	0.00	410,000.00	230,800.00	0.00	1,357,310.72	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3.68 %
<b>121</b>	Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 2	Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>122</b>	Mejoramiento de Alumbrado Publico y ampliación de líneas secundarias Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,667.00</b>	<b>53,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 2	Mejoramiento de Alumbrado Publico y ampliación de líneas secundarias Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas Centro, Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	196,667.00	53,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>123</b>	Limpieza y Mantenimiento de cunetas y alcantarillas , derechos de vías de Comunicación Barrio Centro , Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>99,803.96</b>	<b>548,196.04</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.66 %</b>
13 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	Limpieza y Mantenimiento de cunetas y alcantarillas , derechos de vías de Comunicación Barrio Centro , Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	Limpieza y Mantenimiento de cunetas y alcantarillas , derechos de vías de Comunicación Barrio Centro , Arriba, abajo, Pozo, Paso Real, Rebalsito	500,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,803.96	520,196.04	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	8.07 %
<b>124</b>	Mantenimiento de Carreteras para Generación de Empleo Local Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaro, Playitas	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Carreteras para Generacion de Empleo Local Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Ca?as, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	500,000.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	625,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>125</b>	Construcción de letrina de cierre hidráulico Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	<b>320,532.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,532.45</b>	<b>275,550.00</b>	<b>275,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.97 %</b>
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Construccion de letrina de cierre hidraulico Centro, Arriba, abajo, Pozo, Ca?as, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	320,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	320,532.45	275,550.00	275,550.00	0.00	0.00	85.97 %
<b>126</b>	Mantenimiento de Carretera Entrada Puente hacia Moramulca	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Carretera Entrada Puente hacia Moramulca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>127</b>	Construcción de enchape en calle entrada del campo hacia caserío pozo	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Construccion de enchape en calle entrada del campo hacia caserío pozo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>128</b>	Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Cañas, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	<b>237,936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,936.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mejoramiento de Techos, Pisos, Paredes en Viviendas a Familias de escasos recursos Barrio Centro, Arriba, abajo, Pozo, Ca? as, Rebalse, Moramulca, Trojas, Jicaró, Playitas	237,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	237,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>129</b>	Construccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Jicaró	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	Construccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Jicaró	100,000.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	109,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>130</b>	Reconstruccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Rebalse	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	Reconstruccion de Cerca Perimetral Centro Salud Aldea Rebalse	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>131</b>	Reconstrucción y Mejora del C.E.B. 14 de Julio, Aldea El Jicaró, San Antonio de Flores, Choluteca	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219,564.00</b>	<b>35,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,555,241.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16 %</b>
11 01 003 000 001 47110 22-133-01 20 7	Reconstruccion y Mejora del Centro Educacion Basico 14 de Julio Aldea Jicaró	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	2,219,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	Aporte para Remodelacion del Centro Educativo 14 de Julio Aldea Jicaró	300,000.00	0.00	0.00	35,677.00	0.00	335,677.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1.19 %
<b>132</b>	Contraparte Para Perforación de Pozo Caserío Portillitos	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Contraparte Para Perforacion de Pozo Caserío Portillitos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>133</b>	Mejoramiento de Vías de Comunicación Carretera que Conduce hacia las cañas	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.48 %</b>
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mejoramiento de Vias de Comunicacion Carretera que Conduce hacia las ca?as	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	10.48 %
<b>134</b>	Construcción de 40 mts Lineales de Calle Barrio Centro	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 001 000 11100 15-013-01 20 3	Construccion de 40 mts lineales en calle Barrio Centro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>137</b>	Construcción de 305 Mts Lineales de Concreto Hidráulico Frente Escuela 14 de Julio Aldea Jicaró	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,967.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,967.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 01 005 000 001 47210 11-011-05 20 3	0.00	0.00	399,967.89	0.00	0.00	399,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47210 14-227-02 20 3	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	0.00	0.00	213,752.62	16,667.00	0.00	230,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 8	0.00	0.00	155,869.97	16,667.00	0.00	172,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 001 000 23400 11-011-02 20 8	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 001 000 23400 15-013-01 20 8	0.00	0.00	55,607.64	0.00	0.00	55,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
141	0.00	0.00	351,584.89	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	351,584.89	0.00	110,000.00	241,584.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
145	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
146	0.00	0.00	79,544.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	79,544.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
147	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
148	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	0.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>	<b>5,293,075.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,840,826.94</b>	<b>1,345,094.96</b>	<b>631,670.96</b>	<b>11,847,326.92</b>	<b>424,300.00</b>	<b>424,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcojXfU110j4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLldxW1LmMCGjddIF3okCW+JUz2i0FGTFXMAJxCnkmhBfCdqozROh1f2uxpF4UjPj4NhnJnGOJ11i2WMAWse5HV1othlz4wvHsgedVldQRHufVF4P+nhKrtGQz264YgGuYqNkG3/dTOMGoEusUqgDwb/zg1tFBleZ0x5U5EaBNMjbgvAKXOsXGfsmT0Je27oXyqWJ

lm3Cl60jbm49Hn8UFWhNsekLWAGTn8JyW8PLJRBYEFA61JUGuYQmrvsS+k1pkFekccOca+q3yzZUsDcdEG99h1706/k/8qJVTux4qcS+mepvYAAORCc=