



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación               | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA AROBIA WELCOME MONTE PLACENTERO | FRENCH HARBOUR          | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 800,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 800,000.00             | 542,155.87   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 542,155.87            | 67.00 %       | 257,844.13                   | 32.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 2   | CONSTRUCCION DE CLINICAS DE 1800 FT2                          | FLOWERS BAY             | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 2,800,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,800,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,800,000.00                 | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 3   | MEJORAMIENTO Y HABILITACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  | Coxen Hole              | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 600,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 600,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 600,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 4   | CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS                   | HOTTES SPARROW          | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 5   | MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA DE INSTITUTO SANTO GUARDIOLA     | Coxen Hole              | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 6   | ENERGIA LIMPIA RENOVABLE                                      | ROATAN                  | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 4,505,792.54               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 4,505,792.54           | 1,110,371.80 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 1,110,371.80          | 24.00 %       | 3,395,420.74                 | 75.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 7   | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL                               | FLOWERS BAY             | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 2,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,000,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,000,000.00                 | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 8   | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO, MONTE PLACENTERO          | FRENCH HARBOUR          | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 2,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,500,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,500,000.00                 | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 9   | CONSTRUCCION DE ANEXOS DE EDIFICIO MUNICIPAL                  | Coxen Hole              | 19                         | 19                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 478,882.77   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 478,882.77             | 0.00         | 0.00                        | 32,250.00      | 0.00 | 0.00  | 32,250.00             | 6.00 %        | 446,632.77                   | 93.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 10  | CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION EN PLAYAS                 | GRAVEL BAY, FLOWERS BAY | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación                                   | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Préstamos | Fondos Utilizados | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 11  | CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION EN PLAYAS                 | SANDY BAY                                   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 460,000.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 175,000.00        | 285,000.00             | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 285,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 12  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PASEO POR QUEBRADA BIG BRIDGE | WILLIE WARREN                               | 11                         | 11                       | 47210                 | 34      | 329,471.64                 | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 329,471.64             | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 329,471.64                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 13  | PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE AROBIA                        | MONTE PLACENTERO FRENCH HARBOUR             | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 1,580,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,580,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,580,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 14  | PAVIMENTACION DE CALLE DE SPANISH TOWN A LOMA LINDA           | Coxen Hole                                  | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,400,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 2,400,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,400,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 15  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO                       | SANDY BAY                                   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 3,000,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 3,000,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 3,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 16  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO                       | MONTE PLACENTERO, (CACO-TORRES)             | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 17  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO                        | COLONIA BODDEN, PENSACOLA, FLOWERS BAY      | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 3,000,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 3,000,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 3,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 18  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL BERRINCHE                          | WEST END,                                   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,900,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,900,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,900,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 19  | PAVIMENTACION DE CALLE SANDY BAY                              | MONTE FRESCO                                | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,910,421.56               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 500,000.00        | 2,410,421.56           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,410,421.56                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 20  | PAVIMENTACION COLONIA LAS BRISAS                              | FLOWERS BAY                                 | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,000,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00      | 1,000,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 21  | PAVIMENTACION DE CALLE BLOQUE #1 (CEMENTERIO)                 | MONTE CARMELO (CASA DE COQUI AL CEMENTERIO) | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,200,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,200,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,200,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 22  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO                       | FRANCOURT FLAT (DISCO PACHECO)              | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,600,000.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,600,000.00           | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,600,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                         | Ubicación                   | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 23  | DEMOLICION DE CALLE FLAT TRIANGULO A PACHECO                | FLANCOURT                   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 350,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 350,000.00   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 350,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 24  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO          | TRIANGULO A PACHECO         | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 900,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 900,000.00   | 384,999.06                  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 384,999.06            | 42.00 %       | 515,000.94                   | 57.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 25  | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO                 | CALLE TRIANGULO FRANCOURT   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 1,100,000.00             | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 1,100,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,100,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 26  | CONSTRUCCION DE TRAMPAS DE BASURA EN LA QUEBRADA A LA BAHIA | MONTE CARMELO               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 250,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 250,000.00   | 12,350.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 12,350.00             | 4.00 %        | 237,650.00                   | 95.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 27  | CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO                         | BRISA DEL VALLE             | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 70,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 70,000.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 70,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 28  | CONSTRUCCION DE CERCO                                       | COXEN HOLE CALLE DEL ALIVIO | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 800,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 171,155.55             | 628,844.45   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 628,844.45                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 29  | CANCHA POLIDEPORTIVA                                        | SANTA MARIA BRICK BAY       | 15                         | 14                       | 47210                 | 34                     | 1,000,000.00             | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 1,000,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 30  | CANAL TELEVISIVO MUNICIPAL                                  | COXEN HOLE                  | 15                         | 15                       | 42510                 | 34                     | 2,093,121.39             | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 2,093,121.39 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,093,121.39                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 31  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE BASURA DEPTO DE SALUBRIDAD      | COXEN HOLLE                 | 11                         | 11                       | 47210                 | 34                     | 0.00                     | 40,000.00                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 40,000.00    | 40,000.00                   | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 32  | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO                 | BRISAS DEL VALLE            | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 80,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 80,000.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 80,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 33  | Mantenimiento de calles en el Municipio                     | Coxen Hole                  | 15                         | 15                       | 23400                 | 34                     | 3,132,000.00             | 0.00                         | 0.00            | 1,900,000.00      | 0.00                   | 5,032,000.00 | 5,024,895.58                | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 5,024,895.58          | 99.00 %       | 7,104.42                     | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 34  | Construcción de Aulas en escuela Guaymuras                  | Spanish Town                | 15                         | 15                       | 47110                 | 34                     | 800,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 800,000.00   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 800,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                      | Ubicación        | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 35  | Construcción de Aulas y Mantenimiento de escuela en French Cay                                           | French Harbour   | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 1,200,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,200,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,200,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 36  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DE CUATRO AULAS DE LA ESCUELA                                             | BRICK BAY        | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 1,200,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,200,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,200,000.00                 | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 37  | CONSTRUCCION DE CAFETERIA/ COMEDOR EN ESCUELA MODELO                                                     | SANDY BAY        | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 240,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 240,000.00             | 219,397.52   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 219,397.52            | 91.00 %       | 20,602.48                    | 8.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 38  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OBRAS CRISIS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA RUBEN BARAHONA                       | FRENCH HARBOUR   | 15                         | 15                       | 47110                 |         | 3,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 3,000,000.00           | 2,483,189.85 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 2,483,189.85          | 82.00 %       | 516,810.15                   | 17.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 39  | CONSTRUCCION DE GUARDERIA PARA APOYO A MADRES SOLTERAS                                                   | WILLIE WARREN    | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 40  | CONSTRUCCION DE LOSA, CEMENTACION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS Y TRANSPORTES DE CASA GREEN | FLOWERS BAY      | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 250,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 250,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 250,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 41  | CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL Y BARRERA DE PROTECCION                                                   | SANDY BAY        | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 900,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 175,000.00      | 0.00              | 1,075,000.00           | 1,075,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 1,075,000.00          | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 42  | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA                                                                     | BARRIO EL SUAMPO | 15                         | 15                       | 34                    |         | 47210620,000.00            | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 620,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 620,000.00                   | 100.00 %                   | TERMINADO             |               |
| 43  | REPARACION DE CANCHITAS                                                                                  | FLOWERS BAY      | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                 | Ubicación                                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 44  | CONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVA                               | SPANISH TOWN                             | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,500,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,500,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 45  | SEÑALIZACION VIAL                                                   | COXEN HOLE                               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 436,206.53 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 436,206.53            | 43.00 %       | 563,793.47                   | 56.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 46  | CONSTRUCCION DE ANEXO MUNICIPAL                                     | COXEN HOLE                               | 11                         | 11                       | 47210                 | 34      | 329,471.64                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 329,471.64             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 329,471.64                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 47  | CONSTRUCCION DE ANEXO DE EDIFICIO MUNICIPAL                         | COXEN HOLE                               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 9,670,528.36               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 9,670,528.36           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 9,670,528.36                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 48  | CONSTRUCCION DE ANEXO DE EDIFICIO MUNICIPAL                         | Coxen Hole                               | 15                         | 15                       | 41130                 | 34      | 4,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 4,000,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 4,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 49  | MEJORAMIENTO DE KIOSCOS                                             | COXEN HOLE                               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 50  | CONSTRUCCION DE CICLO VIA TOWN CENTER, A GASOLINERA PETROSUN        | PENSACOLA                                | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 700,000.00        | 800,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 800,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 51  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PASEO POR LA QUEBRADA DE BIG BRIDGE | WILLIE WARREN                            | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 5,670,528.36               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 5,670,528.36           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 5,670,528.36                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 52  | PAVIMENTACION DE CALLE                                              | BRICK BAY A MARBELLA                     | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 11,000,000.00              | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 11,000,000.00          | 57,500.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 57,500.00             | 0.00 %        | 10,942,500.00                | 99.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 53  | PAVIMENTACION DE CALLE DE FLOWERS BAY A IGLESIA METHODISTA          | FLOWERS BAY                              | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,000,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 54  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO                              | MONTE CARMELO, CALLE DE NEPTALI BLOQUE 2 | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,300,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,300,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,300,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 55  | PAVIMENTACION DE CALLE BLOQUE #3                                    | MONTE PLACENTERO, FRENCH HARBOUR         | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,300,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,300,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,300,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                                               | Ubicación                                          | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 56  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO                                                            | WEST END, CALLE SPLASH INN                         | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 850,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 850,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 850,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 57  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO                                                            | SANDY BAY, BELLA VISTA                             | 11                         | 11                       | 47210                 | 34      | 2,189,578.44               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,189,578.44           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,189,578.44                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 58  | PAVIMENTACION DE TRIANGULO A PACHECO Y CERCO FRANCO FLAT                                          | COXEN HOLE                                         | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,900,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,900,000.00           | 8,970.00   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 8,970.00              | 0.00 %        | 1,891,030.00                 | 99.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 59  | SEÑALIZACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO                                                             | MONTE PLACENTERO COXEN HOLE FLOWERS BAY Y WEST BAY | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 700,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 700,000.00             | 8,797.50   | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 8,797.50              | 1.00 %        | 691,202.50                   | 98.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 60  | PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE #3 LA BAHIA MONTE PLACENTERO                                      | FRENCH HARBOUR                                     | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,030,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,030,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,030,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 61  | PAVIMENTACION DE CONCRETO (EL PARAISO) HIDRAULICO Y SISTEMA DE DRENAJE 170M ANCHO 6.00M POLLO REY | MONTE PLACENTERO                                   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,900,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,900,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,900,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 62  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SISTEMA DE DRENAJE                                         | Coxen Hole                                         | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,350,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,350,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,350,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 63  | PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA HASTA RECO                                                           | MONTE PLACENTERO                                   | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 64  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO                                                | BO EL TICKET COXEN HOLE                            | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 180,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 180,000.00             | 162,838.42 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 162,838.42            | 90.00 %       | 17,161.58                    | 9.00 %                     | EN PROCESO            |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                | Ubicación         | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |                |      |               | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
|     |                                                                    |                   |                            |                          |                       |                  |                   | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Propios                | Préstamos         | Transferencias | ERP  | Otros         |                       |               |                              |                            |                       |               |  |
| 65  | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO                        | FLOWERS BAY 15    | 15                         |                          | 47210                 | 34               | 1,300,000.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,300,000.00           | 1,232,803.26      | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                  | 1,232,803.26  | 94.00 %                      | 67,196.74                  | 5.00 %                | EN PROCESO    |  |
| 66  | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LAS BRISAS FLOWERS BAY EL MUNICIPIO | CAJA PUENTE 15    | 15                         |                          | 47210                 | 34               | 1,800,000.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,800,000.00           | 1,770,136.13      | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                  | 1,770,136.13  | 98.00 %                      | 29,863.87                  | 1.00 %                | EN PROCESO    |  |
| 67  | MEJORAMIENTO DE LOTE DE CONSTRUCCION DE IGLESIA                    | HOTTES SPARROW 15 | 15                         |                          | 47210                 | 34               | 450,000.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 450,000.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 450,000.00                 | 100.00 %              | EN PROCESO    |  |
| 68  | EMBAULADO DE CAJA PUENTE ANTHONY KEY                               | SANDY BAY 15      | 15                         |                          | 47210                 | 34               | 500,000.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 500,000.00                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 69  | CONSTRUCCION DE AREAS VERDES FRENTE A TOWN CENTER                  | COXEN HOLE 19     | 19                         |                          | 47210                 | 34               | 0.00              | 7,700.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 7,700.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.007,700.00  | 0.00                  | 7,700.00      | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 70  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE BASURA DEPTO DE SALUBRIDAD             | COXEN HOLE 15     | 15                         |                          | 47210                 | 34               | 6,878.61          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 6,878.61               | 6,878.61          | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                  | 6,878.61      | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 71  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE BASURA DEPTO DE SALUBRIDAD             | COXEN HOLE 19     | 19                         |                          | 47210                 | 34               | 0.00              | 65,000.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 65,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.0065,000.00 | 0.00                  | 65,000.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 72  | ADOQUINAMIENTO EN FRENTE DE TOWN CENTER                            | COXEN HOLE 19     | 19                         |                          | 47210                 |                  | 0.00              | 10,250.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 10,250.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.0010,250.00 | 0.00                  | 10,250.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 73  | CONSTRUCCION DE PLAZA ILUSTRES CIUDADANAS                          | ROATAN 19         | 19                         |                          | 47210                 | 34               | 0.00              | 50,000.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.0028,375.94 | 0.00                  | 28,375.94     | 56.00 %                      | 21,624.06                  | 43.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 74  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESTADIO JULIO GALINDO               | COXEN HOLE 19     | 19                         |                          | 47210                 | 34               | 0.00              | 1,297,746.09   | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,297,746.09           | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 1,297,746.09               | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                               | Ubicación                                   | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta<br>Aprobado | Presupuesto<br>Anual | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros      | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|------|------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 75  | CONSTRUCCION DE CERCOS DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO FLOWERS BAY | FLOWERS BAY                                 | 19                            | 19                          | 47210                    | 34                     | 0.00                 | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 200,000.00                | 0.00         | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                     | 0.00 %        | 200,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 76  | CONSTRUCCION DE CERCOS DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO LOS FUERTES | MONTE PLACENTERO                            | 19                            | 19                          | 47210                    | 34                     | 0.00                 | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 200,000.00                | 0.00         | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                     | 0.00 %        | 200,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 77  | CONSTRUCCION DE CERCOS DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO COXEN HOLE   | Coxen Hole                                  | 19                            | 19                          | 47210                    | 34                     | 0.00                 | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 200,000.00                | 0.00         | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                     | 0.00 %        | 200,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 78  | SEÑALIZACION DE CALLES DE WEST END 3 COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO  | FRENCH HARBOUR                              | 11                            | 11                          | 47210                    | 34                     | 0.00                 | 525,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 525,000.00                | 0.00         | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 524,010.94 | 524,010.94               | 99.00 %       | 989.06                             | 0.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 79  | CONSTRUCCION DE 72 PIES DE MURO DE CONTENCIÓN                     | EN CALLE DE 72 TOWN A LOMA LINDA COXEN HOLE | 15                            | 15                          | 47210                    | 34                     | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 201,127.27         | 0.00                 | 201,127.27                | 191,600.00   | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 191,600.00               | 95.00 %       | 9,527.27                           | 4.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 80  | CONSTRUCCION DE 45 PIES DE MURO DE CONTENCIÓN                     | EN CALLE DE 45 TOWN A LOMA LINDA COXEN HOLE | 15                            | 15                          | 47210                    | 34                     | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 120,028.24         | 0.00                 | 120,028.24                | 112,000.00   | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 112,000.00               | 93.00 %       | 8,028.24                           | 6.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 81  | Construcción de Instituto Tecnico Arobia Welcome                  | Monte Placentero, French Harbour            | 15                            | 15                          | 47210                    | 34                     | 2,000,000.00         | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 2,000,000.00              | 1,536,148.84 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 1,536,148.84             | 76.00 %       | 463,851.16                         | 23.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 82  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE ESCUELA DE POLICARPO BONILLA           | COROZAL                                     | 15                            | 15                          | 47110                    | 34                     | 800,000.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 800,000.00                | 0.00         | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                     | 0.00 %        | 800,000.00                         | 100.00 %                      | EN PROCESO               |               |
| 83  | CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL Y BARRERA DE PROTECCIÓN            | SANDY BAY                                   | 19                            | 19                          | 47210                    | 34                     | 900,000.00           | 850,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,750,000.00              | 0.00         | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 263,645.43 | 263,645.43               | 15.00 %       | 1,486,354.57                       | 84.00 %                       | EN PROCESO               |               |





Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                      | Ubicación                                     | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Préstamos | Fondos Utilizados Transferencias | ERP  | Otros      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 84  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA                    | RED HILL ROATAN                               | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 85  | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA                     | MUD HOLE                                      | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 86  | CONSTRUCCION DE GRADERIA ESTADIO                         | COROZAL                                       | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,000,000.00           | 1,727,103.35 | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 1,727,103.35          | 86.00 %       | 272,896.65                   | 13.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 87  | SEÑALIZACION VIAL                                        | COXEN HOLE                                    | 19                         | 19                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 850,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 850,000.00             | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 393,106.19 | 393,106.19            | 46.00 %       | 456,893.81                   | 53.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 88  | CONSTRUCCION DE MALECON                                  | FRENCH HARBOUR                                | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 800,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 800,000.00             | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 800,000.00                   | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 89  | CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION EN PLAYAS            | CONSTELATION BIGHT, WATERING RECREATION PLACE | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 1,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 90  | PAVIMENTACION DE CALLE                                   | SPRING GARDEN 2                               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,500,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 2,500,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 91  | PAVIMENTACION DE CALLE LOST PARADISE                     | WEST END,                                     | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,900,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,900,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 1,900,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 92  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO                   | CROW FISH ROCK                                | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 500,000.00        | 2,000,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 2,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 93  | PAVIMENTACION DE CALLE KINDER LA BAHIA                   | MONTE PLACENTERO FRENCH HARBOUR               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 700,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 24,430.21         | 675,569.79             | 675,569.79   | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 675,569.79            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 94  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO                  | CALLE PRINCIPAL LOS MAESTROS                  | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 1,200,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,200,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 1,200,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 95  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO                  | COLONIA SANTA MARIA                           | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 2,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,000,000.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 2,000,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 96  | CONSTRUCCION DE MONTE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO | KINDER MONTE                                  | 15                         | 15                       | 47210                 |         | 400,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 400,000.00             | 398,747.07   | 0.00      | 0.00                             | 0.00 | 0.00       | 398,747.07            | 99.00 %       | 1,252.93                     | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                               | Ubicación             | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Propios | Fondos Utilizados |      |      |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| 97  | SISTEMA DE DRENAJE DE SANTA MARIA CASA 18 PROF ALDO               | SANTA MARIA BRICK BAY | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 500,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 500,000.00          | 443,013.78        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 443,013.78    | 88.00 %                      | 56,986.22                  | 11.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 98  | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE                                       | SANDY BAY BALFATE     | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 1,200,000.00             | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 1,200,000.00        | 128,743.65        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 128,743.65    | 10.00 %                      | 1,071,256.35               | 89.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 99  | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO                       | RED HILL LA CUEVA     | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 500,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 500,000.00          | 195,840.09        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 195,840.09    | 39.00 %                      | 304,159.91                 | 60.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 100 | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL MUNICIPIO                       | WILD CANE             | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 350,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 350,000.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 350,000.00                 | 100.00 %              | EN PROCESO    |  |
| 101 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO                                  | GRAVEL BAY            | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 850,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 850,000.00          | 801,132.44        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 801,132.44    | 94.00 %                      | 48,867.56                  | 5.00 %                | EN PROCESO    |  |
| 102 | CANAL TELEVISIVO MUNICIPAL                                        | COXEN HOLE            | 19                         | 19                       | 24900                 | 34                     | 0.00                     | 406,878.61                   | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 406,878.61          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 406,878.61                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 103 | CONSTRUCCION DE AREAS VERDES FRENTE A TOWN CENTER                 | COXEN HOLE            | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 18,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 18,000.00           | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 18,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 104 | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO                           | COLONIA LOS MAESTROS  | 15                         | 15                       | 47210                 | 34                     | 790,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 790,000.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 790,000.00                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 105 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO JULIO GALINDO                         | COXEN HOLE            | 19                         | 19                       | 47210                 | 34                     | 0.00                     | 202,253.91                   | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 202,253.91          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 202,253.91                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 106 | CONSTRUCCION DE CERCOS DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO PLAN GRANDE | Coxen Hole            | 19                         | 19                       | 47210                 | 34                     | 0.00                     | 200,000.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 200,000.00          | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 200,000.00                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 107 | CONSTRUCCION DE PASAMONOS EN PUENTE                               | FLOWERS BAY           | 11                         | 11                       | 47210                 | 34                     | 0.00                     | 76,148.53                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 76,148.53           | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,148.53             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |  |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                                                                           | Ubicación                           | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros     | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 108 | CONSTRUCCION DE ANEXO DE EDIFICIO MUNICIPALES                                                                                                                 | COXEN HOLE                          | 19                         | 19                       | 47210                 | 34      | 14,000,000.00              | 478,882.77   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 14,478,882.77          | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 14,478,882.77                | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 109 | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA                                                                                                                          | BARRIO EL SUAMPO ROATAN             | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 620,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 620,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 620,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 110 | REPARACION DE CANCHITAS                                                                                                                                       | FLOWERS BAY                         | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 111 | CONSTRUCCION DE ENCHAPADOS DE PIEDRA Y CONCRETO EN CUNETAS Y CONSTRUCCION DE CAJA DE CONTROL DE VALVULAS DE AGUAS POTABLES EN LA COMUNIDAD DE HOTTIES SPARROW | HOTTIES SPARROW                     | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 80,000.00       | 0.00              | 80,000.00              | 66,195.45  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 66,195.45             | 82.00 %       | 13,804.55                    | 17.00 %                    | NO SE EJECUTO         |               |
| 112 | PREPARACION DE CALLE DE ACCESO AL NUEVO HOSPITAL                                                                                                              | DIXEN COVE                          | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 2,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,500,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 2,500,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 113 | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE BASURA SALUBRIDAD                                                                                                                | COXEN HOLE                          | 11                         | 11                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 100,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00             | 18.00 %       | 81,100.00                    | 81.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 114 | GALERA PARA CENTRO EDUCATIVO GERALDINE WOODS DE HUNT                                                                                                          | PALOS ALTOS                         | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 109,443.30      | 34,834.51         | 74,608.79              | 62,508.79  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 62,508.79             | 83.00 %       | 12,100.00                    | 16.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 115 | CONSTRUCCION DE PARED Y MURO DE CONTENCIÓN FRANCOUR T FLAT                                                                                                    | COXEN HOLE                          | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 524,592.94      | 0.00              | 524,592.94             | 498,873.03 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 498,873.03            | 95.00 %       | 25,719.91                    | 4.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 116 | CONSTRUCCION DE 300 GRADAS MONOLITICAS                                                                                                                        | COLONIA POLICARPO GALINDO SANDY BAY | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 144,457.00      | 144,457.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                   | Ubicación       | Nº Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | Nº<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 117 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LAS ESCUELAS DE BRICK BAY                                        | BRICK BAY       | 15                            | 15                          | 47110                    | 34         | 1.00                             | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 1.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 118 | CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS                                                           | HOTTES SPARROW  | 15                            | 15                          | 47110                    | 34         | 500,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 80,000.00            | 420,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 420,000.00                         | 100.00 %                      | EN PROCESO               |               |
| 119 | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA                                                                  | MUD HOLE        | 15                            | 15                          | 47210                    | 34         | 500,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 500,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 500,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 120 | DONACION DE CASETA DEL SEÑOR ESTANISLA O MEJIA CASTILLO                                               | COLONIA BALFATE | 15                            | 15                          | 47210                    | 34         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 55,000.00          | 55,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 121 | CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES 8                                                                    | VARIO EL SUAMPO | 15                            | 15                          | 47210                    | 34         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 85,543.00          | 0.00                 | 85,543.00                 | 71,910.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 71,910.00                | 84.00 %       | 13,633.00                          | 15.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 122 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE 4 AULAS DE LA ESCUELA BRICK BAY                                  | BRICK BAY       | 15                            | 15                          | 47110                    | 34         | 1,200,000.00                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,200,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 1,200,000.00                       | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 123 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA DE POLICARPO BONILLA                                                | COROZAL         | 15                            | 15                          | 47110                    | 34         | 800,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 800,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 800,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 124 | CONSTRUCCION DE LOZAS CEMENTACION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ELECTRICAS Y TRANSPORTE DE CASA GREEN | FLOWERS BAY     | 15                            | 15                          | 47110                    | 34         | 250,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 250,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 250,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 125 | CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA                                                                    | RED HILL        | 15                            | 15                          | 47110                    | 34         | 1,000,000.00                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,000,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 1,000,000.00                       | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                                      | Ubicación                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
|     |                                                                          |                          |                            |                          |                       |                  |                   | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros                 |               |                              |                            |                       |               |  |
| 126 | CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PROYECTO ENCHAPADO DE PIEDRA | HOTTES SPARROW           | 15                         | 15                       | 47110                 | 34               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 80,000.00       | 0.00              | 80,000.00              | 66,195.45         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 66,195.45     | 82.00 %                      | 13,804.55                  | 17.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 127 | PAVIMENTACION DE TRAMO CALLE FRANCOURT FLAT                              | COXEN HOLE               | 15                         | 15                       | 47210                 | 34               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 524,592.94      | 0.00              | 524,592.94             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 524,592.94                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 128 | MEJORAMIENTO Y HABILITACION TANQUE DE HABILITACION DE AGUA               | COXEN HOLE               | 15                         | 15                       | 47110                 | 34               | 600,000.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 600,000.00             | 34,200.00         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 34,200.00     | 5.00 %                       | 565,800.00                 | 94.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 129 | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL                                          | FLOWERS BAY              | 15                         | 15                       | 47110                 | 34               | 2,000,000.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 2,000,000.00           | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 2,000,000.00               | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 130 | CONSTRUCCION DE AULAS Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN FRENCH CAY          | FRENCH HARBOUR           | 15                         | 15                       | 47110                 | 34               | 1,200,000.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,200,000.00           | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 1,200,000.00               | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 131 | CONSTRUCCION DE GUARDERIA PARA APOYO A MADRE SOLTERAS                    | WILLIE WARREN COXEN HOLE | 15                         | 15                       | 47110                 | 34               | 1,000,000.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 1,000,000.00               | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 132 | CONSTRUCCION PASAMANO DE CAJA PUENTE                                     | FLOWERS BAY              | 15                         | 15                       | 47210                 | 34               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 84,612.00       | 0.00              | 84,612.00              | 4,370.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 4,370.00      | 5.00 %                       | 80,242.00                  | 94.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 133 | CONSTRUCCION DE PASAMANO EN CAJA PUENTE MANGROVE BIGHT                   | FLOWERS BAY              | 11                         | 11                       | 47210                 | 34               | 0.00              | 85,000.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 85,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 49,512.00             | 49,512.00     | 58.00 %                      | 35,488.00                  | 41.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 134 | MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUAS INSTITUTO SANTOS GUARDIOLA                | COXEN HOLE               | 15                         | 15                       | 47110                 | 34               | 100,000.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 100,000.00                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016

Hora : 05:37 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

| No. | Nombre del Proyecto                                    | Ubicación         | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP           | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 135 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO MONTE PLACENTERO    | FRENCH HARBOUR    | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 2,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,500,000.00           | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,500,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 136 | PASAMANO EN CAJA PUENTE BIG RUN                        | COXEN HOLE        | 15                         | 15                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 66,059.00       | 0.00              | 66,059.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 66,059.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 137 | PLANTACION DE PALMAS AREA VERDE EN EL MUNICIPIO ROATAN | COXEN HOLE        | 11                         | 11                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 100,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.0045,000.00 | 0.00  | 45,000.00             | 45.00 %       | 55,000.00                    | 55.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 138 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE 1800 FT2                    | FLOWERS BAY       | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 2,800,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,800,000.00           | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 2,800,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 139 | CONSTRUCCION DE ACERAS VERDES TOWN CENTER              | COXEN HOLE        | 19                         | 19                       | 47210                 | 34      | 0.00                       | 7,700.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 7,700.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.007,700.00  | 0.00  | 7,700.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 140 | DONACION DE CASETA DEL SEÑOR ESTANISLAO MEJIA CASTILLO | BALFATE SANDY BAY | 15                         | 15                       | 47110                 | 34      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 55,000.00       | 0.00              | 55,000.00              | 14,683.22 | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 14,683.22             | 26.00 %       | 40,316.78                    | 73.00 %                    | EN PROCESO            |               |



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Honduras C.A.  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE  
ESTADO: PENDIENTE

Informe de Proyectos  
Forma 10  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2016  
Hora : 05:37 p.m.  
Pagina: 15 de 15

| No.     | Nombre del Proyecto | Ubicación | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados | ERP       | Otros            | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|---------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|         |                     |           |                            |                          |                       |         |                            |              |                |                 |                   |                        |            |                   |           |                  |                       |               |                              |                            |                       |               |
| Totales |                     |           |                            |                          |                       |         | 168,075,793.54             | 6,431,442.68 | 0.00           | 4,205,455.69    | 3,384,877.27      | 175,327,814.21         | 605,325.64 | 0.00              | 32,250.00 | 0.001,489.349.03 | 23,126,924.11         |               | 152,200,890.53               |                            |                       |               |

**Observaciones:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJÍA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BkQSWZ+QvGN8dsj168X/7sqfOY7A7PW9lhScKLnA51a93zs0RDOeqbVRudaf6DXjh8pfJ0zYMTlQk5Az9C/FVetP1YrRt5PgUG6r2T4e1EUzmockOet82Xs+XLRe  
leyRtUhFHGmjvTq9LtG6WlWvziWWTM9gfcCck95Qn3oGOAuP9ZxTtWaH3Nq/gF/WPoR/LXTr3grfYSGnbQzfmExjNaGOjtuhtSGv9kfY7t9S0TZXWJmkwzMQuqT1LByEJw0h8e  
1D1dZ3QKmi97y4P4Hg8yg0YLx6D36IZOLEWz8Cc4ZVmiuaP3b