



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL**  
**MES DE OCTUBRE 2022**

**Objetivo:** Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

| No | NOMBRE                                     | UBICACIÓN            | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA                   | CONTRATO | % DE AVANCE  |        | OBSERVACIONES                                          |
|----|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
|    |                                            |                      |                        |                 |          |                           |          | FINANCIERO   | FISICO |                                                        |
| 1  | Construccion De Pavimento Rural            | Mata De Platano      | Varios                 | 13/6/2022       | 3 Meses  | Nelson Gerardo Sanchez    | 110-2022 | 112,167.00   | 80%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2  | Alquiler De Maquinaria                     | Sector Taita Bruno   | Varios                 | 16/6/2022       | 1 Mes    | Transporte Martinez       | 119-2022 | 165,500.00   | 80%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3  | Construccion De Pavimento                  | Barrio San Francisco | Varios                 | 25/6/2022       | 1 Mes    | Elsa Victoria Santos      | 054-2022 | 2,968,132.55 | 80%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4  | Mejoramiento De Carretera                  | Brisas De Suyapa #2  | Varios                 | 5/8/2022        | 3 Meses  | Roca Firme                | 142768   | 10,589.91    | 50%    | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 5  | Construccion De 1002 M2 Pavimento Rural    | Ilamapa              | Varios                 | 1/8/2022        | 3 Meses  | Construcciones San Martin | 146-2022 | 568,234.55   | 50%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 6  | Construccion De 1580 M2 Pavimento Ciclopeo | Las Liconas          | Varios                 | 26/8/2022       | 3 Meses  | Walter Garcia             | 178-2022 | 813,300.00   | 50%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



|    |                                        |                      |        |           |         |                           |          |            |     |                                                        |
|----|----------------------------------------|----------------------|--------|-----------|---------|---------------------------|----------|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 7  | Construccion De 480 M2 Pavimento Rural | Ilamapa              | Varios | 26/8/2022 | 3 Meses | Construcciones San Martin | 179-2022 | 270,400.00 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 8  | Mejoramiento De Carretera De Tierra    | Guachipilin          | Varios | 13/9/2022 | 2 Meses | Concretos El Socio        | 079-2022 | 66,000.00  | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 9  | Mejoramiento De Carretera De Tierra    | Col. Ivan Betancouth | Varios | 13/9/2022 | 2 Meses | Construcciones Mata       | 205-2022 | 396,900.00 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 10 | Mejoramiento De Carretera De Tierra    | Col. 9 De Noviembre  | Varios | 13/9/2022 | 2 Meses | Construcciones Mata       | 211-2022 | 330,750.00 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 11 | Construccion De Caja Puente            | Col. Fuerzas Armadas | Varios | 13/9/2022 | 2 Meses | Roberto Lagos             | 204-2022 | 276,621.47 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 12 | Construccion De Pavimento              | Col. Milagro De Dios | Varios | 13/9/2022 | 2 Meses | Victoria Santos           | 215-2022 | 106,807.01 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 13 | Mejoramiento De Carretera              | Barranco Blanco      | Varios | 26/9/2022 | 2 Meses | Construcciones Mata       | 220-2022 | 30,000.00  | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |

  
**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE OCTUBRE 2022**