

Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón
Honduras C.A.

Tel. 2424-8495;

Email: municipalidaddesaba@yahoo.com



DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PARA: LIC. MEILY DANISSA MURILLO

DE: LENNON ROBERTO GREEN

ASUNTO: MEMORANDUM

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Por medio de la presente se está informando, que en la oficina de UTM (unidad técnica municipal) realizo estos proyectos de infraestructura en el mes de OCTUBRE del Año 2022 para ser incorporado a la página de transparencia del instituto de acceso de información pública.

ING. LENNON ROBERTO GREEN
JEFE UTM



IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO											
Item	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																											
1	infraestructura,red vial	construccion de paso con alcantarillas	comunidad de achote	Proveer a los pobladores seguridad de conduccion , este proyecto es de gran beneficio para los habitantes del municipio .	demolicion de cabezales existentes,extraccion de tuberia,instalacion de doble fila de alantarrilla,construccion de cabezales y relleno para estabilizacion de raso.	beneficiar a los pobladores de la aldera que se encuentran en la zonas	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de saba	29 de diciembre 2019	L 208,482.00	100%	L 208,482.00	Finalización estimada: 11 de OCTUBRE 2022 Inicio: 23 de SEPTIEMBRE 2022	X			X			X			X		

ING. LENNON ROBERTO GREEN
U.T.M.