



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM FOSODE-019-XI-2022

PARA: Abog. Isis Perdomo
Jefe Unidad de Transparencia Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE


ASUNTO: Informe de proyectos de electrificación cerrados en el mes de octubre a través de la Dirección del FOSODE.

FECHA: 7 de noviembre 2022

Estimada Abogada Perdomo:

Por este medio remito la información concerniente al proyectos de electrificación cerrados en el mes de Octubre a través de la Dirección del FOSODE , de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,




MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



📁 Archivo FOSODE
📁 Digital: YFAL



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



Página 1 | 7
direccionfosode@gmail.com
(+504) 2235-22957



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Pedreros y las Basas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Pedreros Mucipio: Lamani, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 230,746.56 Municipalidad: L. 581,413.52
Fecha de Aprobación	Junio 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 812,160.08 \$ 32,748.26
Fecha de Finalización	Octubre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8001



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



direccionfosode@gmail.com
(+504) 2235-22957



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Alvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



direccionfosode@gmail.com
(+504) 2235-22957



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Florida
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Poncaya, Mucipio: Catacamas Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 1,561,542.86 Municipalidad: L 586,707.73
Fecha de Aprobación	Junio 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 2,148,250.59 \$ 86,580.07
Fecha de Finalización	Octubre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8123



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



direccionfosode@gmail.com
(+504) 2235-22957



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Retiro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Retiro, Mucipio: Texigua, Departamento: Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">Fondo FOSODEFondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L 22,896.00 Municipalidad: L 1,201,756.76
Fecha de Aprobación	Octubre 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L 1,224,652.76 \$ 49,354.29
Fecha de Finalización	Octubre 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8135

3. Ejecución del Proyecto



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



Página 6 | 7
direccionfosode@gmail.com
(+504) 2235-22957



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

