

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	91,517.81	8,280.00	72%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	12,780.00	2,000.00	15%
3	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	955,638.62	244,565.00	52%
4	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	234,109.52	61,872.00	30%
5	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	744,105.87	19,355.00	90%
6	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	142,084.00	15,938.33	79%

SANTA LUCIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

FRANCISCO FIGUEROA ILIAS  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

