



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO												
11 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
120 CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN ALDEA EL AGUACATAL.	0.00	0.00	310,386.57	0.00	0.00	310,386.57	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	3.06 %	
11 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	310,386.57	0.00	0.00	310,386.57	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	3.06 %	
141 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
142 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	200,000.00	0.00	19,486.46	0.00	0.00	219,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	19,486.46	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	19,486.46	0.00	0.00	19,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
145 RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
146 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUES Y PLAZAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
158 DRAGADO Y LIMPIEZA DE RÍO CECECAPA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	423,593.00	1,576,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	0.00	0.00	393,593.00	106,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 8	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
162 MANTENIMIENTOS DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO Y ALDEAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
175 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS	2,500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,466,481.20	1,633,518.80	185,067.50	185,067.50	0.00	0.00	11.33 %	
14 01 009 001 000 23320 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,466,481.20	1,033,518.80	185,067.50	185,067.50	0.00	0.00	17.91 %	
14 01 009 001 000 35620 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
199 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	650,000.00	74,870.78	74,870.78	0.00	3,000.00	11.52 %	
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	388,829.35	0.00	0.00	0.00	350,000.00	38,829.35	13,240.00	13,240.00	0.00	3,000.00	34.10 %	
11 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	611,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	611,170.65	61,630.78	61,630.78	0.00	0.00	10.08 %	
207 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE COLEGIO LOS ABOGADOS BARRIO LLANO DEL CONEJO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	1,840,000.00	188,192.33	188,192.33	0.00	31,181.00	10.23 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO LLANO DEL CONEJO SALIDA AL COLEGIO DE ABOGADOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	1,840,000.00	188,192.33	188,192.33	0.00	31,181.00	10.23 %
221	REMODELACION DE COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE INGUAYA	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 08 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE INGUAYA	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224	ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,437,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,437,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	93,121.00	93,121.00	0.00	0.00	46.56 %
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	93,121.00	93,121.00	0.00	0.00	46.56 %
227	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	26,043.31	0.00	0.00	126,043.31	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	26,043.31	0.00	0.00	26,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00 %
261	RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	REFORESTACIÓN DEL PARQUE DE LA MONTAÑA DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 001 000 23400 11-011-04 20 4	PROTECCION, CONSERVACION, GESTION Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	25,163.44	0.00	43,800.00	281,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	25,163.44	0.00	0.00	25,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
288	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	146,515.26	0.00	0.00	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	146,515.26	0.00	0.00	146,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	388,829.35	68,076.21	68,076.21	0.00	0.00	17.51 %
11 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	388,829.35	68,076.21	68,076.21	0.00	0.00	17.51 %
308	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	0.00	0.00	361,170.84	0.00	0.00	361,170.84	72,259.07	72,259.07	0.00	0.00	20.01 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 7			361,170.84	0.00	0.00	361,170.84	72,259.07	72,259.07	0.00	0.00	20.01 %
321	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
326	0.00	0.00	0.00	274,969.13	0.00	274,969.13	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	10.44 %
14 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	274,969.13	0.00	274,969.13	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	10.44 %
327	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	388,829.35	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 06 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	1,811,170.65	0.00	0.00	0.00	1,811,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
332	0.00	0.00	292,133.57	0.00	0.00	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	292,133.57	0.00	0.00	292,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
333	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
335	0.00	0.00	82,882.00	249,741.46	0.00	332,623.46	0.00	0.00	0.00	71,229.99	0.00 %
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	9,986.04	249,741.46	0.00	259,727.50	0.00	0.00	0.00	60,040.00	0.00 %
14 01 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	72,895.96	0.00	0.00	72,895.96	0.00	0.00	0.00	11,189.99	0.00 %
336	0.00	0.00	246,278.00	0.00	0.00	246,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	246,278.00	0.00	0.00	246,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
339	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 001 47110 11-011-17 20 7	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
340	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 018 000 001 47110 11-011-17 20 7	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y LOSA DEL TALLER DE AUTOMOTRIZ EN EL CEMG EULOGIO GALEANO TREJO	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 001 47110 11-011-17 20 7	CONSTRUCCION DE TALLER DE MADERA (10.50X8.00) MTS. EN EL CEMG EULOGIO GALEANO TREJO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
341	MEJORAMIENTO DE TECHO,PISO Y PAREDES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE TECHO,PISO Y PAREDES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
342	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ALDEA EL CIELITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ALDEA EL CIELITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
343	CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DE LOS LAURELES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	368,082.61	368,082.61	0.00	0.00	46.01 %
11 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DE LOS LAURELES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	368,082.61	368,082.61	0.00	0.00	46.01 %
344	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BARRIO GALERAS CON PLAN EN HONDURAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	674,497.04	325,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BARRIO GALERAS CON PLAN EN HONDURAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	674,497.04	325,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
345	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIO CHIQUITO CON EL CLUB ROTARIO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIO CHIQUITO CON EL CLUB ROTARIO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
346	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
348	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCOS GARCIA POR DAÑOS DE DAMNIFICADOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCOS GARCIA POR DAÑOS DE DAMNIFICADOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
349	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	819,347.09	0.00	0.00	0.00	679,000.00	140,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	430,517.74	0.00	0.00	0.00	419,000.00	11,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	388,829.35	0.00	0.00	0.00	260,000.00	128,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
350	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	819,347.08	0.00	0.00	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	388,829.35	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
11 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	430,517.73	0.00	0.00	0.00	430,517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
351	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EBARRIO PUENTE CARIAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	141,377.61	141,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34 %
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EBARRIO PUENTE CARIAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	141,377.61	141,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34 %
352	MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	431,246.30	0.00	0.00	0.00	431,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	568,753.70	0.00	0.00	0.00	568,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
353	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA 18 MIRAFLORES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA 18 MIRAFLORES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
354	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
355	MANTENIMIENTO A CALLES SECUNDARIAS EN LA ALDEA EL CIELITO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO A CALLES SECUNDARIAS EN LA ALDEA EL CIELITO ARRIBA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
356	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LA CURVA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LA CURVA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
357	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	458,485.79	0.00	0.00	0.00	458,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	595,901.45	0.00	0.00	0.00	595,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
359	REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO AFECTADO POR ETA E IOTA	0.00	0.00	114,548.09	0.00	0.00	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 001 000 23400 11-011-16 20 5	REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO AFECTADO POR ETA E IOTA	0.00	0.00	114,548.09	0.00	0.00	114,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
360	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 004 000 001 47210 11-011-16 20 4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00	65,543.00	0.00	0.00	0.00 %
361	CONTRAPARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO TECNICO EULOGIO GALEANO TRAJO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO TECNICO EULOGIO GALEANO TRAJO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
362	RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
363	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA ALDEA DE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	186,376.41	186,376.41	0.00	0.00	62.13 %
11 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA ALDEA DE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	186,376.41	186,376.41	0.00	0.00	62.13 %
364	CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES EN EL TERRENO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES EN EL TERRENO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	81,246.30	0.00	81,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES EN EL TERRENO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	568,753.70	0.00	568,753.70	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %
365	REMDELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	44,502.21	44,502.21	0.00	0.00	55.63 %
11 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	REMDELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	44,502.21	44,502.21	0.00	0.00	55.63 %
366	REMDELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	REMDELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
367	REMDELACION DE BAÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	REMDELACION DE BAÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
369	CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
370	CONSTRUCCION DE 1000 MTS2 DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	236,154.62	0.00	0.00	236,154.62	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	5.93 %
11 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1000 MTS2 DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	236,154.62	0.00	0.00	236,154.62	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	5.93 %
371	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
372	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	308,463.88	0.00	0.00	308,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	308,463.88	0.00	0.00	308,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
373	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA SUR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA SUR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
375	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,310.00	98,310.00	0.00	0.00	98.31 %
14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,310.00	98,310.00	0.00	0.00	98.31 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			NeuN	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado						
376	RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	125,078.33	353,793.78	478,872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 019 000 001 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	125,078.33	0.00	125,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 01 019 000 001 47210 11-011-16 20 5	RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	353,793.78	353,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
377	DRAGADO DEL SECTOR DE LA POSA LAS TRANCAS EN EL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 020 001 000 23400 11-001-01 20 5	DRAGADO DEL SECTOR DE LA POSA LAS TRANCAS EN EL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
378	CONTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
379	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
380	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIAD DE PIEDA ANCHA	0.00	0.00	0.00	793,497.04	174,497.04	619,000.00	89,405.34	89,405.34	0.00	224,502.96	0.00	224,502.96	14.44 %
11 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA	0.00	0.00	0.00	593,497.04	174,497.04	419,000.00	89,405.34	89,405.34	0.00	224,502.96	0.00	224,502.96	21.34 %
381	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES Y SAN GASPAS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLASEN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES Y SAN GASPAS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
382	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
383	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA REGION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA REGION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO DEL JILOTE	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO DEL JILOTE	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
385	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLEDE LA COMUNIDAD E TACAULAPA	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLEDE LA COMUNIDAD E TACAULAPA	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
386	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL KINDER MUNDO INFANTIL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	66,503.87	0.00	66,503.87	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54 %
11 02 014 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL KINDER MUNDO INFANTIL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	66,503.87	0.00	66,503.87	13,660.00	13,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54 %
387	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE CERRO GRANDE	0.00	0.00	0.00	71,886.00	0.00	71,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 015 000 001 47110 15-013-01 20 7												
	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE CERRO GRANDE	0.00	0.00	0.00	71,886.00	0.00	71,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
388	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	0.00	108,641.00	0.00	108,641.00	83,150.00	83,150.00	0.00	0.00	76.54 %
11 02 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	0.00	108,641.00	0.00	108,641.00	83,150.00	83,150.00	0.00	0.00	76.54 %
389	CONTRAPATIDA PARA EL PAVIMENTO DEL PASAJE LA LOMA DEL BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPATIDA PARA EL PAVIMENTO DEL PASAJE LA LOMA DEL BARRIO EL CENTRO.	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE RIO CECO	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	49,612.80	49,612.80	0.00	0.00	29.18 %
11 02 017 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE RIO CECO	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	49,612.80	49,612.80	0.00	0.00	29.18 %
391	CONSTRUCCION DE ROTONDA FRENTE AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO	0.00	0.00	955,000.00	1,054,387.24	0.00	2,009,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ROTONDA FRENTE AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	458,485.79	0.00	458,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE ROTONDA FRENTE AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO	0.00	0.00	955,000.00	595,901.45	0.00	1,550,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LOS ABRANCITOS SECTOR DE GUALJOCO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	8.24 %
14 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LOS ABRANCITOS SECTOR DE GUALJOCO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	8.24 %
393	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
394	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
395	CONSTRUCCION DE MURO Y VERTEDEROS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	0.00	0.00	0.00	353,793.78	0.00	353,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 001 47110 11-011-16 20 5	CONSTRUCCION DE MURO Y VERTEDEROS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	0.00	0.00	0.00	353,793.78	0.00	353,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
396	CONSTRUCCION DE TANQUE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	24.80 %
11 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	24.80 %
397	CONSTRUCCION DE 706 MTS CUADRADOS DE TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
398 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
11 07 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
399 CONSTRUCCION DE FACHADA Y ESPACIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	0.00	0.00	0.00	2,146,000.00	0.00	2,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	605,014.77	0.00	605,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	1,540,985.23	0.00	1,540,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
400 CONSTRUCCION DE VERTEDERO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
12 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
401 CONSTRUCCION DE PASEO TURISCO EN EL BARRIO EL FAROLITO	0.00	0.00	0.00	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
402 CONSTRUCCION DE 175 MTS LINEALES PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE 18 MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
403 CONSTRUCCION DE PARQUEO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA DUPLEX	0.00	0.00	0.00	250,258.54	0.00	250,258.54	210,828.16	210,828.16	0.00	84.24 %		
11 02 019 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	250,258.54	0.00	250,258.54	210,828.16	210,828.16	0.00	84.24 %		
404 RECONSTRUCCION DE ALCATARILLA EN LA ALDEA DE LOS CERRITOS	0.00	0.00	0.00	125,078.33	0.00	125,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 01 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	125,078.33	0.00	125,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
405 MANTENIMIENTO DEL DRAGADO DEL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
14 01 029 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
406 CONSTRUCCION DESARENADOR Y FILTRO DE GUAVA, PIEDRA Y ARENA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINAL	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
11 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado		
TOTAL:	24,107,496.09	0.00	7,244,947.37	14,795,082.25	14,661,474.71	31,486,051.00	2,118,252.03	2,118,252.03	0.00	403,716.95

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 9/11/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inkX6M3DjG+E5Wvqf10Krf+7Twy+AXLoBnYFs/QtTG83vDjppKC59Cmubg+LBq4DRBhSUSlfrJhqEE8nVvNHImn9JHm4CfJ3C+48Tb8ImhxGSA5V7qJlNosJY/XxSiULmGG1V/RU/FY2D5cU3CW6X/DsB42j7Vvinon6TM6rFcuWYZOll6aV5439DjyK29ujtD
dmwGrvHYpBIOs3P89xz1AgJ/hGjpcz/A2IXeOpZtTab1PavzdIRY0POy4tXX9ATTDKA8jYabvv/4dlkOrszuzBgyPn8Izs/s67466i/noyeMPrvjKu7Bu3RV4Q1jhQsbo1cLAwdJy6juQ4