



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

JULIO 2022

IDENTIFICACION DE PROYECTO				ELABORACION DE PROYECTO										EJECUCION DE PROYECTO	
Código BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONFORMACIÓN TIPO I Y BALASTADO DE CALLES II (ETAPA)	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	Mantener en condiciones Óptimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACIÓN TIPO I Y BALASTADO DE CALLES	N/A	N/A	Contratista: Sr. ISLAAL OLVIN SANTOS URQUJA. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Municipales	L. 929,500.00	DICIEMBRE 2021	100%	L. 919,445.00	FEBRERO 2022	L. 10,055.00	AJUSTE DE OBRA
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	BARRIO EL TEJAR, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para protección de pavimentos hechos por el Estado.	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES	N/A	N/A	Contratista: Sr. AYDA MARCELA CACERES SANDOVAL. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Municipales	L. 581,037.58	DICIEMBRE 2021	100%	L. 639,092.63	JUNIO 2022	L. 58,055.05	OBRAS ADICIONAL
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL	ARENALES, ALDEA CHOGOLA	Mejorar la calidad del abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural y social, disminuyendo así los incentivos para la migración de familias campesinas a zonas urbanas, fomentando el desarrollo productivo, y mejorando la calidad de vida y las oportunidades de acceso a la educación y la salud de estas familias.	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL	N/A	N/A	Contratista: Arq. KEYLA VIRGINIA AMAYA GOMEZ. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno y Municipal	L. 2,341,003.40	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 2,574,473.25	MARZO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS III ETAPA	TERRERO, ALDEA CHOGOLA	Mantener en condiciones Óptimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS III ETAPA	N/A	N/A	Contratista: Sr. AYDA MARCELA CACERES SANDOVAL. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 1,264,127.32	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 1,139,218.84	ENERO 2022	L. 124,908.48	AJUSTE DE OBRA
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA	BARRIO EL TEJAR	BRINDAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A VECINOS DE ESTE BARRIO Y ASI EVITAR LA PROLIFERACION DE ENFERMEDADES.	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL TEJAR	N/A	N/A	CONCOCH	FONDOS MUNICIPALES	L. 2,090,000.00	NOVIEMBRE 2021	97%	L. 2,090,000.00	AGOSTO	N/A	N/A
	REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ADOQUINADO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS	CASCO URBANO	REDUCIR VELOCIDAD Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ADOQUINADO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS	N/A	N/A	CONSTRUCTORA VICTORIA	FONDOS MUNICIPALES	L. 1,209,186.31	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 1,209,186.31	JUNIO 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECEER	BARRIO SANTA ANITA	Mejorar las condiciones físicas del centro educativo para el desarrollo adecuado de las clases y contar con las condiciones de seguridad adecuadas.	TECHADO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECEER	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 245,481.41	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 256,206.66	MAYO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE TRAMOS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	BARRIO PLAZA DE ARMAS	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para evitar que se dañen los pavimentos.	CONSTRUCCION DE TRAMOS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 394,867.68	DICIEMBRE 2021	50%	L. 394,867.68	JULIO 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL	COLONIA BUENOS AIRES	Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos de la escuela Experimental	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Medina Perez. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 222,823.45	NOVIEMBRE 2021	80%	L. 222,823.45	JULIO 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	COLONIA LOS ROBLES	Mejorar las condiciones del rastro municipal	REALIZAR MEJORAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	N/A	N/A	Contratista: Hector Manuel Amador	FONDOS MUNICIPALES	L. 394,867.68	MAYO 2022	90%	L. 394,867.68	AGOSTO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y UN TRAMO EN EL BARRIO PLAZA DE ARMAS	COLONIA BUENOS AIRES, BARRIO PLAZA DE ARMAS	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para protección de pavimentos hechos por el Estado.	CONSTRUCCION DE CLINETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLADO	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 192,247.40	MAYO 2022	95%	L. 192,247.40	SEPTIEMBRE 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA SONRISAS INFANTILES	COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos del centro de educación Pre-Básica Sonrisas infantiles	CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA, FIRME DE CONCRETO Y PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO	N/A	N/A	Contratista: Hector Manuel Amador	FONDOS MUNICIPALES	L.130,525.80	JULIO 2022	10%	L. 130,525.80	SEPTIEMBRE	N/A	N/A


 H. C. O. de La Esperanza
 U. I. 19