

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE JUNIO 2022	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	74,773.06	12,965.00	64%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	5,550.00	500.00	6%
3	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	237,128.29	206,451.50	44%
4	461-100	MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA ZARABANDA Y EL CHIMBO	218,294.50	105,217.20	92%
5	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	171,791.23	17,919.69	19%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	510,624.25	104,858.00	95%

SANTA LUCIA 09 DE AGOSTO DE 2022

  
  
 FRANCISCO FIGUEROA ILLANO  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS