

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 19-OP-2022

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTÍNEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2022

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de JULIO del 2022, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de julio del 2022



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO							ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO																	
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato											
																		SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION					
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																																		
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																																		
1	11 01 009 001 000 23400 11- 001-01 20 7	EDUCACION	Mantenimiento del Instituto Tecnico Departamental Espiritu del Siglo (ITDES)	Barrio Buenos Aires	Contribuir a mejorar la infraestructura educativa del municipio.	1. Fabricación y colocación de concreto de 4000PSI para sello de losa existente, espesor 7cm con micro fibra y adherente de concreto viejo con concreto nuevo en segunda planta, 45.92 m3.	Reparacion de losa de techo en modulo administrativo	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 176,975.22	100%	L 176,975.22	Fecha de Inicio: 05 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 25 de julio del 2022. Fecha de finalización real: 21 de julio del 2022.	X		X		X				X									
2	14 01 044 001 000 23400 15- 013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de Calles de Terraceria	Jazmines de Oriente	Mejorar las condiciones de la red vial de terraceria por comunidad en todo el municipio	- 54 horas de Buldócer Marca Caterpillar	Mejorar las condiciones de las calles de terraceria de la Comunidad Jazmines de Oriente	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 129,600.00	100%	L 129,600.00	Fecha de Inicio: 08 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 17 de julio del 2022. Fecha de finalización real: 13 de julio del 2022.	X		X		X				X									
3	14 01 054 001 000 23400 15- 013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de Calles de Terraceria	Rigores	Mejorar las condiciones de la red vial de terraceria por comunidad en todo el municipio	- 20 horas de motoniveladora precio por hora L. 2,000.00 - 30 viajes de Volqueta precio por viaje L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terraceria de la Comunidad Rigores.	N/A	N/A	Daniel RosalesTorres	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de Inicio: 14 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 23 de julio del 2022. Fecha de finalización real: 19 de julio del 2022.	X		X		X				X									
4	14 01 004 000 001 47210 15- 013-0120	RED VIAL	Construccion de caja puente	Entre Guadalupe Carney y 20 de agosto	Mejorar las condiciones de la circulación vehicular y peatonal entre las comunidades de Guadalupe Carney y 20 de agosto.	1. Trazado y marcado 2. Excavaciones para cimientos 3. Mampostería sub estructura 4. Vigas de concreto de 25x25 con 6 var #4 y var #2 @20cm 5. Losa de concreto reforzada e=15cm vanilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 6. Barandales de concreto 20x20, var de 1/2 long y anillo de 1/4 a cada 20cm 7. Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construccion de caja puente de 4.00m x 3.00 m	Excavacion para cimientos en lecho de rio	N/A	Jose Manuel Rodriguez	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 108,000.00	60%	L 180,000.00	Fecha de Inicio: 22 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 04 de agosto del 2022.	X		X		X				X									
5	14 01 046 001 000 23400 15- 013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de Calles de Terraceria	Agua Amarilla hacia Chapagua	Mejorar las condiciones de la red vial de terraceria por comunidad	- 46 horas de motoniveladora precio por hora L. 2,000.00 - 79 viajes de Volqueta precio por viaje L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terraceria entre las comunidades de Agua Amarilla hasta Chapagua	N/A	N/A	Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Fecha de Inicio: 20 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 29 de julio del 2022. Fecha de finalización real: 20 de julio del 2022.	X		X		X				X									
6	14 01 092 001 000 23400 11- 001-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de Calles de Terraceria	Comunidad 06 de enero	Mejorar las condiciones de la red vial de terraceria por comunidad	- 13 horas de motoniveladora precio por hora L. 2,000.00 - 27 viajes de Volqueta precio por viaje L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terraceria de la Comunidad 06 de enero	N/A	N/A	Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 72,000.00	90%	L 80,000.00	Fecha de Inicio: 28 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 06 de agosto del 2022.	X		X		X				X									
7	14 01 016 001 000 23400 11- 013-01 20 4	SANEAMIENTO	Mantenimiento del Relleno Sanitario	Aldaa Tumbador	Cubrir la basura acumulada para hacer espacio para mas basura.	- 106 horas de buldócer precio por hora L. 2,400.00 10 viajes de Volqueta precio por viaje L. 2,000.00	Mantenimiento del Relleno Sanitario o botadero a cielo abierto.	Lixiviados filtrados al manto freatico	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 253,600.48	92%	L 274,400.00	Fecha de Inicio: 21 de julio del 2022 Fecha de finalización estimada: 04 de agosto del 2022.	X		X		X				X									

[illegible]