



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2022

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Mantenimiento y reparacion de alcantarillado Sanitario	San Nicolás Copán	Mantenimiento y Reparacion de Laguna y filtros de oxidacion de aguas negras	Ampliacion del servicio de aguas negras B° San Nicolas	Vecinos de B° san Nicolas y B° Progreso San Nicolas Copán	Obras Publicas y Servicios Publicos	Fondos propios	150,000.00	15/11/2021	Se contrato mano de obra para la construccion de cajas de registro de aguas ngras para nuevos pegues de servicio	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Servicios Publicos	Mantenimiento y reparacion de tubería de agua Potable	San Nicolas copán	Reparacion de tuberías dañadas	el proyecto consiste en cambiar tubería dañada por causas de aguas lluvias y por estar al descubierto, tambien en coneccion de nuevos pegues	Casco urbano SNC	Fontanero Municipal	Transferencia	400,000.00	15/11/2021	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tubería de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tubería,	No Definido	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de viviendas Dignas con apoyo de brigada Bautista	San Nicolas copán	Reducir la pobreza apoyando con una vivienda por familia	Construccion e vivienda 6x6 Sr Andres Vasquez Se contrato mano de obra calificada para la construccion de 1 vivienda en casco urbano B San Francisco,	Casco urbano SNC	Obras publicas	Donacion / Fondos Propios	350,000.00	15/11/2021	Se está trabajando en la etapa de cimentación de la vivienda, se está haciendo la excavación para el muro de mampostería cimentado o arranque se está trabajando en solera de humedad	No Definido	N/D	todo avaza según lo previsto y hay un avance del 25%	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de viviendas Dignas con apoyo de brigada Bautista	San Nicolas copán	Reducir la pobreza apoyando con una vivienda por familia	Construccion e vivienda 6x6 Sra. Julia Santos Se contrato mano de obra calificada para la construccion de 1 vivienda en casco urbano B San Francisco,	Casco urbano SNC	Obras publicas	Donacion / Fondos Propios	350,000.00	15/11/2021	Se está trabajando en la etapa de cimentación de la vivienda, se está haciendo la excavación para el muro de mampostería cimentado o arranque.	No Definido	N/D	Todo avaza según lo previsto y hay un avance del 15%	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de viviendas Dignas con apoyo de brigada Bautista	San Nicolas copán	Reducir la pobreza apoyando con una vivienda por familia	Construccion e vivienda 6x6 Sr David Pineda Madrid Se contrato mano de obra calificada para la construccion de 1 vivienda en casco urbano B San José	Casco urbano SNC	Obras publicas	Donacion / Fondos Propios	350,000.00	15/11/2021	El muro de mampostería de la cimentación se encuentra terminado armado de hierro solera de humedad y las paredes están niveladas de 9 hiladas	No Definido	N/D	Todo avaza según lo previsto y hay un avance del 75%	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de viviendas Dignas con apoyo de brigada Bautista	San Nicolas copán	Reducir la pobreza apoyando con una vivienda por familia	Construccion e voivienda 6x6 Sra. Nicolasa Madrid Portillo Se contrato mano de obra calificada para la construccion de 1 vivienda en casco urbano B San José	Casco urbano SNC	Obras publicas	Donacion / Fondos Propios	350,000.00	15/11/2021	Se está trabajando en la etapa de cimentación de la vivienda, se está haciendo la excavación para el muro de mampostería cimentado o arranque, se está trabajando en solera de humedad	No Definido	N/D	Todo avaza según lo previsto y hay un avance del 25%	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Construccion de viviendas Dignas con apoyo de brigada Bautista	San Nicolas copán	Reducir la pobreza apoyando con una vivienda por familia	Construccion e voivienda 6x6 Dunia Venegas Se contrato mano de obra calificada para la construccion de 1 vivienda en casco urbano B San Sebastián	Casco urbano SNC	Obras publicas	Donacion / Fondos Propios	350,000.00	15/11/2021	El muro de mampostería de la cimentación se encuentra terminado armado de hierro solera de humedad y las paredes están niveladas de 5 hiladas	No Definido	N/D	Todo avaza según lo previsto y hay un avance del 40%	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Reposicion de Jardin de niños Policarpo Paz Garcia	Bº El Progreso SNC	Mejores instalaciones adecuadas para un Centro Educativo de Prebasica	Construccion de dos aulas modulos sanitarios y bodega	Alumnos y maestros del centro educativo	Obras Publicas	Fondos propios	1,080,000.00	15/11/2021	Construccion de dos aulas de 7x8 con baños de 1.40 x 1.50 y una bodega de 4x4 mt, ya el proyecto se encuentra en su fase final donde realizaremos un adendum al proyecto con donacion de Hermandad de Honduras, construiremos area de juegos y jardineria tambien se le pondra cielo falso de pvc a las dos aulas	No Definido	N/D	En proceso	N/A	N/A	N/A


Bach. Marco Vinicio Aguilar V.
 Unidad Técnica de gestión Municipal