



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub Sector.**

Sector: Educación

Sub Sector: Construcción

- **Nombre del Proyecto.**

Elaboración de Puerta y Balcones del Centro Educativo Jardín de Niños Futuros del Mañana de la Comunidad del Tololar Aldea Santa Cruz.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad El Tololar Aldea Santa Cruz, Municipio de Orocuina

- **Propósito.**

Mejorar las condiciones de seguridad en el sector educativo para crear espacios propicios en los procesos de formación de los estudiantes, y salvaguardar los materiales didácticos, mobiliario y equipo en los centros educativos

Objetivo

Construcción de puertas y balcones con la perspectiva de generar seguridad en el centro educativo futuros del mañana de la comunidad del tololar aldea Santa Cruz.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en la Construcción de 3 puertas y cinco balcones en el centro educativo Niños del Futuro de la comunidad del Tololar de la aldea de la Santa Cruz, en la Actualidad atiende 16 niñas 23 niños, en este centro educativo trabaja un personal muy dedicado y siempre están gestionando para mejorar las condiciones del mismo, esto lo hacen en coordinación con la sociedad de madres y padres de familia, con quienes mantienen una relación y comunicación muy aceptable. En la actualidad el Centro Básico está bastante adaptado, esto en relación a las paredes y pisos de las aulas; sin embargo, la debilidad se encuentra en el deterioro de puerta y balcones generando inseguridad tanto de mobiliario y materiales didácticos.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de la seguridad en el sector Educativo

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Roberto Antonio Ordoñez Betancourth

Números telefónicos: 9606-8401

Correo electrónico: robertordonez1876@gmail.com

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 24,310.00

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

07 de marzo del 2022

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato.

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 24,310.00

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

14 de junio del 2022

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado.


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de marzo del 2022


Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)





Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de febrero del año 2022 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecuta el proyecto ***“Elaboración de Puerta y Balcones del Centro Educativo Jardín de Niños Futuros del Mañana de la Comunidad del Tololar Aldea Santa Cruz”*** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 28 días del febrero del 2022.

Tania Sánchez

Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector, Sub Sector.**

Sector: Educación

Sub Sector: Construcción

- **Nombre del Proyecto.**

Mejoramiento del Techo de la Escuela Dionisio de Herrera de la Comunidad del Moray Aldea la Concepción.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad del Moray Aldea de la Concepción, Municipio de Orocuina

- **Propósito.**

Generar las condiciones pedagógicamente favorables a los niños y niñas con la perspectiva de ofrecer una educación de calidad que permitan desarrollar las competencias oportunas en su formación básica.

- **Objetivo**

Construcción del techo de la escuela Dionisio de Herrera de la comunidad del Moray con la perspectiva de generar el espacio pedagógico oportuno.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en el mejoramiento del techo del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad del Moray de la aldea de la Concepción, en la actualidad atiende 6 niñas 11 niñas, en este centro educativo trabaja un personal muy dedicado y siempre están gestionando para mejorar las condiciones del mismo, esto lo hacen en coordinación con la sociedad de madres y padres de familia, con quienes mantienen una relación y comunicación muy aceptable. En la actualidad el Centro Básico está bastante adaptado, esto en relación a las paredes y pisos de las aulas; sin embargo, la debilidad se encuentra en que el techo del edificio se encuentra en muy mal estado y esto ocasiona una inseguridad permanente. El problema es que se vuelve incontrolable la cantidad de goteras en tiempo de lluvias, esto ocasiona el que se dañen todos los materiales que en las aulas se utilizan.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de Espacios Pedagógicos en el sector Educativo

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los

pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: José Benjamín Soriano Álvarez

Números telefónicos: 9858-4448

Correo electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 4,000.00

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

07 de marzo del 2022

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el convenio.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 4,000.00

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

25 de mayo del 2022

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto se ejecutó conforme a lo planificado.


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de marzo del 2022



Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)





Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de febrero del año 2022 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecuta el proyecto **"Mejoramiento del Techo de la Escuela Dionisio de Herrera de la Comunidad del Moray Aldea la Concepción"** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 28 días del febrero del 2022.

Tania Sánchez

Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)

