



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO 2022

| No. | Encargado Ejecución Del Proyecto | Sector Sub Sector | Nombre Del Proyecto | Ubicación Del Proyecto | Propósito | Descripción Del Proyecto | Alcance Del Proyecto | Impacto Ambiental | Impacto En El Terreno Y Asentamientos | Fuentes De Financiamientos | Presupuesto Del Proyecto | Fecha De Aprobación Del Presupuesto Del Proyecto | Estado Del Proyecto Actual | Costo De Finalización Proyectado | Fecha De Finalización Proyectada | Relación De Lo Planificado Con Los Productos Entregados (Trimestral) | Variación En El Costo Total, Del Proyecto | Razones De Los Cambios Antes Mencionados |
|-----|----------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|--------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|
| 01 | Lcda. Sandra Pinto. PROCONSA | Infraestructura | Construcción de Pavimento Hidráulico Y Alcantarillado para aguas Fluviales | B ^a Las Delicias Lepaera Lempira | Mejoras las vías de acceso vehicular y peatonal de las comunidades y el casco urbano de Lepaera. | El proyecto consiste en la construcción de pavimento Hidráulico y Alcantarillado para aguas lluvias, en el cual se harán una serie de cajas registradoras y colocación de alcantarillas, un muro de contención de para poder reforzar un extremo de la calle donde se desviara una parte de aguas lluvias. | En su primera fase se cubrirán 2145.00 M2 de pavimentación comenzando desde el cruce de la calle al policlinico hasta el desvío del caserío la venadera. | La construcción del pavimento viene a solventar el problema de aguas fluviales que deterioran el mantenimiento de las calles, en segundo lugar la contaminación por aguas estancadas y desechos sólidos. | La construcción se está realizando con los permisos correspondientes, tanto por la Municipalidad como por parte de cada vecino que está a bordo de las calles y personas que tiene tubería de agua potable, aguas negras y demás por en medio de las calles. | Fondos Municipales | Lps. 2,975,000.00 | Agosto 2022 | 12% ejecutado | Lps. 2,975,000.00 | Octubre 2022 | El proyecto ha sido ejecutado de acuerdo a planificado. El avance ha sido significativo. | No ha habido variaciones en el costo hasta el momento. | Ninguno |
| 02 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Agua y Saneamiento | Construcción del proyecto de agua | Comunidad de Consolación, Lepaera Lempira. | Dotar de un sistema de abastecimiento de agua potable a la comunidad de Consolación. | El proyecto consiste en culminar la construcción de un tanque, que le falta un 10%. Construir la cerca perimetral donde se encuentran los paneles solares, repello del primer tanque y construcción del segundo, más la cerca perimetral. | El proyecto beneficiara a un total de 110 familias. El proyecto ya se está ejecutando, se ha terminado el 10% de lo que faltaba del tanque de almacenamiento, fundición para cerca perimetral, y construcción para el tanque de distribución. | Desarrollar un medio de bienestar para la sociedad y lograr disminuir diversos problemas de salud como la diarrea, la ascariasis, la esquistosomiasis, el proyecto estará dándole una oportunidad de vida más saludable | No ha sufrido ningún impacto ya que se arregla, con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos | Fondos Municipales _Grupo Unión De Amor. _Visión Mundial Honduras | Lps 4,653,401.50 | Abril, 2022 | En proceso el 44.5% | El proyecto no ha sido finalizado, costo total es de 4,653,401.50, pero solo se ha ejecutado el 55.50% | Sept. 2022 | El proyecto ha tenido avance significativo el segundo tanque ya está casi por culminarse, se está trabajando el repello del primer y haciéndole una cera y cajas de válvulas. | No hay variaciones hasta el momento | Ninguna |
| 03 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura/Educación | Mejoras y Adiciones a la Escuela Lucio Argueta | Comunidad de Tejas Rinconada | Mejoras las condiciones de infraestructura ya que el techo y la pintura ha estado en mal estado. | Construcción del techo a base de una estructura metálica y cambio de pintura de la escuela. | El proyecto beneficiará a 40 niños y 1 docente en la comunidad. | El ambiente físico, influye mucho en el aprendizaje de los y la estudiantes por lo tanto proporcionarles un ambiente agradable, estimula el aprendizaje. | El terreno donde se encuentra la escuela tiene escritura a nombre de la secretaria de educación, por lo tanto no perjudica a terceros. | _Fondos Municipales | Lps. 30,000.000 | Agosto 2022 | En proceso el 15% | El proyecto no ha sido finalizado aún falta pintar la escuela. | Septiembre 2022 | El proyecto está siendo ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No ha habido variaciones en los costos | Ninguna |





REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--|-----------------|--|--|---------|
| 04 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura Educación | Construcción y colocación de Ventanales en el Kinder Marina Lara Paniagua | Comunidad de Arenales Lepaera Lempira | Construcción de Ventanales de estructura metálica, los mismos serán colocados para dar seguridad. | Las construcciones de dichos ventanales son a beneficio del kinder de María Lara Paniagua, para poder darle seguridad a todos los materiales pedagógicos y el mobiliario que ahí se encuentra ya que, al no estar, han entrado a las instalaciones y han robado ciertos artículos. | Tiene un avance significativo, los mismos serán colocados en la presente semana. | No genera daños ni perjuicios al medio ambiente ya que la persona a cargo de dicha elaboración cuenta con todos los permisos adecuados para el uso de aerosoles. | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados. | Fondos Municipales | Lps 50,500.00 | Agosto 2022 | En proceso el 30% | El proyecto aún no ha sido finalizado falta la colocación. | Septiembre 2022 | El proyecto está siendo ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No ha habido variaciones en los costos | Ninguna |
| 05 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura Educación | Construcción y colocación de un portón, escuela Marcos A Gosselin. | B° Las Delicias, Lepaera Lempira | Construcción de un portón de estructura metálica, el mismo será colocado para dar seguridad a la Institución. | Las construcciones de dicho portón son a beneficio de la escuela PROHECO, Marcos A Gosselin, para poder darle seguridad a todos los materiales pedagógicos y el mobiliario, pues el actual estaba en mal estado permitiendo el fácil acceso a la Institución. | El proyecto avanzó rápidamente, teniendo avances significativos. | No genera daños ni perjuicios al medio ambiente ya que la persona a cargo de dicha elaboración cuenta con todos los permisos adecuados para el uso de aerosoles. | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados. | Fondos Municipales | Lps. 22,000.00 | Agosto 2022 | 100.00% | El proyecto ya ha sido finalizado | Agosto 2022 | El proyecto está siendo ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hubieron variaciones en los costos | Ninguna |
| 06 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto y Bayron Gómez | Infraestructura, Educación. | Construcción de cocina, bodega, salón y baños en la Escuela Cristóbal Olid | Comunidad de Gualan Lepaera Lempira. | Proporcionarle a los voluntarios de salud, personal docente y población infantil un lugar adecuado para el almacenamiento de meriendas, y un espacio con condiciones óptimas para poder realizar prácticas y atención de AIN-C | Dicho proyecto viene a beneficiar a población infantil de 0 a 2 años atendidos con la estrategia de AIN-C, personal docente y la comunidad en general, la misma construcción contara con un módulo de baños, cocina, bodega y salón. | El proyecto ya se inicio tiene cierto avance, como ser la construcción del plantel y entrega de materiales para poder arrancar con la fundición de arranques. | Con la construcción de los baños viene a solventar el problema de heces fecales al aire libre por parte de los niños ya que no se cuenta con un módulo en buenas condiciones los niños van al aire libre. | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados. | Fondos Municipales | L. 340,974.00 | Agosto 2022 | 95% en proceso. | El proyecto aún no ha sido finalizado. | Noviembre 2022 | El proyecto está siendo ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |
| 07 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura, Mejoramiento de Vivienda | Mejoras y Adiciones a seis viviendas del Municipio. | Comunidad de: Cementera, Chagüite, La Estancia y El Carmen. | Brindarle a las seis familias material para la construcción de techos para sus casas, ya que son personas de escasos recursos económicos. | El proyecto está beneficiando a 6 familias de diferentes comunidades del Municipio de Lepaera, mediante la dotación de materiales para techos de estructura Metálica. | Cada familia ya recibida el material, el proyecto ya se ha ejecutado. | No Genera Ningún impacto en el medio ambiente | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados. | Fondos Municipales | Lps. 28,871.00 | Agosto 2022 | 100.00% ejecutado | El proyecto ya fue finalizado | Agosto 2022 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |
| 08 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura, Educación. | Construcción de Cerca Perimetral en el C.E.B Félix Reyes Paz | Comunidad de Mercedes Pecanera. | Darle al C.E.B seguridad para un mejor cuidado de la Infraestructura, por los descuidos de animales que | El proyecto está beneficiando a 80 alumnos y 4 docentes de Mercedes del Municipio de Lepaera, mediante la dotación de materiales para la | El proyecto tiene una cobertura de todo el centro educativo. | No tiene ningún impacto en el medio ambiente. | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados | Fondos Municipales | Lps. 16,675.00 | Agosto 2022 | 100.00% ejecutado | El proyecto ya fue finalizado | Agosto 2022 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |





REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--|--|---------|
| | | | | | perjudican la institución, así como también a los estudiantes mientras reciben sus clases y hacen actividades de recreación. | construcción de la cerca perimetral con alambre ción. | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura, Educación. | Mejoras al Edificio del C.E.B La Independenci | Comunidad del Manzano Lepaera Lempira | Darle al C.E.B una mejor presentación y un aspecto agradable para los y las estudiantes | El proyecto consiste en pintar todo el edificio de la institución. | El proyecto tiene una cobertura de todo el centro educativo. | No tiene ningún impacto en el medio ambiente | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados | Fondos Municipales | Lps. 10,300.00 | Agosto 2022 | 100.00% ejecutado | El proyecto ya fue finalizado | Agosto 2022 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |
| 10 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Infraestructura, Educación. | Mejoras al mobiliario del C.E.B José Cecilio del Valle | Comunidad de La Libertad Lepaera Lempira | Una mejor vistosidad al mobiliario de la sección de tercer grado | El proyecto consiste en la compra de materiales para la reparación de 28 pupitres de madera, los cuales serán lijados y pintados. Para esta actividad se están solicitados 3 galones de pintura para madera color amarillo o azul 3 galones de anticorrosivo color negro 2 galones de tinner. | El proyecto tiene una cobertura de 28 beneficiarios. | No tiene ningún impacto en el medio ambiente | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados | Fondos Municipales | Lps.9,000.00 | Agosto 2022 | 100.00% ejecutado | El proyecto ya fue finalizado | Agosto 2022 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |
| 11 | Lcda. Sandra Yamileth Pinto | Mantenimiento vial | Mantenimiento a las calles del Municipio de Lepaera | Comunidades de: Las Lagunas de pajapas, Pajapas, Santa Rita, Pinos Caídos, Consolación, Las Guayabas, El Algodonal, Plan de la Púa, El Rodeo y Tejeras Rinconada. | Mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de la zona, elevar el nivel productivo, tener mejor acceso y seguridad vial. | El proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento de las calles mediante el patrullo y balastro de las mismas. | El proyecto hasta el momento ha estado en 20 comunidades entre el mes de Julio 9 y agosto 11 | No tiene ningún impacto en el medio ambiente | No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados | Fondos Municipales | Lps.368,995.00 | Noviembre 2022 | 45% en proceso. | Lps.368,995.00 | Noviembre 2022 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |
| 12 | Lcda. Sandra Pinto y Oscar Yubany | Infraestructura /social | Mejoras y Adiciones a la Posta Policial | La Estancia Lepaera, Lempira | Mejoras las condiciones físicas de la posta Municipal a fin de darle una mejor imagen a la comunidad y al municipio. | El proyecto consiste en la construcción del piso, pintado de interiores y exteriores, colocación de baños, puertas y ventanas de base metálica. | El proyecto beneficiara a toda la población del Municipio, así como también las personas que salen y entran de otros municipios y departamentos | No ocasiona ningún daño medio ambiental, en cambio genera un cambio de impacto para la comunidad y las personas que ahí se quedan para | No hay terrenos afectados, las construcción se hizo con los debidos procedimientos legales y permiso de vecinos. | Fondos Municipales | Lps. 100,000.00 | Junio, 2022 | 100% ejecutado | Lps. 91,609.00 | Agosto 2022 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo planificado. | No hay variaciones en los costos, hasta el momento | Ninguna |





REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|---|---------|
| 13 | Lcda. Sandra Pinto y Oscar Yubany | Infraestructura/Educación | Mejoras y adiciones a la escuela Manuel Hidalgo | Comunidad de la Estancia Lepaera Lempira | Realizarle mejoras al centro educativo Manuel Hidalgo, ya que una de las aulas no estaba siendo utilizada debido a la decadencia en la que se encontraba | El proyecto consiste en la construcción del piso, colocación de dos puertas de base metálica, ventanales y pintura de exteriores e interiores | El proyecto estará beneficiando a los niños de primer grado siendo un total de 40 niños | hacer guardia, o cuando se realizan operativos. No genera ningún impacto negativo con el medio ambiente | Las mejoras y adiciones se harán con los permisos correspondientes tanto del personal docente, como municipales. | Fondos Municipales | Lps. 100,000.00 | Julio 2022 | 100% ejecutado | Lps. 43,500.00 | Agosto 2022 | El proyecto, ha tenido avances en cuanto a la ejecución, ya se ha construido piso, se están diseñando las puertas y ventanales hasta la fecha. | De momento no hay variaciones en el presupuesto, aún no se han efectuado algunos pagos como de mano de obra, pero no se excede del presupuesto asignado | Ninguna |
|----|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|---|---------|



Jefe de la Unidad Técnica Municipal
Sandra Yamileth Pinto Cortes