

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE JULIO 2022	EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	87,738.01	2,157.80	65%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	6,050.00	2,900.00	9%
3	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	443,579.79	156,042.50	60%
4	461-100	MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA ZARABANDA Y EL CHIMBO	323,511.70	38,878.71	91%
5	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	189,710.92	6,379.50	20%
6	464-17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POBLE MONTAÑITA EL EDEN	66,571.00	5,657.00	8%
7	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	615,482.25	105,275.81	96%

SANTA LUCIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022



 FRANCISCO ENRIQUE GALIAS
 SUPERVISOR DE PROYECTOS