



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROEL.PINEDA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM                                   |                                                                                                           | EN EL EJERCICIO |             |              |                        |                        |              |            | EN EL PERIODO |      | ACUMULADO    |         |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------|--------------|---------|--|
|                                        |                                                                                                           | Asignado        | Disminución | Ampliación   | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente      | Devengado  | Pagado        |      |              |         |  |
| 007                                    | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO                                                          | 4,071,432.00    | 0.00        | 1,017,858.00 | 0.00                   | 0.00                   | 5,089,290.00 | 540,500.00 | 540,500.00    | 0.00 | 1,017,858.00 | 10.62 % |  |
| 11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4 | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO                                                           | 4,071,432.00    | 0.00        | 30,068.62    | 0.00                   | 0.00                   | 4,101,500.62 | 540,500.00 | 540,500.00    | 0.00 | 30,068.62    | 13.18 % |  |
| 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4 | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO                                                           | 0.00            | 0.00        | 987,789.38   | 0.00                   | 0.00                   | 987,789.38   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 987,789.38   | 0.00 %  |  |
| 011                                    | PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO                                          | 1,100,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 1,100,000.00 | 26,700.00  | 26,700.00     | 0.00 | 0.00         | 2.43 %  |  |
| 11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO                                                    | 800,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 800,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO                                                    | 300,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 300,000.00   | 26,700.00  | 26,700.00     | 0.00 | 0.00         | 8.90 %  |  |
| 012                                    | PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                                           | 1,130,372.98    | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 1,130,372.98 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                                                      | 800,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 800,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                                                      | 330,372.98      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 330,372.98   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 019                                    | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO                                                       | 1,500,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 1,500,000.00 | 201,909.00 | 201,909.00    | 0.00 | 0.00         | 13.46 % |  |
| 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO                                                       | 1,500,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 1,500,000.00 | 201,909.00 | 201,909.00    | 0.00 | 0.00         | 13.46 % |  |
| 020                                    | MANTENIMIENTO DE PARQUES                                                                                  | 1,000,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 1,000,000.00 | 8,460.00   | 8,460.00      | 0.00 | 0.00         | 0.85 %  |  |
| 14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE PARQUES                                                                                  | 1,000,000.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 1,000,000.00 | 8,460.00   | 8,460.00      | 0.00 | 0.00         | 0.85 %  |  |
| 024                                    | MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL                                                                     | 150,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 150,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 | MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL                                                                     | 150,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 150,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 025                                    | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES                         | 100,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.                        | 100,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 026                                    | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE                                                  | 500,000.00      | 0.00        | 86,600.00    | 130,169.53             | 0.00                   | 716,769.53   | 500,000.00 | 500,000.00    | 0.00 | 0.00         | 69.76 % |  |
| 13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE                                                  | 310,372.98      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 310,372.98   | 223,772.98 | 223,772.98    | 0.00 | 0.00         | 72.10 % |  |
| 13 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE                                                  | 189,627.02      | 0.00        | 86,600.00    | 130,169.53             | 0.00                   | 406,396.55   | 276,227.02 | 276,227.02    | 0.00 | 0.00         | 67.97 % |  |
| 027                                    | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO -RODEITO                                           | 100,000.00      | 0.00        | 0.00         | 180,000.00             | 0.00                   | 280,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 13 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO                                           | 100,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 13 03 003 001 000 47120 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO                                           | 0.00            | 0.00        | 0.00         | 180,000.00             | 0.00                   | 180,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 028                                    | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN                                                              | 100,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 13 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN                                                              | 100,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00 %  |  |
| 029                                    | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS | 350,000.00      | 0.00        | 125,600.00   | 135,000.00             | 0.00                   | 610,600.00   | 25,864.00  | 25,864.00     | 0.00 | 0.00         | 4.24 %  |  |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROEL.PINEDA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM                                   |                                                                                                           | EN EL EJERCICIO   |             |                     |                        |                        | EN EL PERIODO       |             | ACUMULADO   |             |             |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                        |                                                                                                           | Asignado          | Disminución | Ampliación          | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado   | Pagado      |             |             |               |
| 13 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS | 150,000.00        | 0.00        | 65,785.79           | 135,000.00             | 0.00                   | 350,785.79          | 25,864.00   | 25,864.00   | 0.00        | 0.00        | 7.37 %        |
| 13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS | 200,000.00        | 0.00        | 59,814.21           | 0.00                   | 0.00                   | 259,814.21          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>030</b>                             | MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES                                                | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>180,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>330,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 13 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES                                                | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 180,000.00             | 0.00                   | 180,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| 13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES                                                | 150,000.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 150,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>031</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA                                           | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>130,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>230,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 13 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA                                           | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 130,000.00             | 0.00                   | 130,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| 13 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA                                           | 100,000.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>034</b>                             | COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,500,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>1,500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 14 07 002 000 001 41130 11-011-04 20 4 | COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE                        | 0.00              | 0.00        | 1,500,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 1,500,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| 14 07 002 000 001 41130 15-013-01 20 4 | COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE                        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | NA            |
| <b>040</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.                               | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>248,800.00</b>   | <b>150,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>498,800.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 13 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.                               | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 150,000.00             | 0.00                   | 150,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| 13 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.                               | 100,000.00        | 0.00        | 248,800.00          | 0.00                   | 0.00                   | 348,800.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>041</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE                                                                 | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 13 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE                                                                 | 100,000.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>042</b>                             | CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPÓN                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>714.62</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>714.62</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 11 01 017 000 001 47110 22-133-01 20 7 | MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON                                        | 0.00              | 0.00        | 714.62              | 0.00                   | 0.00                   | 714.62              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>043</b>                             | MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL                                                                            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 14 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL                                                                         | 100,000.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>048</b>                             | CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>6,742.52</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>6,742.52</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |
| 11 01 016 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE                                                            | 0.00              | 0.00        | 6,742.52            | 0.00                   | 0.00                   | 6,742.52            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00 %        |
| <b>049</b>                             | CONSTRUCCION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE                                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>187,118.70</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>187,118.70</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b> |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROEL.PINEDA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM                                   | EN EL EJERCICIO                                                                                                                   |                     |             |                        |                        |                  | EN EL PERIODO       |                   | ACUMULADO         |             |             |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                        | Asignado                                                                                                                          | Disminución         | Ampliación  | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente          | Devengado           | Pagado            |                   |             |             |                |
| 11 01 010 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE                                                                                       | 0.00                | 0.00        | 187,118.70             | 0.00                   | 0.00             | 187,118.70          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>050</b>                             | REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>10,922.15</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>10,922.15</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 011 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUES BOBADILLA OJO DE GUA QUELACASQUE                                                           | 0.00                | 0.00        | 10,922.15              | 0.00                   | 0.00             | 10,922.15           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>051</b>                             | KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE                                                                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>79,992.21</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>79,992.21</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 012 000 001 47110 11-011-03 20 7 | KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE                                                                                        | 0.00                | 0.00        | 79,992.21              | 0.00                   | 0.00             | 79,992.21           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>052</b>                             | JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE                                                                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>4,719.50</b>        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>4,719.50</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 013 000 001 47110 11-011-03 20 7 | JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE                                                                                                 | 0.00                | 0.00        | 4,719.50               | 0.00                   | 0.00             | 4,719.50            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>053</b>                             | AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE                                                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>8,843.25</b>        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>8,843.25</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 014 000 001 47110 11-011-03 20 7 | AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE                                                                                              | 0.00                | 0.00        | 8,843.25               | 0.00                   | 0.00             | 8,843.25            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>054</b>                             | CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE                                                                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,275.71</b>        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>3,275.71</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 015 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE                                                                                         | 0.00                | 0.00        | 3,275.71               | 0.00                   | 0.00             | 3,275.71            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>089</b>                             | CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZAPOTAL                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>778,740.27</b>      | <b>0.00</b>      | <b>778,740.27</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 08 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 | AMPLIACION DE SISTEMA DE RED ELECTRIC DEL ZAPOTAL                                                                                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                   | 778,740.27             | 0.00             | 778,740.27          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>094</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA . | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>444,830.47</b>      | <b>0.00</b>      | <b>844,830.47</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA.  | 150,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00             | 150,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 13 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA.  | 250,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 444,830.47             | 0.00             | 694,830.47          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>100</b>                             | MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                                                | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                                            | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00             | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>101</b>                             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                               | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>150,000.00</b>   | <b>64,850.00</b>  | <b>64,850.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>43.23 %</b> |
| 14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                               | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 50,000.00              | 0.00             | 150,000.00          | 64,850.00         | 64,850.00         | 0.00        | 0.00        | 43.23 %        |
| <b>102</b>                             | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL                                                                                                | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>200,000.00</b>   | <b>197,630.33</b> | <b>197,630.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>98.82 %</b> |
| 14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL                                                                                                | 200,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00             | 200,000.00          | 197,630.33        | 197,630.33        | 0.00        | 0.00        | 98.82 %        |
| <b>103</b>                             | MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES                                                                                                 | <b>1,649,063.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>1,649,063.92</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES                                                                                                    | 49,063.92           | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00             | 49,063.92           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES                                                                                                    | 1,600,000.00        | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00             | 1,600,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>107</b>                             | CONSTRUCCION DE PERIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>168.77</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>168.77</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 008 000 001 47210 11-011-04 20 5 | PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO                                                                                           | 0.00                | 0.00        | 168.77                 | 0.00                   | 0.00             | 168.77              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>133</b>                             | MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL                                                                                     | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>NeuN</b>    |
| 14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL                                                                                     | 50,000.00           | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | NA             |
| <b>154</b>                             | CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA                                                                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>18,000.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>18,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROEL.PINEDA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM                                   |                                                                                                                                   | EN EL EJERCICIO   |             |                  |                        |                        |                   | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |             |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                        |                                                                                                                                   | Asignado          | Disminución | Ampliación       | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente           | Devengado         | Pagado            |             |             |                 |
| 11 01 019 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CA?ADA                                                                         | 0.00              | 0.00        | 18,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 18,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>156</b>                             | CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL                                                                      | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL                                                                      | 100,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>157</b>                             | CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE                                                                                       | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAYLE                                                                                       | 100,000.00        | 0.00        | 50,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 150,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>176</b>                             | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA                                                                 | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 14 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 4 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA                                                              | 100,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>178</b>                             | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)                                                                     | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 1 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)                                                                    | 200,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 200,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>185</b>                             | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA) | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>175,413.25</b>      | <b>224,586.75</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA) | 400,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 175,413.25             | 224,586.75        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>193</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECEER DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN                                         | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECEER DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN                                         | 120,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 120,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>196</b>                             | PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA                                                                                   | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA                                                                               | 100,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>197</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.                                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 018 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL                                                               | 0.00              | 0.00        | 20,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>206</b>                             | CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE                                                                                       | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE                                                                                       | 200,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 200,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>217</b>                             | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA                                                                                         | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>60,120.00</b>  | <b>60,120.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60.12 %</b>  |
| 11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA                                                                                         | 100,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 60,120.00         | 60,120.00         | 0.00        | 0.00        | 60.12 %         |
| <b>219</b>                             | MANTENIMIENTO ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL                                                                                            | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 14 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL                                                                                         | 50,000.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %          |
| <b>222</b>                             | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, COLONIA SAN CRISTOBAL                                                 | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00 %</b> |
| 11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL                                           | 100,000.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 100,000.00        | 100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 100.00 %        |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROEL.PINEDA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM                                                                                                                                        | EN EL EJERCICIO     |             |                     |                        |                        |                     | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                             | Asignado            | Disminución | Ampliación          | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado         | Pagado            |             |             |                |
| <b>225</b> CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA                                                                      | <b>80,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>80,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA                                          | 80,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 80,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>226</b> CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO                                                  | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>280,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO                                        | 200,000.00          | 0.00        | 80,000.00           | 0.00                   | 0.00                   | 280,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>242</b> CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KIENDER DE JACAN                                                                             | <b>130,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>160,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KIENDER DE JACAN                                                 | 130,000.00          | 0.00        | 30,000.00           | 0.00                   | 0.00                   | 160,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>243</b> CONSTRUCCION DE HUELLAS CACERIO LOS PORTALES SECTOR MEJOCOTE                                                                     | <b>76,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>76,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE HUELLAS CACERIO LOS PORTALES SECTOR MEJOCOTE                                         | 76,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 76,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>245</b> AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS                                                                                             | <b>659,810.11</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>659,810.11</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS                                                                 | 659,810.11          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 659,810.11          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>246</b> CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA                                                                       | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA                                           | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>247</b> "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "                                            | <b>300,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>144,830.47</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>444,830.47</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "                | 0.00                | 0.00        | 144,830.47          | 0.00                   | 0.00                   | 144,830.47          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE QUE CONDUCE DE INFOP AL RASTRO MUNICIPAL "                | 300,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 300,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>248</b> CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE IGLESIA CATOLICA AL COLEGIO DE ABOGADOS EN BELLA VISTA                              | <b>950,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>950,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE IGLESIA CATOLICA AL COLEGIO DE ABOGADOS EN BELLA VISTA  | 950,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 950,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>249</b> "BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "                                                                                      | <b>2,533,330.87</b> | <b>0.00</b> | <b>2,200,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>1,650,000.00</b>    | <b>3,083,330.87</b> | <b>450,000.00</b> | <b>450,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14.59 %</b> |
| 14 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 5 "BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "                                                          | 2,533,330.87        | 0.00        | 550,000.00          | 0.00                   | 1,650,000.00           | 1,433,330.87        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 14 04 003 000 001 47210 14-012-02 20 5 "BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO) "                                                          | 0.00                | 0.00        | 1,650,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 1,650,000.00        | 450,000.00        | 450,000.00        | 0.00        | 0.00        | 27.27 %        |
| <b>252</b> ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL                                                                                 | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL                                                     | 400,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 400,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>253</b> CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN BELLA VISTA GRACIAS LEMPIRA                                                                 | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>778,740.27</b>      | <b>221,259.73</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN BELLA VISTA GRACIAS LEMPIRA                                     | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 778,740.27             | 221,259.73          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>254</b> COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS. | <b>220,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>220,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROEL.PINEDA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM                                   | EN EL EJERCICIO                                                                                                                  |                     |             |                        |                        |                     |                     | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |             |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                        | Asignado                                                                                                                         | Disminución         | Ampliación  | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado           | Pagado            |                   |             |             |                |
| 14 07 001 000 001 41130 15-013-01 20 1 | COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS. | 220,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                | 220,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>255</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MIGUEL ANGEL FLORES DE VILLAMI                                                                           | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>287,266.58</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,287,266.58</b> | <b>901,086.60</b> | <b>901,086.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70.00 %</b> |
| 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA MIGUEL ANGEL FLORES DE VILLAMI                                                                           | 1,000,000.00        | 0.00        | 287,266.58             | 0.00                   | 0.00                | 1,287,266.58        | 901,086.60        | 901,086.60        | 0.00        | 0.00        | 70.00 %        |
| <b>260</b>                             | CONSTRUCCION DE CALLE MARIA LUISA MIRANDA, CALLE FRENTE DONDE DANIEL QUE CONECTA AL BOULEVARD                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>312,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>312,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE CALLE MARIA LUISA MIRANDA, CALLE FRENTE DONDE DANIEL QUE CONECTA AL BOULEVARD                                    | 0.00                | 0.00        | 312,000.00             | 0.00                   | 0.00                | 312,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>261</b>                             | CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DR.JUAN LINDO Y AVENIDA JOSE MARIA MEDINA                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>800,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>800,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DR.JUAN LINDO Y AVENIDA JOSE MARIA MEDINA                          | 0.00                | 0.00        | 800,000.00             | 0.00                   | 0.00                | 800,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>262</b>                             | CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN SEBASTIAN.                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>338,000.00</b>      | <b>175,413.25</b>      | <b>0.00</b>         | <b>513,413.25</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE CALLE IMELDA BAUTISTA ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y AVENIDA SAN SEBASTIAN.                                      | 0.00                | 0.00        | 338,000.00             | 175,413.25             | 0.00                | 513,413.25          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>263</b>                             | COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE                                                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>4,999,999.99</b>    | <b>0.00</b>            | <b>2,826,700.00</b> | <b>2,173,299.99</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 07 003 000 001 41130 11-001-01 20 1 | COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE                                                                  | 0.00                | 0.00        | 925,842.61             | 0.00                   | 0.00                | 925,842.61          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 14 07 003 000 001 41130 15-013-01 20 1 | COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BUSES CELAQUE                                                                  | 0.00                | 0.00        | 4,074,157.38           | 0.00                   | 2,826,700.00        | 1,247,457.38        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>264</b>                             | CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CARAL                                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 020 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CARAL                                                                                                 | 0.00                | 0.00        | 200,000.00             | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>265</b>                             | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR DE OJO DE AGUA QUELACASQUE A LA LAGUNITA GRACIAS                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>362,076.17</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>362,076.17</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA VEHICULAR DE OJO DE AGUA QUELACASQUE A LA LAGUNITA GRACIAS                                         | 0.00                | 0.00        | 362,076.17             | 0.00                   | 0.00                | 362,076.17          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>266</b>                             | CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ABAJO DE PLANTA POTABILIZADO DE AGUA EN VILLA VERDE                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>300,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>300,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ABAJO DE PLANTA POTABILIZADO DE AGUA EN VILLA VERDE                                  | 0.00                | 0.00        | 300,000.00             | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>267</b>                             | CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL MANGUITO                                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>300,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>300,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 3 | CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO EL MANGUITO                                                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                   | 300,000.00             | 0.00                | 300,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022  
Hora : 10:06 a.m.  
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

| BIPM   | EN EL EJERCICIO |             |               |                        |                        |               | EN EL PERIODO |              | ACUMULADO         |
|--------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
|        | Asignado        | Disminución | Ampliación    | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente       | Devengado     | Pagado       |                   |
| TOTAL: | 22,370,009.88   | 0.00        | 13,423,528.64 | 2,654,153.52           | 5,480,853.52           | 32,966,838.52 | 3,077,119.93  | 3,077,119.93 | 0.00 1,017,858.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
Fecha Final:  
Ejercicio:  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:  
0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dt5BBqOGFPKhsROU2/igO9a3d+KND01Tvj6fhCvN0H3jgFAReWtI2Qz7Yz/6gYrQjIjvKKA6TqS8EKt8owN1wRafsbv2y0hIJVGnWWKhIh83wxBVWpuAcMUHaQXIEA2r7ghSctz1vprICEfR2F0w8+2SJ+w8TbVpihEFO2tqAA07KFUHSYyIcb0aU2nOmVDy9w2M7fjZiLTTIGsx8qL  
T96+ojDMsd/+bok5c1IH5D5hm9RH/KQjx4wAETmn5kd90Ji942Xx+Lmkl8Jr3cLb9T44lkZi3FJjWW/UGIsh7OwwUNDGeOBIOStO/oH6OWHjMQbxG/5RksSVZZPQTtVkpWIA==