



Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector**

Construcción

- **Sub sector**

Productivo

- **Nombre del Proyecto**

Construcción de obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias y Sistemas Productivos en la Comunidad de Rodeíto del Municipio de Orocuina.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad de Rodeíto, Aldea Santa Lucia, del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, Honduras.

- **Propósito**

Construcción de tanque distribuidor de ferrocemento beneficiando a 13 beneficiarios directos, con la perspectiva de asegurar sus cosechas en tiempo de sequías prolongadas, debido a cambios climáticos bruscos que acontecen a nivel mundial, también que nuestro municipio geográficamente está ubicado en el corredor seco de nuestro territorio hondureño.

- **Objetivo**

Construcción de tanque distribuidor de ferrocemento para el almacenamiento de 100 M³ para beneficiar a 13 productores directos de la comunidad de Rodeíto, de la Aldea de Santa Lucia, Municipio de Orocuina.

- **Descripción del Proyecto**

Construcción de tanque distribuidor de ferrocemento para el almacenamiento de 100 M³ para beneficiar a 13 productores directos de agua con un diámetro de 8 mts, alto 2 metros antes de la tapadera (en forma de cúpula) de cemento y la cúpula de la tapadera de la distribuidora de 1.5 mts también se le instalarán tuberías para limpieza de la obra y salidas para sistemas productivos, y se dejará el espacio para la instalación de una tapadera de metal de 60x60 cm para el mantenimiento de la obra.

Para la construcción de la obra se utilizará Cemento, barrías, clavos, madera, tubos PVC de 3" y 1/2", arena de río, accesorios para la salida, malla gallina, malla electrosoldada, sellador azul, alambre de amarre, mazonite brasileño, Herramientas menores.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto)**

Construcción de tanque distribuidor de ferrocemento para almacenamiento de agua de lluvia, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria en la comunidad.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexos constancia facilitada por la coordinación Municipal Ambiental (UMA)

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generan modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre completo: Samuel Arturo Ordoñez Sánchez

Números telefónicos: 9345-1684

correo electrónico: N/T

- **Fuentes de Financiamiento.**

Programa de Gobernanza Hídrica Territorial Región 13 Golfo de Fonseca

- **Presupuesto del Proyecto.**

Gobernanza Hídrica (PGHTR13GF) L 92,480.00

Alcaldía Municipal: L206,500.00

Beneficiarios: L 33,500.00

Total: L 332,480.00

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

8 de diciembre del 2022

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato

- **Costo de Finalización (proyectado).**

Costo de Finalización (PGHTR13GF) L 112,758.00

Aporte de la alcaldía en especie L 206,500.00

Beneficiarios L 33,500.00

TOTAL L 352,758.00

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

11 de enero del 2023

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

La variación del costo total es de L 20,278.00


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto fue ejecutado conforme a los resultados esperados y en el tiempo previsto.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

La Variación del costo total del proyecto es consecuencia de la geográfica de desarrollo de la obra lo que permitió el aumento de materiales para la construcción de la obra, como también el alza de precio de materiales.

Orocuina, Choluteca, 31 de diciembre del 2022


Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)






Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Orocuina Departamento de Choluteca, hace constar que durante el mes de diciembre del año 2022 se presentó a realizar inspección de campo en terreno donde se ejecutara el proyecto **“Construcción de obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias y Sistemas Productivos en la Comunidad de Rodeíto del Municipio de Orocuina”** Actividad **“Construcción de tanque distribuidor de ferrocemento para el para almacenamiento de 100 M³ de agua para beneficiar a 13 productores directos de la comunidad de Rodeíto, Aldea Santa Lucia”** se constató que el proyecto se desarrollara en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, así como la flora y la fauna

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca a los 1 días del mes de diciembre del 2022


Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)

