



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



17/10/2012 16:13:14
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 5

Institucion: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social															
Misión:															
SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA, LÍDER, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE, EN ALIANZA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y VULNERABLE DE HONDURAS A TRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIAL.															
Objetivos:															
01 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, SALUD, ELECTRIFICACIÓN BÁSICA, CAMINOS, PROYECTOS SOCIALES, DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO, EN LOS CUALES SE ESTÁ PRESTANDO SERVICIOS, MEDIANTE LA INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL.															
02 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.															
Actividad Obra: 001 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR															
Programa: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PORCENTAJES ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIO EJECUTADO	234 PORCENTAJE	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				0.00	25.00	30,443,348.00	10,059,627.00	9,730,653.00	9,095,757.00	0.00	7.47	0.00	7.47	28,886,037.00	94.88
Total Actividad - Obra:				0.00		30,443,348.00	10,059,627.00	9,730,653.00	9,095,757.00	0.00		0.00		28,886,037.00	94.88
Actividad Obra: 001 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	ASISTENCIA TECNICA EN MANCOMUNIDAD	369 CONSULTORIA	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				7.00	0.00	391,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24	
Total Actividad - Obra:				7.00		391,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24	
Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	ENTREGADOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CAMINOS REHABILITADOS Y ELECTRIFICACIÓN RURAL	305 PROYECTO	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				91.00	0.00	12,750,493.00	9,662,176.00	9,356,142.00	12,628,966.00	349.00	0.00	403.00	31,647,284.00	248.20	
Total Actividad - Obra:				91.00		12,750,493.00	9,662,176.00	9,356,142.00	12,628,966.00	349.00		403.00	31,647,284.00	248.20	
Actividad Obra: 007 - MICRO FINANCIAMIENTO															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	PRESTAMOS APROBADOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES	305 PROYECTO	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				5.00	0.00	1,344,007.00	73,641.00	3,942.00	115,791.00	0.00	0.00	0.00	193,374.00	14.39	
Total Actividad - Obra:				5.00		1,344,007.00	73,641.00	3,942.00	115,791.00	0.00		0.00	193,374.00	14.39	
Actividad Obra: 008 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	INFORME SEMESTRAL DE CONSULTORIAS, INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO, INFORME DE AUDITORIA, EVALUACION FINAL DEL PROYECTO	369 CONSULTORIA	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				10.00	0.00	2,386,916.00	698,585.00	32,342.00	1,655,988.00	0.00	0.00	0.00	2,386,915.00	100.00	
Total Actividad - Obra:				10.00		2,386,916.00	698,585.00	32,342.00	1,655,988.00	0.00		0.00	2,386,915.00	100.00	
Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	DOTADAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LOS BARRIOS URBANOS POBRES	305 PROYECTO	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				0.00	0.00	4,095,700.00	891,763.00	1,058,983.00	7,003,729.00	1.00	0.00	1.00	8,954,475.00	218.63	
Total Actividad - Obra:				0.00		4,095,700.00	891,763.00	1,058,983.00	7,003,729.00	1.00		1.00	8,954,475.00	218.63	
Actividad Obra: 006 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	MEJORADAS LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS BARRIOS URBANOS POBRES A TRAVES DE LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA	369 CONSULTORIA	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				1.00	0.00	1,954,984.00	449,317.00	1,646,369.00	788,062.00	0.00	0.00	0.00	2,883,748.00	147.51	
Total Actividad - Obra:				1.00		1,954,984.00	449,317.00	1,646,369.00	788,062.00	0.00		0.00	2,883,748.00	147.51	
Actividad Obra: 007 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	DOTADOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LOS BARRIOS URBANOS POBRES EN LAS AREAS DE SEGURIDAD COMUNITARIA	305 PROYECTO	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				4.00	0.00	5,429,300.00	1,956,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,911.00	53.79	
Total Actividad - Obra:				4.00		5,429,300.00	1,956,663.00	0.00	0.00	0.00		0.00	963,911.00	53.79	
Actividad Obra: 008 - ASISTENCIA TECNICA															
Programa: 11 - INVERSION SOCIAL					Sub Programa: 00 - -					Proyecto: 003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	BRINDADA UNA ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	25 CONSULTA	S	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,750.00	0.00	0.00	0.00	232,429.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00	239,750.00	0.00		0.00	232,429.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



17/10/2012 16:13:14
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 5

Actividad Obra: 002 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 007 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACION CIUDADANA FHIS						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%	
01	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001 - ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACION PLUVIAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 023 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA (CHINA TAIWAN 092-1501-09)						
01	ABASTECIMIENTO DE AGUA POR CAPTACION PLUVIAL	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004 - ASISTENCIA TECNICA		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 033 - PROGRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 104)						
01	REALIZADAS CONSULTORIAS PARA ASISTENCIA TECNICA Y PREPARACION DE PROYECTOS	369	CONSULTORIA	S	1.00	0.00	232,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,157.00	1.00	0.00	232,157.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	232,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	232,157.00	100.00	
Actividad Obra: 005 - CONSTRUCCION OBRAS CIVILES		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 033 - PROGRAMA DE INVERSION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BID 104)						
01	CONSTRUIDAS OBRAS CIVILES DE AGUA Y SANEAMIENTO	305	PROYECTO	S	3.00	0.00	2,566,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,333.00	2.00	0.00	2,566,333.00	
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	2,566,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,566,333.00	66.67	
Actividad Obra: 002 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)						
01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ENERGIA EN MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS	367	CONSTRUCCION	S	81.00	0.00	5,459,683.00	65.00	0.00	293,823.00	0.00	437,281.00	276.00	0.00	588,218.00	
Total Actividad - Obra:					81.00	0.00	5,459,683.00	65.00	0.00	293,823.00	0.00	437,281.00	276.00	0.00	588,218.00	420.99
Actividad Obra: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)						
01	ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD LOCAL Y POLITICAS DE ASISTENCIA TECNICA	131	ACTIVIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,325.00	1.00	0.00	1,223,325.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,223,325.00	0.00	
Actividad Obra: 005 - GERENCIA Y MONITOREO		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)						
01	CONSULTORIAS DE MONITOREO Y EVALUACION	369	CONSULTORIA	S	0.00	0.00	450,904.00	0.00	0.00	89,697.00	0.00	142,065.00	0.00	0.00	63,159.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	450,904.00	0.00	0.00	89,697.00	0.00	142,065.00	0.00	0.00	63,159.00	65.41
Actividad Obra: 001 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 040 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)						
01	REHABILITADA Y MEJORADA LA INSTALACION ELECTROMECANICA DE HOSPITAL	150	INSTITUCION	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	174,025.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	174,025.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Actividad Obra: 005 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 042 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01	SUBSIDIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	305	PROYECTO	S	14.00	0.00	2,261,784.00	0.00	0.00	172,329.00	0.00	194,362.00	0.00	0.00	4,679,562.00	
Total Actividad - Obra:					14.00	0.00	2,261,784.00	0.00	0.00	172,329.00	0.00	194,362.00	0.00	0.00	4,679,562.00	223.11
Actividad Obra: 010 - SUBSIDIOS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 044 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						
01	MEJORADO UN BARRIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA BASICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	8,394,426.00	0.00	0.00	4,752,889.00	0.00	3,477,145.00	0.00	0.00	6,161,905.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	8,394,426.00	0.00	0.00	4,752,889.00	0.00	3,477,145.00	0.00	0.00	6,161,905.00	171.45



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/10/2012 16:13:14
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 5

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3 (Cantidad, %), Ejecutado Julio (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Agosto (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Septiembre (Cantidad, %), Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 3 (Cantidad, %), Costo, % de Avance Trimestre 3. It contains 15 activity blocks, each with a summary row and a detailed data row.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/10/2012 16:13:14
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 5

Actividad Obra: 001-ELECTRIFICACION DE ENERGIA SOLAR		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 056-CONSTRUCCION DE ENERGIA RENOVABLE EN COMUNIDADES DE GOASCORA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	MEJORADA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	411	INSTALACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-GASTOS ADMINISTRATIVOS		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 056-CONSTRUCCION DE ENERGIA RENOVABLE EN COMUNIDADES DE GOASCORA					
01	REALIZADA LAS SUPERVISIONES DE LAS INSTALACIONES	129	SUPERVISION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION ESCUELA		Programa: 11-INVERSION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 058-CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA "JUSTICIA Y LIBERTAD"					
01	MEJORADA INSTALACIONES EDUCATIVAS	101	CENTRO EDUCATIVO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-INFRAESTRUCTURA		Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL					
01	MEJORADA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON PROYECTOS EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PREINVERSION, CAPACITACION Y SUPERVISION)	101	CENTRO EDUCATIVO	S	14.00	689,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				14.00	689,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSULTAR		Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL					
01	CONTRATADA CONSULTORIA DE APOYO AL PROMINE	369	CONSULTORIA	S	1.00	1,584,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	1,584,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION		Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL					
01	FORTEALECIDA LA SECRETARIA DE EDUCACION POR MEDIO DE CONSULTORIAS, CAPACITACIONES Y ADQUISICIONES DE EQUIPO	131	ACTIVIDAD	S	19.00	680,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	771,436.00	0.00	823,036.00
Total Actividad - Obra:				19.00	680,700.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	771,436.00	0.00	823,036.00	0.00	120.91
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL		Programa: 12-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL					
01	FORTEALECIDO EL FHS POR MEDIO DE CONSULTORIAS, CAPACITACIONES Y ADQUISICIONES DE EQUIPO	131	ACTIVIDAD	S	35.00	407,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.00	0.00	165,499.00
Total Actividad - Obra:				35.00	407,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,499.00	0.00	165,499.00	0.00	40.62
Actividad Obra: 002-COMPENSACION SOCIAL		Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL					
01	DESARROLLADOS SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES	390	EMPLEO	S	230.00	805,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				230.00	805,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-ADMINISTRACION DE PROYECTO		Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL					
01	SUSCRITO CONVENIO CON LA ONG "S SELECCIONADA PARA LA EJECUCION DE LOS SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	26	CONVENIO	S	0.00	433,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	433,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				617.00	139,655,591.00	143.00	35,774,003.00	36.00	41,559,195.00	678.00	57,124,268.00	857.00	134,457,466.00	138.90	96.28
Totales del Reporte:				617.00	139,655,591.00	143.00	35,774,003.00	36.00	41,559,195.00	678.00	57,124,268.00	857.00	134,457,466.00	138.90	96.28