



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 23/01/2023

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ALDEA GUACAMAYAS	12	12	461		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	CONTRUCCION DE ESCUELA	ALDEA EL ESTELLIRO	12	12	461		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	CONTRUCCION DE KINDER	ALDEA EL PEÑON	12	12	461		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	CONSTRUCCION DE LA TERCER ETAPA DE LA PLASA CENTRAL	BARRIO EL CENTRO, LA TRINIDAD	12	12	461		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
5	PARQUE RECREATIVO	ALDEA TIERRA BLANCA	12	12	461		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO	CASCO URBANO DE LA TRINIDAD	12	12	481		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO ALDEAS	ALDEAS HORCONCITO S.COLO, PINARES, CORDONCILLO S, BUENOS AIRES Y JICARITO	12	12	481		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	MEJORAS A EDIFICIOS	ALDEA LAS TIERRAS	12	12	469		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION	ALDEAS LAS DELICIAS, GUACAMAYAS Y LOS ANICES	12	12	475		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	CONTINUACION DE PAVIMENTO	BARRIO LA SABANA LA TRINIDAD	12	12	475		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	MEJORAS DE CALLES Y PUENTES	ALDEAS HORCONSITO S, LAS TIERRAS, CORDONCILLO S Y ASTILLEROS	12	12	481		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
12	AMPLEAMIENTO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, LA TRINIDAD	12	12	469		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LA TRINIDAD Y ALDEAS TIERRA BLANCA, LAS TIERRAS, HORCONCITO S Y GUACAMAYA	12	12	463		1,569,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,181.10	100.00 %		NO SE EJECUTO



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 23/01/2023
 Hora : 09:21 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							12,969,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969,181.10			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAPOLEON SANDOVAL AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JESUS ANTONIO ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SULMA YOLIBETH MELENDEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
 TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6HNIFG4MITlwX1pJi7V6kihEimu3QBFwDom+kFwB+ZDRVNXnZLqJGgNG7zLPw6kYLOqX5o31Krl2bhUISwSNChO/nQaNB1D5Ja8ioPaIBTIJDWA+jxhs/CP8mIPf/S6+cLv/btEh9h4ZqaPAVwb+rPQx32EUUbkHIFcxhtBppln61nAJ06j/VYfnZIXYJpzzouuxPRokNKDWZNFOTX6JIQB5C80o0Ar4Z1mw9oVAz0dCamnqRVJUdsDaCa+tbFbPSLU/LNMLUbfPeKlZL3qrgJaSUhblozIEaQbPj7HobcwIDxzhIWLgNGg3/lf45Qj6j+0cH70w2gS3Fyx6npaEgqfndslyz3ozx9JjM0jVR6FhCdQ54F0NU