



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Futbol (Construccion de via de acceso a la cancha multiusos para personas con capacidades especiales).	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en la construccion de una via de acceso a la cancha multiusos para personas con capacidades especiales con medidas de 1.5 m de ancho y 15m de largo con cimientos de mamposteria, loza de concreto de 7 cm. de espesor y barandal de tubo de HG de 1-1/2 pulg.	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Carlos Arturo Henriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	Se esta construyendo la via de acceso a la Cancha Multiusos para personas con capacidades especiales. Se está construyendo la cimentacion con mamposteria como parte de la cimentación de la via de acceso. Se estima un avance del 35% en esta actividad.	_____	sep-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Mancomunidad Chorti a través Unidad de Infraestructura y la Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construccion de Cancha Sintetica Integrando Plan de Formacion a Jovenes	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Construir espacios idoneos para la practica del deporte y asi disminuir los niveles de inseguridad social del municipio.	Se instalaron los perfiles que sostendrán el techo y se fundió el cimiento de la cancha según el diseño, se están construyendo las paredes exteriores que son parte del muro perimetral de la cancha. Además se han realizado actividades respecto al plan de formación, se ha brindado cuatro talleres a jóvenes de centros educativos del casco Urbano. Por otra parte una comision de USAID y FOPRIDEH realizaron la respectiva visita de campo correspondiente a la supervisión de la ejecución del primer Hito del proyecto. Se estima un avance del 15% aproximadamente del total del proyecto.	250 jovenes del Casco Urbano de San Nicolas	Nombre: Ing. Victor Antonio Bueso Zaldivar RTN No. 04011973002750	USAID Mancomunidad Chorti Municipalidad	2,744,000.00	16-nov-15	Se instalaron los perfiles que sostendrán el techo y se fundió el cimiento de la cancha según el diseño, se están construyendo las paredes exteriores que son parte del muro perimetral de la cancha. Además se han realizado actividades respecto al plan de formación, se ha brindado cuatro talleres a jóvenes de centros educativos del casco Urbano. Por otra parte una comision de USAID y FOPRIDEH realizaron la respectiva visita de campo correspondiente a la supervisión de la ejecución del primer Hito del proyecto. Se estima un avance del 15% aproximadamente del total del proyecto.	2,744,000.00	nov-16	Hay un atraso de 30 dias pero se solicito porroga a FOPRIDEH	N/A	La finalizacion del proyecto sera en noviembre del 2016	Hubo un retraso debido a que el primer proceso de licitacion se declaro desierto por lo que se realizo un segundo proceso.



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Apoyo en la Construcción de sanitarios en CEB Marco Antonio Aguilar	El Modelo	Mejorar las condiciones sanitarias del centro educativo Marco Antonio Aguilar	El proyecto consiste en la construcción de cinco sanitarios con taza campesina, una pila e instalación de tanque rotoplas	110 estudiantes del centro educativo	El proyecto es ejecutado directamente por la sociedad de padres y consejo de maestros del centro educativo Marco Antonio Aguilar	Secretaria de Educacion y Fondos municipales	L. 15,000 (es solo el aporte municipal)	16-nov-15	Se construyeron cinco sanitarios y una pila con su respectivo tanque Rotoplas. Falta únicamente instalar las puertas de los 5 sanitarios. Se estima un avance del 80% del proyecto.	L. 15,000.00	ago-16		N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Apoyo en la Construcción de galera de usos multiples en CEB Federico C. Canales	El Porvenir	Mejorar las condiciones de infraestructura del centro educativo Federico C. Canales	Consiste en la construcción de una galera para usos multiples con techo de lamina de aluzinc y canaleta y como soportes o perfiles se utilizaran joist, ademas se construira el piso de loza de concreto de 5 cm. de espesor	145 estudiantes del centro educativo	El proyecto es ejecutado directamente por la sociedad de padres y consejo de maestros del centro educativo Federico C. Canales	Secretaria de Educacion y Fondos municipales	L. 20,000 (es solo el aporte municipal)	16-nov-15	Se construyo la galera con techo de canaleta y aluzinc con bases o soportes para el techo tipo joist y se construyo el piso de concreto. Actualmente se están construyendo unas bancas en un área de la galera. Se estima un avance del 90% del total del proyecto.	L. 20,000.00	ago-16		N/A	N/A	N/A


 BACH. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal