



**ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO**  
**REPORTE EJECUCION**  
**POA ABRIL 2016**

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES									
INGENIERIA MUNICIPAL									
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES	
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
Gestion de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentacion a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	<b>Educacion</b>							
		100%	% Avance	Construccion de Letrinas Kinder 4 de Enero	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado	
		<b>Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>							
		100%	% Avance	Construccion Alcantarillado Sanitario La Betania	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Construccion Alcantarillado Sanitario Col. Sitrabarimasa	100%	35%	35%	1 Proyecto Formulado	
		<b>Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales</b>							
		100%	% Avance	Adiciones, Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal	100%	24%	24%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Remodelacion Cementerio Municipal	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Mejoras a Parque Bella Vista	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	II Etapa Cerco Estadio Municipal Deuda 2013 - Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100%	21%	21%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Gradera Estadio Coyoles	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Mantenimiento de Estadio Municipal	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Construccion Cerco Perimetral Bodega Municipal	100%	32%	32%	1 Proyecto Formulado	
		<b>Infraestructura Vial</b>							
		100%	% Avance	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparacion de Calles Area Urbana	100%	22%	22%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparacion de Calles Area Rural	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado	
		100%	% Avance	Red Vial - Pavimentacion Unidos Construyendo	100%	40%	40%	1 Proyecto Formulado	



Marcos A. Tinoco  
Departamento de Ingeniería Municipal