



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MEMORANDUM

PARA:

Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico Municipal

DE:

Ing. José Luis Espinoza
Jefe Mantenimiento Vial



FECHA:

04 de agosto 2016

ASUNTO:

Lo descrito

*

En respuesta a lo solicitado por la comisión ciudadana de transparencia remito a usted el informe correspondiente al periodo del 01 al 31 julio del 2016.

ACARREO	1185,151.75
ALQUILER	1824,795.00
APERTURA	446,145.00
T O T A L	3456,091.75

Atentamente.

CC. Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
ACARREO DE JULIO 2016
PRIMERA QUINCENA

FECHA	PLACA	CAN. VIAJES	CAP. VOLQ.	TOTAL M3	P.U	DIST A/C	sobre acarreo	VALOR LPS	MAT.	UBICACION	COD. PART
04/07/2016	1729	1	9.00	9.00	70.00		0.00	630.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de Tramade P/donacion en Bo. Buenos Aires sol. 225	460485
04/07/2016	1729	1	9.00	9.00	70.00		0.00	630.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de Tramade P/donacion en Bo. Buenos Aires sol. 232	460485
05/07/2016	1729	5	9.00	45.00	70.00		0.00	3150.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la posonaP/repacion de calle el tanque Bo. El Porvenir	460466
05/07/2016	1729	2	9.00	18.00	70.00		0.00	1260.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la posonaP/repacion de calle el tanque Bo. El Porvenir	460466
06/07/2016	1729	6	9.00	54.00	70.00		0.00	3780.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la posonaP/repacion de calle Bo. El Porvenir	460466
13/07/2016	1729	4	9.00	36.00	70.00		0.00	2520.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en col. Nueva Esperanza	460466
13/07/2016	1729	1	9.00	9.00	70.00		0.00	630.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en col. El Mirador	460466
13/07/2016	12729	7	9.00	63.00	70.00		0.00	4410.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en bo. El porvenir	460466
14/07/2016	1729	7	9.00	63.00	70.00		0.00	4410.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en col. Nueva Esperanza	460466
15/07/2016	1729	2	9.00	18.00	70.00		0.00	1260.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en col. Nueva Esperanza	460466
TOTAL								22,680.00			
01/07/2016	volq.9720	1	14.50	14.50	70.00		0.00	1015.00	CERRO	Acarreo de material de cerro de tramade p/bacheo de calles en Bo. Suyapa	460466
02/07/2016	volq.9720	1	14.50	14.50	70.00	3.00	195.75	1210.75	CERRO	Acarreo de material de cerro de Ilanguello p/bacheo de pasajes en Las Vegas Medina	460466
04/07/2016	volq.9720	3	14.50	43.50	70.00	3.00	587.25	3632.25	CERRO	Acarreo de material de cerro de Ilanguello p/bacheo de pasajes en Las Vegas Medina	460466
05/07/2016	volq.9720	1	14.50	14.50	70.00	3.00	195.75	1210.75	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Planes de Medina	460466
05/07/2016	volq.9720	1	14.50	14.50	70.00	3.00	195.75	1210.75	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Planes de Medina	460466
06/07/2016	volq.9720	4	14.50	58.00	70.00	3.00	783.00	4843.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Planes de Medina	460466
13/07/2016	volq.9720	2	14.50	29.00	70.00	6.00	783.00	2813.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en La Pita	460466
14/07/2016	volq.9720	3	14.50	43.50	70.00	6.00	1174.50	4219.50	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en La Pita	460466
15/07/2016	volq.9720	3	14.50	43.50	70.00		0.00	3045.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	volq.9720	1	14.50	14.50	70.00		0.00	1015.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en ol. Nueva speranza	460466
							0.00	24,215.00			
01/07/2016	volq.0589	1	15.50	15.50	70.00		0.00	1085.00	CERRO	Acarreo de material de cerro de tramade p/bacheo de calles en Bo. Suyapa	460466
02/07/2016	volq.0589	1	15.50	15.50	70.00	3.00	209.25	1294.25	CERRO	Acarreo de material de cerro de Ilanguello p/bacheo de pasajes en Las Vegas Medina	460466
05/07/2016	volq.0589	1	15.50	15.50	70.00		0.00	1085.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle el tanque en Bo. El Porvenir	460466
05/07/2016	volq.0589	1	15.50	15.50	70.00	3.00	209.25	1294.25	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Planes de Medina	460466
06/07/2016	volq.0589	2	15.50	31.00	70.00		0.00	2170.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle el tanque en Bo. Canagüey	460466
13/07/2016	volq.0589	2	15.50	31.00	70.00	6.00	837.00	3007.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en La Pita	460466
14/07/2016	volq.0589	3	15.50	46.50	70.00	6.00	1255.50	4510.50	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en La Pita	460466
15/07/2016	volq.0589	3	15.50	46.50	70.00		0.00	3255.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	volq.0589	1	15.50	15.50	70.00		0.00	1085.00	CERRO	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en ol. Nueva speranza	460466
								18,786.00			
TOTAL								43,001.00			
14/07/2016	8111	3	6.00	18.00	70.00		0.00	1,260.00	CERRO	Acarreo de mat. del relleno sanitario p/ bacheo de calle en col. Nueva Esperanza	460466
15/07/2016	8111	4	6.00	24.00	70.00		0.00	1,680.00	CERRO	Acarreo de mat. del relleno sanitario p/ bacheo de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
TOTAL								2,940.00			
01/07/2016	Volq. 0839	2	15.00	30.00	70.00	10	1350.00	3,450.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramade p/ rep. De calle en aldea Colon spl. 381	460466
04/07/2016	Volq. 0839	1	15.00	15.00	70.00		0.00	1,050.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramade p/ DONACION A Bo. el Faro	460466
04/07/2016	Volq. 0839	1	15.00	15.00	70.00		0.00	1,050.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramade p/ donacion a Bo. buenos Aires	460466
05/07/2016	Volq. 0839	2	15.00	30.00	70.00		0.00	2,100.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramade p/ bacheo de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466



06/07/2016	Volq. 0839	1	15.00	15.00	70.00		0.00	1,050.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramada p/ bacheo de calle en Bo. El Porvenir	460466
06/07/2016	Volq. 0839	4	15.00	60.00	70.00		0.00	4,200.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramada p/ bacheo de la 3era calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
07/07/2016	Volq. 0839	2	15.00	30.00	70.00		0.00	2,100.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramada p/ donacion a Col. 18 de Noviembre	480485
07/07/2016	Volq. 0839	1	15.00	15.00	70.00		0.00	1,050.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramada p/ donacion a Bo. El Faro sol. # 421	480485
13/07/2016	Volq. 0839	1	15.00	15.00	70.00		0.00	1,050.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramada p/ bacheo de calle de Bo. Pueblo nuevo	460466
17,100.00											
01/07/2016	Volq. 6322	5	17.0	85.00	70.00		0.00	5,950.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/rep. De calle en Bo. Suyapa	460466
04/07/2016	Volq. 6322	2	17.00	34	70		0	2,380.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/donacion a Bo. san Isidro sol. 332	480485
04/07/2016	Volq. 6322	1	17.00	17	70		0	1,190.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/donacion a Bo. Suyapa sol. 320	480485
06/07/2016	Volq. 6322	4	17.00	68	70		0	4,760.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/bacheo y conformacion de calle en Bo. pueblo nuevo	460466
07/07/2016	Volq. 6322	1	17.00	17	70		0	1,190.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/donacion a Col. La Esperanza sol. 540	480485
07/07/2016	Volq. 6322	1	17.00	17	70		0	1,190.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/donacion a Col. La Esperanza sol. 174	480485
07/07/2016	Volq. 6322	1	17.00	17	70	3	229.5	1,419.50	CERRO	Acarreo de material de tramada p/Pasajes en Planes de Medina	460466
07/07/2016	Volq. 6322	1	17.00	17	70			1,190.00	CERRO	Acarreo de material de cerro de tramada p/donacion a Bo. Buenos Aires	
13/07/2016	Volq. 6322	5	17.00	85	70		0	5,950.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/repacion de calle en Bo. Camaguey	460466
14/07/2016	Volq. 6322	5	17.00	85	70		0	5,950.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/repacion de calle en col. Nueva Esperanza	460466
15/07/2016	Volq. 6322	2	17.00	34	70		0	2,380.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/repacion de calle en Bo. pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	Volq. 6322	2	17.00	34	70		0	2,380.00	CERRO	Acarreo de material de tramada p/repacion de calle en ol. Nueva Esperanza	460466
35,929.50											
01/07/2016	volq.0839	2	15.0	30	70.00	10	L. 1,350.00	3,450.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/ rep. De calle en aldea Calan	460466
04/07/2016	volq.0839	1	15.0	15	70.00		L. 0.00	1,050.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Bo. el Faro sol. # 243	480485
04/07/2016	volq.0839	1	15.0	15	70.00		L. 0.00	1,050.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Bo. buenos Aires sol. # 199	480485
04/07/2016	volq.0839	2	15.0	30	70.00		L. 0.00	2,100.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a nuevos Horizontes sol. # 342	480485
05/07/2016	volq.0839	1	15.0	15	70.00		L. 0.00	1,050.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/ rep. De calle el tanque en Bo. El Porvenir	460466
05/07/2016	volq.0839	1	15.0	15	70.00		L. 0.00	1,050.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/ rep. De calle el tanque en Bo. El Porvenir	460466
06/07/2016	volq.0839	3	15.0	45	70.00		L. 0.00	3,150.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo De calle en Bo. El porvenir	460466
07/07/2016	volq.0839	1	15.0	15	70.00		L. 0.00	1,050.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Bo. El Faro sol. 421	480485
07/07/2016	volq.0839	3	15.0	45	70.00		L. 0.00	3,150.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Col. Emsland sol. # 458	480485
13/07/2016	volq. 0839	3	15.0	45	70.00		L. 0.00	3,150.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Bo. El Porvenir	460466
14/07/2016	volq. 0839	1	15.0	15	70.00		L. 0.00	1,050.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Col. Nueva Esperanza	460466
14/07/2016	volq. 0839	4	15.0	60	70.00		L. 0.00	4,200.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	volq. 0839	4	15.0	60	70.00		L. 0.00	4,200.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
				0			L. 0.00	0.00			
01/07/2016	volq. 3874	2	17.0	34	70.00	10	L. 1,530.00	3,910.00	cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en aldea Calan sol. 381	
04/07/2016	volq.3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Bo. Suyapa sol. # 411	480485
04/07/2016	volq.3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Angela Gonzalez Bo. buenos Aires sol. # 199	480485
04/07/2016	volq. 3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a nuevos Horizontes sol. # 342	480485
04/07/2016	volq. 3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Eduardo Mejia Bo. El Porvenir sol. # 405	480485
05/07/2016	volq. 3874	2	17.0	34	70.00		L. 0.00	2,380.00	cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calles en Bo. Pueblo Nuevo	
06/07/2016	Volq. 3874	4	17.0	68	70.00		L. 0.00	4,760.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo De calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
07/07/2016	Volq. 3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a col. La Esperanza sol. 540	480485
07/07/2016	Volq. 3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a col. La Esperanza sol. 173	480485
07/07/2016	Volq. 3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/donacion a Bo. Buenos Aires sol. # 456	480485
13/07/2016	Volq. 3874	3	17.0	51	70.00		L. 0.00	3,570.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Pueblo Nuevo	460466
14/07/2016	Volq. 3874	1	17.0	17	70.00		L. 0.00	1,190.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Col. Nueva Esperanza	460466
14/07/2016	Volq. 3874	3	17.0	51	70.00		L. 0.00	3,570.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	Volq. 3874	4	17.0	68	70.00		L. 0.00	4,760.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO DE TRAMADE P/bacheo de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
62,170.00											
62,170.00											



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
ACARREO DE JULIO 2016
SEGUNDA QUINCENA

FECHA	PLACA	CAN. VIAJES	CAP. VOLQ.	TOTAL M3	P.U	DIST A/C	sobre acarreo	VALOR LPS	MAT.	UBICACION	COD. PART
16/07/2016	1729	1	9.00	9.00	70.00	14.00	567.00	1,197.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro del plantel de mant. Vial P/donacion a aldea la Sabana sol. 454	480485
18/07/2016	1729	7	9.00	63.00	70.00		0.00	4,410.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
19/07/2016	1729	4	9.00	36.00	70.00		0.00	2,520.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en Bo. Camaguey	460466
20/07/2016	1729	6	9.00	54.00	70.00		0.00	3,780.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en Bo. Camaguey	460466
25/07/2016	1729	2	9.00	18.00	70.00		0.00	1,260.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en Bo. Los Mangos	460466
27/07/2016	1729	8	9.00	72.00	70.00		0.00	5,040.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en col. Villa Isabel	460466
27/07/2016	1729	1	9.00	9.00	70.00	3.00	121.50	751.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle en las vegas	460466
29/07/2016	1729	3	9.00	27.00	70.00	15.00	1822.50	3,712.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade P/repacion de calle hacia aldea la Colman	460466
TOTAL								22,671.00			
18/07/2016	3232	6	6.00	36.00	70.00		0.00	2,520.00	Cerro	Acarreo de material de cerro del relleno sanitario para repacion de calle en barrio pueblo nuevo	460466
16/07/2016	volq. 0589	1	15.50	15.50	70.00	11.00	767.25	1,852.25	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a Brisas de Chamelecon sol. # 487	460466
18/07/2016	volq. 0589	1	15.50	15.50	70.00	14.00	976.50	2,061.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a aldea la sabana en Brisas de Chamelecon sol. # 454	480485
18/07/2016	volq. 0589	4	15.50	62.00	70.00		0.00	4,340.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calles en barrio pueblo nuevo	460466
19/07/2016	volq. 0589	3	15.50	46.50	70.00		0.00	3,255.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Bo. Camaguey	460466
22/07/2016	volq. 0589	1	15.50	15.50	70.00	8.00	558.00	1,643.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en aldea Bajamar	460466
22/07/2016	volq. 0589	2	15.50	31.00	70.00		0.00	2,170.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en col. La Roca	460466
23/07/2016	volq. 0589	1	15.50	15.50	70.00		0.00	1,085.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/relleno en Bo. Buenos Aires	460466
25/07/2016	volq. 0589	4	15.50	62.00	70.00		0.00	4,340.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de calles en Bo. Los MANGOS	460466
27/07/2016	volq. 0589	4	15.50	62.00	70.00	3.00	837.00	5,177.00	Cerro	Acarreo de mat. de agrecasa p/revestimiento de calles de col. Las Vegas de Medina	460466
28/07/2016	volq. 0589	4	15.50	62.00	70.00		0.00	4,340.00	Cerro	Acarreo de mat. de cerro de tramade para bacheo en aldea travesia	460466
29/07/2016	volq. 0589	3	15.50	46.50	70.00	8.00	1674.00	4,929.00	Cerro	Acarreo de mat. de cerro de tramade para bacheo en aldea Rio Arriba	460466
								35,192.75			
18/07/2016	Volq. 9720	4	14.50	58.00	70.00		0.00	4,060.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en Bo. Camaguey	460466
22/07/2016	Volq. 9720	2	14.50	29.00	70.00		0.00	2,030.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en col. La Roca	460466
22/07/2016	Volq. 9720	1	14.50	14.50	70.00	8.00	522.00	1,537.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/repacion de calle en aldea Bajamar	460466
23/07/2016	Volq. 9720	1	14.50	14.50	70.00		0.00	1,015.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/relleno en Bo. Buenos Aires	460466
25/07/2016	Volq. 9720	4	14.50	58.00	70.00		0.00	4,060.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de calles en Bo. Los MANGOS	460466
27/07/2016	Volq. 9720	3	14.50	43.50	70.00	3.00	587.25	3,632.25	Cerro	Acarreo de mat. de agrecasa p/revestimiento de calles de col. Las Vegas de Medina	460466
27/07/2016	Volq. 9720	1	14.50	14.50	70.00	0.00	0.00	1,015.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade a predio de mant. Vial	460466
28/07/2016	Volq. 9720	3	14.50	43.50	70.00		0.00	3,045.00	Cerro	Acarreo de mat. de cerro de tramade para bacheo en aldea travesia	460466
28/07/2016	Volq. 9720	3	14.50	43.50	70.00	8.00	1566.00	4,611.00	Cerro	Acarreo de mat. de cerro de tramade para bacheo en aldea Rio Arriba	460466
		50		753.00				25,005.25			
TOTAL								60,198.00			
28/07/2016	volq. 0839	1	15.00	15.00	70.00		0.00	1,050.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramade p/ bacheo puntual en colonia vecacional	460466
29/07/2016	volq. 0839	3	15.00	45.00	70.00	15	3037.50	6,187.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la tramade p/ bacheo de calle a ALDEA LA Colman	460466
								7,237.50			
18/07/2016	6322	3	17.0	51.00	70.00	10	2295.00	5,865.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/repacion de calle en Km 6 Calan	460466
20/07/2016	6322	3	17.0	51.00	70.00		0.00	3,570.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/repacion de calle en Bo. Camaguey	460466
21/07/2016	6322	3	17.0	51.00	70.00		0.00	3,570.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/repacion de calle frente a Zona Libre	460466



22/07/2016	6322	6	17.0	102.00	70.00		0.00	7,140.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/repacion de calle en col. La Roca	460466
23/07/2016	6322	1	17.0	17.00	70.00		0.00	1,190.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/relleno al final de 10 av. en Bo. Buenos Aires	460466
25/07/2016	6322	5	17.0	85.00	70.00		0.00	5,950.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/relleno al final de 10 av. en Bo. Buenos Aires	460466
27/07/2016	6322	1	17.0	17.00	70.00	15	1147.50	2,337.50	Cerro	Acarreo de material de tramade p/bacheo de calles en aldea La Colman	460466
28/07/2016	6322	2	17.0	34.00	70.00		0.00	2,380.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/bacheo de calles en col vacacional av. Centenario	460466
28/07/2016	6322	3	17.0	51.00	70.00		0.00	3,570.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/repacion de calle en colonia las mercedes	460466
29/07/2016	6322	4	17.0	68.00	70.00		0.00	4,760.00	Cerro	Acarreo de material de tramade p/bacheo de calles en Bo. El Faro	460466
								40,332.50			
18/07/2016	volq. 0839	6	15.0	90	70.00		L. 0.00	6,300.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Kele Kele	460466
19/07/2016	volq. 0839	3	15.0	45	70.00		L. 0.00	3,150.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Kele Kele	460466
21/07/2016	volq. 0839	7	15.0	105	70.00		L. 0.00	7,350.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Kele Kele	460466
22/07/2016	volq. 0839	7	15.0	105	70.00		L. 0.00	7,350.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
23/07/2016	volq. 0839	5	15.0	75	70.00		L. 0.00	5,250.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
25/07/2016	volq. 0839	6	15.0	90	70.00		L. 0.00	6,300.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
27/07/2016	volq. 0839	5	15.0	75	70.00		L. 0.00	5,250.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Nola p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
28/07/2016	volq. 0839	6	15.0	90	70.00		L. 0.00	6,300.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Savoy p/bacheo de calle troncal de Ticamaya(no paga cargada)	460466
29/07/2016	volq. 0839	6	15.0	90	70.00		L. 0.00	6,300.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Savoy p/bacheo de calle troncal de Ticamaya(no paga cargada)	460466
30/07/2016	volq. 0839	4	15.0	60	70.00		L. 0.00	4,200.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Savoy p/bacheo de calle troncal de Ticamaya(no paga cargada)	460466
								57,750.00			
18/07/2016	Volq. 3874	6	17.0	102	70.00		L. 0.00	7,140.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Kele Kele	460466
19/07/2016	Volq. 3874	3	17.0	51	70.00		L. 0.00	3,570.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Kele Kele	460466
21/07/2016	Volq. 3874	7	17.0	119	70.00		L. 0.00	8,330.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Kele Kele(no paga cargada)	460466
22/07/2016	Volq. 3874	7	17.0	119	70.00		L. 0.00	8,330.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
23/07/2016	Volq. 3874	5	17.0	85	70.00		L. 0.00	5,950.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
25/07/2016	Volq. 3874	6	17.0	102	70.00		L. 0.00	7,140.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De savoy p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
27/07/2016	Volq. 3874	5	17.0	85	70.00		L. 0.00	5,950.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Nola p/bacheo de calle troncal de Nola (no paga cargada)	460466
28/07/2016	Volq. 3874	5	17.0	85	70.00		L. 0.00	5,950.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Savoy p/bacheo de calle troncal de Ticamaya(no paga cargada)	460466
29/07/2016	Volq. 3874	6	17.0	102	70.00		L. 0.00	7,140.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Savoy p/bacheo de calle troncal de Ticamaya(no paga cargada)	460466
30/07/2016	Volq. 3874	4	17.0	68	70.00		L. 0.00	4,760.00	Cerro	ACARREO DE MAT. DE CERRO De Savoy p/bacheo de calle troncal de Ticamaya(no paga cargada)	460466
								64,260.00			
JUAN TINOCO								122,010.00			
18/07/2016	3653	2	16.0	32.00	70.00		0.00	2,240.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en la Esperanza y San Isidro	460466
20/07/2016	3653	1	16.0	16.00	70.00	6	432.00	1,552.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea la Pita	460466
20/07/2016	3653	1	16.0	16.00	70.00	15	1080.00	2,200.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea Robles	460466
21/07/2016	3653	3	16.0	48.00	70.00		0.00	3,360.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	3653	2	16.0	32.00	70.00		0.00	2,240.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	3653	1	16.0	16.00	70.00	8	576.00	1,696.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/bacheo de calle en aldea Bajamar	460466
								13,288.00			
18/07/2016	1280	2	16.5	33.00	70.00		0.00	2,310.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en la Esperanza y San Isidro	460466
19/07/2016	1280	1	16.5	16.50	70.00	15	1113.75	2,268.75	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea Robles	460466
20/07/2016	1280	1	16.5	16.50	70.00	15	1113.75	2,268.75	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea Robles	460466
21/07/2016	1280	3	16.5	49.50	70.00		0.00	3,465.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	1280	1	16.5	16.50	70.00		0.00	1,155.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de calle en col la Roca	460466
22/07/2016	1280	2	16.5	33.00	70.00		0.00	2,310.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
								13,777.50			
18/07/2016	4701	2	16.0	32.00	70.00		0.00	2,240.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en la Esperanza y San Isidro	460466
20/07/2016	4701	1	16.0	16.00	70.00	6	432.00	1,552.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea la Pita	460466
20/07/2016	4701	1	16.0	16.00	70.00	15	1080.00	2,200.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea Robles	460466
21/07/2016	4701	3	16.0	48.00	70.00		0.00	3,360.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	4701	1	16.0	16.00	70.00		0.00	1,120.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466



22/07/2016	4701	1	16.0	16.00	70.00	8	576.00	1,696.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/bacheo de calle en aldea Bajamar	460466
28/07/2016	4701	4	16.0	64.00	70.00		0.00	4,480.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/revestimiento de calles en colonia las mercedes	460466
								16,648.00			
18/07/2016	5261	2	15.0	30.00	70.00		0.00	2,100.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en la Esperanza y San Isidro	460466
20/07/2016	5261	2	15.0	30.00	70.00	6	810.00	2,910.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea la Pita	460466
21/07/2016	5261	2	15.0	30.00	70.00		0.00	2,100.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
								7,110.00			
18/07/2016	7262	2	15.5	31.00	70.00		0.00	2,170.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en la Esperanza y San Isidro	460466
20/07/2016	7262	3	15.5	46.50	70.00	6	1255.50	4,510.50	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Revestimiento de calles en aldea la Pita	460466
21/07/2016	7262	2	15.5	31.00	70.00		0.00	2,170.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	7262	1	15.5	15.50	70.00		0.00	1,085.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/Reparacion de laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	7262	1	15.5	15.50	70.00	8	558.00	1,643.00	Cerro	acarreo de material de cerro de tramade p/bacheo de calle en aldea Bajamar	460466
		48		762.50			9027.00	11,578.50			
								62,402.00			
19/07/2016	volq. 5469	6	14.00	84.00	70.00		0.00	5880.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/Reparacion de calle en Bo. Camaguey	460466
20/07/2016	volq. 5469	2	14.00	28.00	70.00		0.00	1960.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/Reparacion de calle en Bo. Camaguey	460466
22/07/2016	volq. 5469	5	14.00	70.00	70.00		0.00	4900.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/Reparacion de calle en col. La Roca	460466
28/07/2016	volq. 5469	1	14.00	14.00	70.00	8.0	504.00	1484.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/Reparacion de calle en rio arriba	460466
29/07/2016	volq. 5469	3	14.00	42.00	70.00	8.0	1512.00	4452.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/Reparacion de calle en rio arriba	460466
								18,676.00			
16/07/2016	1483	6	6.00	36.00	285.00	0	0.00	10,260.00	Vega	Acarreo de material de VEGA de CIENAGUITA p/CANCHA DE FOOTBOL ARENAL Bo.EL pORVENIR sol 471	480485
18/07/2016	1483	6	6.00	36.00	285.00	0	0.00	10,260.00	Vega	Acarreo de material de VEGA de CIENAGUITA p/CANCHA DE FOOTBOL ARENAL Bo.EL pORVENIR sol 471	480485
22/07/2016	1483	8	6.00	48.00	310.00		0.00	14,880.00	Arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala p/escuela rep. De Mexico en Bo. Buenos Aires sol. # 486	480485
23/07/2016	1483	4	6.00	24.00	285.00		0.00	6,840.00	Vega	ACARREO MAT. VEGA DE CIENAGUITA P/CANCHA DE FOOTBOL CAMPANA	480485
26/07/2016	1483	4	6.00	24.00	310.00	15	1620.00	9,060.00	Arena	ACARREO MAT. ARENA DE CHACHAHUALA / A KM. 6 PROYECTO LETRINAS SOL. 142	480485
26/07/2016	1483	4	6.00	24.00	310.00	15	1620.00	9,060.00	Arena	ACARREO MAT. ARENA DE CHACHAHUALA / A ALDE ACAOBA PROYECTO LETRINAS SOL. 142	480485
28/07/2016	1483	2	6.00	12.00	310.00	3	162.00	3,882.00	Arena	Acarreo de arena de rio de chachahuala hacia las vegas medina para donacion a Elsa Montejo sol. 461	480485
28/07/2016	1483	1	6.00	6.00	310.00		0.00	1,860.00	Arena	Acarreo de arena de rio de chachahuala hacia amigos del campo p/donacion a Maria Del Cid sol. 375	480485
								66,102.00			
22/07/2016	9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	Arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala p/el ocote baracoa proyecto letrinas sol. # 142	480485
25/07/2016	9097	6	12.00	72.00	285.00		0.00	20,520.00	Vega	ACARREO MAT. VEGA DE CIENAGUITA P/CANCHA DE FOOTBOL Bo. SAN ISIDRO SOL. 471	480485
28/07/2016	9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	Arena	Acarreo de arena de rio de chachahuala hacia aldea el ocote baracoa para proyecto de letrinas sol. 142	480485
		43		306.00			5022.00	29,580.00			
								95,682.00			
18/07/2016	2118	3	15.5	46.50	70.00	10.00	2092.50	5,347.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Km. 6 Baracoa	460466
20/07/2016	2118	3	15.5	46.50	70.00	10.00	2092.50	5,347.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Km. 6 Baracoa	460466
21/07/2016	2118	3	15.5	46.50	70.00		0.00	3,255.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de autopista en Bo. pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	2118	5	15.5	77.50	70.00		0.00	5,425.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de calle en col. La Roca	460466
23/07/2016	2118	1	15.5	15.50	70.00		0.00	1,085.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/relleno de 10 av. En Bo. buenos Aires	460466
25/07/2016	2118	5	15.5	77.50	70.00		0.00	5,425.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/relleno al final de 10 av. Bo. Buenos Aires	460466
27/07/2016	2118	1	15.5	15.50	70.00	15.00	1046.25	2,131.25	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/bacheo de calle en aldea La Colman	4604166
28/07/2016	2118	6	15.5	93.00	70.00		0.00	6,510.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de calles en colonia las mercedes	4604166
29/07/2016	2118	4	15.5	62.00	70.00		0.00	4,340.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calle en Bo. El Faro	4604166
								38,866.25			
18/07/2016	7081	3	12.5	37.50	70.00	10.00	1687.50	4,312.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Km. 6 Baracoa	460466
20/07/2016	7081	3	12.5	37.50	70.00	10.00	1687.50	4,312.50	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Km. 6 Baracoa	460466
21/07/2016	7081	2	12.5	25.00	70.00		0.00	1,750.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de autopista en Bo. pueblo Nuevo	460466
22/07/2016	7081	5	12.5	62.50	70.00		0.00	4,375.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de autopista en Bo. pueblo Nuevo	460466



23/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00		0.00	875.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/relleno de 10 av. En Ba, buenos Aires	460466
25/07/2016	7081	4	12.5	50.00	70.00		0.00	3,500.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revest. De calle en Ba. Los Mangos	460466
27/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00	15.00	843.75	1,718.75	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/bacheo de calle en aldea La Colman	460466
28/07/2016	7081	5	12.5	62.50	70.00		0.00	4,375.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/revestimiento de calles en colonia las mercedez	460466
29/07/2016	7081	3	12.5	37.50	70.00		0.00	2,625.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calle en Ba. El Faro	460466
								27,843.75			
								66,710.00			
20/07/2016	5247	1	15.0	15.00	70.00	6.00	405.00	1,455.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/repacion de calle en Aldea la Pita	460466
22/74/16	5247	2	15.0	30.00	70.00	8.00	1080.00	3,180.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/repacion de calle en Aldea rio Arriba	460466
22/74/16	5247	3	15.0	45.00	70.00	8.00	1620.00	4,770.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/repacion de calle en agua caliente	460466
29/07/2016	5247	2	15.0	30.00	70.00	8.00	1080.00	3,180.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/repacion de calle en Aldea Rio Arriba	460466
								12,585.00			
18/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00		0.00	5,880.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(no paga cargada)	460466
21/07/2016	volq. 2423	7	14.0	98.00	70.00		0.00	6,860.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(no paga cargada)	460466
22/07/2016	volq. 2423	7	14.0	98.00	70.00		0.00	6,860.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
23/07/2016	volq. 2423	1	14.0	14.00	70.00		0.00	980.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
25/07/2016	volq. 2423	2	14.0	28.00	70.00		0.00	1,960.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
27/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00		0.00	5,880.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
28/07/2016	volq. 2423	3	14.0	42.00	70.00		0.00	2,940.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
29/07/2016	volq. 2423	3	14.0	42.00	70.00		0.00	2,940.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nueva Ticamaya(no paga cargada)	460466
								34,300.00			
21/07/2016	volq. 0164	6	16.5	99.00	70.00		0.00	6,930.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(no paga cargada)	460466
22/07/2016	volq. 0164	5	16.5	82.50	70.00		0.00	5,775.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
28/07/2016	Volq. 0164	3	16.5	49.50	70.00		0.00	3,465.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
29/07/2016	Volq. 0164	4	16.5	66.00	70.00		0.00	4,620.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nueva Ticamaya(no paga cargada)	460466
								20,790.00			
21/07/2016	volq. 9202	5	13.0	65.00	70.00		0.00	4,550.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(no paga cargada)	460466
22/07/2016	volq. 9202	6	13.0	78.00	70.00		0.00	5,460.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
23/07/2016	volq. 9202	3	13.0	39.00	70.00		0.00	2,730.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
25/07/2016	volq. 9202	3	13.0	39.00	70.00		0.00	2,730.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
28/07/2016	Volq. 9202	3	13.0	39.00	70.00		0.00	2,730.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nola(no paga cargada)	460466
29/07/2016	Volq. 9202	3	13.0	39.00	70.00		0.00	2,730.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nueva Ticamaya(no paga cargada)	460466
30/07/2016	Volq. 9202	3	13.0	39.00	70.00		0.00	2,730.00	Cerro	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal de Nueva Ticamaya(no paga cargada)	460466
								23,660.00			
								78,750.00			
								589,774.00			

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 Mantenimiento
 Vial
 Puerto Cortés

01/07/2016	volq. 5469	5	14.00	70.00	70.00		0.00	4,900.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/bacheo de calle en Bo. Suyapa	460466
07/07/2016	volq. 5469	2	14.00	28.00	70.00		0.00	1,960.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/donacion a Col. 18 de Noviembre sol. 372	480485
07/07/2016	volq. 5469	1	14.00	14.00	70.00		0.00	980.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/donacion a Bo. El Faro sol. 421	480485
13/07/2016	volq. 5469	2	14.00	28.00	70.00	6.0	756.00	2,716.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/repacion de calle en aldea La Pita	460466
14/07/2016	volq. 5469	5	14.00	70.00	70.00		0.00	4,900.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/repacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	volq. 5469	2	14.00	28.00	70.00		0.00	1,960.00	Cerro	Acarreo de material de cerro de Tramade p/repacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
								17,416.00			
01/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala P/proyecto letrinas Robles Baracoa Sol. 142	480485
01/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala P/proyecto letrinas Robles Baracoa Sol. 142	480485
04/07/2016	volq. 9097	10	12.00	120.00	285.00		0.00	34,200.00	vega	Acarreo de material de vega de Cienaguita p/campo de futbol Campana sol. # 123	480485
05/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00	3	162.00	3,882.00	arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala P/ donacion a Planes de Medina sol. # 273	480485
05/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala P/proyecto letrinas en El Baqueron Baracoa Sol. 142	480485
05/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00		0.00	3,720.00	arena	Acarreo de mat. arena de Chachahuala P/donacion a Col Emsland Medina clausula #59 Sol. 430	480485
06/07/2016	volq. 9097	10	12.00	120.00	285.00		0.00	34,200.00	vega	Acarreo de mat. vega de Cienaguita para campo de football de campana sol. # 123	480485
08/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	arena	Acarreo de material de arena de Chachahuala p/proyecto letrinas en Baqueron sol. # 142	480485
08/07/2016	volq. 9097	1	12.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	arena	Acarreo de material de arena de Chachahuala p/proyecto letrinas en el ecote Baracoa sol. # 142	480485
14/07/2016	volq. 9097	2	12.00	24.00	310.00	0	0.00	7,440.00	arena	Acarreo de material de arena de Chachahuala p/donacion a empleado en Bo. Buenos Aires sol. # 159	480485
15/07/2016	volq. 9097	2	12.00	24.00	310.00		0.00	7,440.00	arena	Acarreo de material de arena de Chachahuala p/donacion a empleado en col. Miraflores	
15/07/2016	volq. 9097	10	12.00	120.00	285.00		0.00	34,200.00	vega	Acarreo de material de vega de Cienaguita p/cancha Bloquismo en Pueblo Nuevo	
								147,732.00			
02/07/2016	volq. 1483	6	6.00	36.00	70.00		0.00	2,520.00	cerro	Acarreo de mat. Cerro de tramade P/proyecto Habitat las Delicias Sol. 252	480485
02/07/2016	volq. 1483	1	6.00	6.00	310.00		0.00	1,860.00	arena	Acarreo de mat. arena de tramade P/proyecto Habitat las Delicias Sol. 252	480485
06/07/2016	volq. 1483	10	6.00	60.00	285.00		0.00	17,100.00	vega	Acarreo de mat. vega de Cienaguita para campo de football de campana sol. # 123	480485
07/07/2016	volq. 1483	10	6.00	60.00	285.00		0.00	17,100.00	vega	Acarreo de mat. vega de Cienaguita para campo de football de campana sol. # 123	480485
08/07/2016	volq. 1483	2	6.00	12.00	310.00		0.00	3,720.00	arena	Acarreo de material de arena de Chachahuala p/donacion en Col. Emsland Medina sol. # 459	480485
09/07/2016	volq. 1483	8	6.00	48.00	285.00		0.00	13,680.00	vega	Acarreo de material de vega de Cienaguita p/cancha en col la Fraternidad	480485
14/07/2016	volq. 1483	2	6.00	12.00	310.00	15	810.00	4,530.00	arena	Acarreo de material de arena de Chachahuala p/proyecto letrinas de el Ocote sol. 142	480485
		80						60,510.00			
								208,242.00			
01/07/2016	7081	5	12.5	62.50	70.00		L. 0.00	4,375.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/calleen Bo. Suyapa	460466
04/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00		L. 0.00	875.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a Rosalina Mejia en Bo. Suyapa sol. 412	480485
04/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00		L. 0.00	875.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion en Bo. Buenos Aires sol. 357	480485
06/07/2016	7081	4	12.5	50.00	70.00		L. 0.00	3,500.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/bacheo y conformacion de calle en Pueblo Nuevo	460466
07/07/2016	7081	2	12.5	25.00	70.00		L. 0.00	1,750.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a Col. 18 de Noviembre sol. 372	480485
07/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00	0.00	L. 0.00	875.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a Bo. El Faro sol. 306	480485
07/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00	0.00	L. 0.00	875.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a Bo. Buenos Aires sol. 456	480485
13/07/2016	7081	5	12.5	62.50	70.00		L. 0.00	4,375.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Bo. Camaguey	460466
14/07/2016	7081	5	12.5	62.50	70.00		L. 0.00	4,375.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en col. Nueva Esperanza	460466
15/07/2016	7081	4	12.5	50.00	70.00		L. 0.00	3,500.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	7081	1	12.5	12.50	70.00		L. 0.00	875.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en ol. nueva Esperanza	460466
								26,250.00			
07/07/2016	2118	2	15.5	31.00	70.00		L. 0.00	2,170.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a col la Esperanza sol. 540	480485
07/07/2016	2118	1	15.5	15.50	70.00	3.00	L. 209.25	1,294.25	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De pasajes en Planes de Medina	460466
06/07/2016	2118	4	15.5	62.00	70.00		L. 0.00	4,340.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/bacheo y conformacion de calle en Pueblo Nuevo	460466
07/07/2016	2118	1	15.5	15.50	70.00	0.00	L. 0.00	1,085.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/donacion a col la Esperanza sol. 541	480485
13/07/2016	2118	3	15.5	46.50	70.00		L. 0.00	3,255.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en col. Nueva Esperanza	460466
13/07/2016	2118	3	15.5	46.50	70.00		L. 0.00	3,255.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en col. El Mirador	460466
14/07/2016	2118	5	15.5	77.50	70.00		L. 0.00	5,425.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en col. Nueva Esperanza	480466



15/07/2016	2118	3	15.5	46.50	70.00		L. 0.00	3,255.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en Ba. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	2118	1	15.5	15.50	70.00		L. 0.00	1,085.00	cerro	Acarreo de mat. De cerro de tramade p/rep. De calles en ol, nueva Esperanza	460466
								25,164.25			
								51,414.25			
05/07/2016	5247	2	15.0	30.00	70.00	6.00	810.00	2,910.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/rep. De calleen Aldea la Pita	460466
13/07/2016	5247	3	15.0	45.00	70.00	6.00	1215.00	4,365.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/rep. De calleen Aldea la Pita	460466
14/07/2016	5247	1	15.0	15.00	70.00	6.00	405.00	1,455.00	Cerro	Acarreo de mat. De cerro de la Tramade p/rep. De calleen Aldea la Pita	460466
								8,730.00			
04/07/2016	Volq. 0164	6	16.5	99.00	70.00			6,930.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en savoy(no paga cargada)	460466
05/07/2016	Volq. 0164	8	16.5	132.00	70.00			9,240.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en savoy(no paga cargada)	460466
06/07/2016	Volq. 0164	6	16.5	99.00	70.00			6,930.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
07/07/2016	Volq. 0164	6	16.5	99.00	70.00	0.00		6,930.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
08/07/2016	Volq. 0164	6	16.5	99.00	70.00	0.00		6,930.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
09/07/2016	Volq. 0164	2	16.5	33.00	70.00	0.00		2,310.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
11/07/2016	Volq. 0164	6	16.5	99.00	70.00	0.00		6,930.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
12/07/2016	Volq. 0164	4	16.5	66.00	70.00	0.00		4,620.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
13/07/2016	Volq. 0164	4	16.5	66.00	70.00	0.00		4,620.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
14/07/2016	Volq. 0164	4	16.5	66.00	70.00	0.00		4,620.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
15/07/2016	Volq. 0164	5	16.5	82.50	70.00	0.00		5,775.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
								65,635.00			
04/07/2016	volq. 2423	4	14.0	56.00	70.00			3,920.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en savoy(no paga cargada)	460466
05/07/2016	volq. 2423	8	14.0	112.00	70.00			7,840.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en savoy(no paga cargada)	460466
06/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00			5,880.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
07/07/2016	volq. 2423	5	14.0	70.00	70.00	0.00		4,900.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
08/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00	0.00		5,880.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
09/07/2016	volq. 2423	2	14.0	28.00	70.00	0.00		1,960.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
11/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00	0.00		5,880.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
12/07/2016	volq. 2423	5	14.0	70.00	70.00	0.00		4,900.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
13/07/2016	volq. 2423	5	14.0	70.00	70.00	0.00		4,900.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
14/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00	0.00		5,880.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
15/07/2016	volq. 2423	6	14.0	84.00	70.00	0.00		5,880.00	CERRO	Acarreo interno de material de cerro de savoy p/bacheo de calle troncal en Kele Kele(ne paga cargada)	460466
								57,820.00			
								123,655.00			
14/07/2016	792	5	6.00	30.00	70.00	0.00		2,100.00	Cerro	Acarreo interno para reparacion de calles en San Juan Zapadri	460466
								595,377.75			

T O T A L

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
ALQUILER DE JULIO 2016
PRIMERA QUINCENA

FECHA	EQUIPO	TIEMPO (Hrs)		TOTAL HORAS	VALOR/ HORA	VALOR (LPS)	ACTIVIDAD	CODIGO PARTIDA
		INICIO	FINAL					
01/07/2016	1729	8:00am	4:00p.m.	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de desechos solidos en macrocanal	460465
02/07/2016	1729	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recoleccion de desechos solidos en macrocanal	460465
08/07/2016	1729	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de desechos solidos en Bo. Buenos Aires	460465
TOTAL						7,140.00		
01/07/2016	Volq.5735(5m3)	7:00a.m.	4:00am	8	420.00	3,360.00	Recoleccion de material saturado y desechos solidos en macrocanal	460465
02/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	3:00pm	6	420.00	2,520.00	Acarreo interno de mat. De cerro p/rep. De calles en las Vegas Medina	460466
04/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	Acarreo interno de material p/reparracion de calle en las Vegas Medina	460466
05/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material p/reparracion de calle en Planes de Medina	460466
06/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material p/reparracion de calle en Planes de Medina	460466
07/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material p/reparracion de calle en Planes de Medina	460466
08/07/2016	Volq.5735(5m3)	7:30am	4:00pm	7.5	420.00	3,150.00	Limpieza de material saturado en Bo. Suyapa	460465
09/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Suyapa	460465
11/07/2016	Volq.5735(5m3)	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de canales en Col. El Mirador	460465
13/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. Marejada	460465
12/07/2016	Volq.5735(5m3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Limpieza de canales en Col. El Mirador	460465
15/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	3:30pm	6.5	420.00	2,730.00	Reparacion de entrada a equipo pesado en san Antonio Cienagueta	460466
TOTAL						34,440.00		
1-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en aldea Savoy	480486
4-7-2016	Tractor CAT. D6R	10:00am	6:00pm	7	1200.00	8,400.00	Cortando material de cerro en Aldea savoy	480486
5-7-2016	Tractor CAT. D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en Aldea savoy	480486
7-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	5:00pm	7	1200.00	8,400.00	Cortando material de cerro en aldea savoy	480486
8-7-2016	Tractor CAT D6R	10:00am	6:00pm	7	1200.00	8,400.00	Cortando material de cerro en aldea savoy	480486
9-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	5:00pm	7	1200.00	8,400.00	Cortando material de cerro en aldea savoy	480486
11-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en aldea savoy	480486
12-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en aldea savoy	480486
13-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en aldea savoy	480486
14-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en aldea Savoy	480486
15-7-2016	Tractor CAT D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9,600.00	Cortando material de cerro en aldea Savoy	480486
						100,800.00		
1-7-2016	Vibro super Pac 840	9:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Compactando en 7 av. 15 a 9 calle Bo. Buenos Aires	480486
5-7-2016	Vibro super Pac 840	9:00am	4:00pm	6	750.00	4,500.00	Compactacion de calles en Bo. El Porvenir	480486
6-7-2016	Vibro super Pac 840	9:00am	4:00pm	6	750.00	4,500.00	Compactacion de calle en Bo. el Porvenir	480486
13-7-2016	Vibro super Pac 840	9:00am	4:00pm	6	750.00	4,500.00	Asistiendo a motoniveladora en compactacion de calles en Bo. el Porvenir	480486
14-7-2016	Vibro super Pac 840	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a motoniveladora en compactacion de calles en Pueblo nuevo	480486



15-7-2016	Vibro super Pac 840	10:00am	5:00pm	6	750.00	4,500.00	asistiendo a motoniv en compactacion de calles en Bo. Pueblo Nueva	460466
						28,500.00		
1-7-2016	Retroexcavadora 416-C	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Regando material de cerro en calle de aldea Calan	4604166
2-7-2016	Retroexcavadora 416-C	8:00am	12:00m	4	750.00	3,000.00	haciendo limpieza en macrocanal 7ma av.	460465
8-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
9-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	10:00am	2	750.00	1,500.00	Riego de material saturado en col. Nueva Esperanza	460465
11-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
12-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
13-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. Marejada	460465
14-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. San isidro	460465
15-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	dragado de canales en Bo. El Porvenir	760465
						41,250.00		
1-7-2016	Retroexcavadora 420-D	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Reparando pasajes alternos en calle principal de las vegas Medina	460466
2-7-2016	Retroexcavadora 420-D	8:00am	3:00pm	6	750.00	4,500.00	Revestimiento en calle principal de aldea Las Vegas	460465
4-7-2016	Retroexcavadora 420-D	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Revestimiento en calle principal de aldea Las Vegas	460466
5-7-2016	Retroexcavadora 420-D	8:00am	5:00pm	8	750.00	6,000.00	Revestimiento en pasajes paralelos en Planes de Medina	460466
6-7-2016	Retroexcavadora 420 D	8:00am	5:00pm	8	750.00	6,000.00	Revestimiento de pasajes en calle principal de Planes de Medina	460466
7-7-2016	Retroexcavadora 420 D	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Revestimiento de pasajes en calle principal de Planes de Medina	460466
8-7-2016	Retroexcavadora 420 D	7:30AM	4:00pm	7.5	750.00	5,625.00	Limpieza de desechos solidos en Bo. Suyapa	460465
9-7-2016	Retroexcavadora 420 D	7:00am	11:00am	4	750.00	3,000.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Buenos Aires	460465
11-7-2016	Retroexcavadora 420 D	7:00am	4:00pm	8	750.00	6,000.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Buenos Aires	460465
12-7-2016	Retroexcavadora 420 D	8:00am	3:00pm	6	750.00	4,500.00	Limpieza en Bo, el Centro por corte de arboles	460465
13-7-2016	Retroexcavadora 420 D	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Reparacion de calle col. El mirador y Nueva Esperanza	460466
14-7-2016	retroexcavadora 420 D	8:00am	3:00pm	6	750.00	4,500.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
15-7-2016	retroexcavadora 420 D	8:00am	5:00pm	8	750.00	6,000.00	Acarreo interno de material p/rep. Carreles en san Juan zapadril	460466
						67,125.00		
4-7-2016	cargadora 924 G	10:00am	4:00pm	5	715.00	3,575.00	Cargando material de cerro en Aldea savoy	460466
5-7-2016	cargadora 924 G	9:00am	3:00pm	5	715.00	3,575.00	Cargando material de cerro en Aldea savoy	460466
6-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
7-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	3:00pm	5	715.00	3,575.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
8-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	5	715.00	3,575.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
9-7-2016	Cargadora 924 G	8:00am	12:00md	4	715.00	2,860.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
11-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
12-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
13-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material en cerro de aldea Savoy	460466
14-7-2016	cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
15-7-2016	cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
						42,900.00		
14-7-2016	Motoniveladora John deere	8:00am	5:00PM	8	1200.00	9,600.00	Limpieza y conformacion de c alles en Bo. Los Mangos	460466
TOTAL						290,175.00		
01/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de desechos solidos en Macrocanal	460465
02/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recoleccion de desechos solidos en Macrocanal de la 7 avenida	460465
04/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Recoleccion de desechos solidos en Macrocanal de la 7 avenida Bo. San Ramon	460465



06/07/2016	volq. 7054 (5m3)	7:30am	4:00pm	7.5	420.00	3,150.00	Limpieza de canales pluviales en playa municipal el Porvenir	460465
07/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de cunetas en Bo. Buenos Aires	460465
08/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Buenos Aires	460465
12/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de maleza en Bo. San Ramon	460465
13/07/2016	volq. 7054 (5m3)	11:00am	4:00pm	4	420.00	1,680.00	Limpieza de maleza en Col. Las Mercedes	460465
15/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	3:30pm	6.5	420.00	2,730.00	acarreo material p/rep. De entrada de equipo pesado en col. San antonio Cienaguita	460466
TOTAL						22,260.00		
01/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recolec cion de desechos solidos en macrocanal	460465
02/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recolec cion de desechos solidos en macrocanal 7ma Av.	460465
04/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00am	12:00am	4	420.00	1,680.00	Recolec cion de desechos solidos en macrocanal 7ma Av. Bo. San Ramon	460465
06/07/2016	Volq. AAH 0792	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	limpieza de material saturado en calles de Pueblo Nuevo	460465
07/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00am	3:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de cunetas en Col. Las Mercedes	460465
08/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Limpieza de canales en Bo. El Centro	460465
09/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00am	11:00am	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
11/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
12/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00am	2:00pm	5	420.00	2,100.00	Limpieza por corte de arboles en Bo. El centro	460465
13/07/2016	Volq. AAH 0792	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza por corte de arboles en Bo. San Ramon	460465
TOTAL						22,680.00		
01/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de material saturado en macrocsnal	460465
02/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recoleccion de material saturado en macrocanal	460465
05/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Haciendo limpieza en Planes de Medina	460465
06/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Haciendo limpieza en Planes de Medina	460465
06/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Recoleccion de basura en Bo. Pueblo Nuevo	460465
09/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Suyapa	460465
08/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	9:00am	3:00pm	5	420.00	2,100.00	Haciendo limpieza en aldea Bajamar sol. # 465	460465
12/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
13/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. Marejada	460465
14/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
15/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno demat. p/reparacion de calles en san juan zapadril	460466
TOTAL						28,140.00		
06/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:00. a.m.	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de material saturado en calles de Pueblo Nuevo	460465
07/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:00. a.m.	12:00md	4	750.00	3,000.00	Recoleccion de basura en Pueblo Nuevo	460465
08/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:00. a.m.	3:00pm	6	750.00	4,500.00	Limpieza de canales en Bo. Suyapa	460465
TOTAL						12,750.00		
01/07/2016	volq. 8111	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de desechos solidos y mat. Saturado en Macrocanal	460465
02/07/2016	volq. 8111	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recoleccion de desechos solidos y mat. Saturado en Macrocanal 7 Av.	460465
04/07/2016	volq. 8111	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Recoleccion de desechos solidos y mat. Saturado en Macrocanal 7 Av. Bo. san Ramon	460465
05/07/2016	volq. 8111	8:30am	12:00md	3.5	420.00	1,470.00	Desasolvando material saturado en col. El Mirador	460465
06/07/2016	volq. 8111	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Removiendo material saturado en calle de Pueblo Nuevo	460465
07/07/2016	volq. 8111	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recolectando basura en calle de Pueblo Nuevo	460465



08/07/2016	volq. 8111	8:00am	3:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de canales en Bo. Suyapa	460465
11/07/2016	volq. 8111	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
						16,590.00		
01/07/2016	volq. 3232	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de desechos solidos y mat. Saturado en Macrocanal	460465
02/07/2016	volq. 3232	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Recoleccion de desechos solidos y mat. Saturado en Macrocanal 7 Av.	460465
						4,200.00		
TOTAL						20,790.00		
01/07/2016	Motoniv. 120-6	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Suyapa	460466
02/07/2016	Motoniv. 120-6	7:00am	11:00am	4	1,200.00	4,800.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Suyapa	460466
05/07/2016	Motoniv. 120-6	8:00am	5:00pm	8	1,200.00	9,600.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Pueblo nuevo	460466
06/07/2016	Motoniv. 120-6	8:00am	5:00pm	8	1,200.00	9,600.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
13/07/2016	Motoniv. 120-6	1:00pm	6:00pm	3	1,200.00	3,600.00	Limpieza en primera avenida 4 calle barrio pueblo nuevo	460466
14/07/2016	Motoniv. 120-6	8:00am	5:00pm	8	1,200.00	9,600.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	Motoniv. 120-6	7:00am	5:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
						56,400.00		
01/07/2016	Vibro compact. Bomag	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en compact. De calles en Bo. Suyapa	460466
05/07/2016	Vibro compact. Bomag	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en compact. De calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
06/07/2016	Vibro compact. Bomag	8:00am	5:00pm	8	750.00	6,000.00	Asistiendo a patrol en compact. De calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
13/07/2016	Vibro compact. Bomag	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en compact. De calles en Bo. Camaguey	460466
14/07/2016	Vibro compact. Cs423	9:00am	6:00pm	6	750.00	4,500.00	Asistiendo a motoniveladora en barrio pueblo nuevo	
						26,250.00		
01/07/2016	Tanque sisterna	9:00am	4:00pm	6	400.00	2,400.00	Asistiendo a patrol en riego De calles de Bo. Suyapa	460466
05/07/2016	Tanque sisterna	8:00am	4:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol en riego De calles de Bo. Pueblo Nuevo	460466
05/07/2016	Tanque sisterna	9:00am	4:00pm	6	400.00	2,400.00	Asistiendo a patrol en riego De calles de Bo. Camaguey	460466
06/07/2016	Tanque sisterna	9:00am	4:00pm	6	400.00	2,400.00	Asistiendo a patrol en riego De calles de Bo. Camaguey	460466
06/07/2016	Tanque sisterna	8:00am	5:00pm	8	400.00	3,200.00	Asistiendo a patrol en compact. De calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
13/07/2016	Tanque sisterna	8:00am	4:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol en riego De calles de Bo. Camaguey	460466
14/07/2016	Tanque sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol en riego De calles de Bo. Pueblo Nuevo	460466
						18,800.00		
05/07/2016	Motoniv. Volvo 6710B	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Camaguey	460466
06/07/2016	Motoniv. Volvo 6710B	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Camaguey	460466
13/07/2016	Motoniv. Volvo 6710B	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Camaguey	460466
						25,200.00		
TOTAL						126,650.00		
01/07/2016	Volq. 4782(7M3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de material saturado en macrocanal	460465
02/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	11:00pm	4	420.00	1,680.00	Asistiendo a cuadrilla en limpieza de Bo. buenos Aires	460465
04/07/2016	Volq. 4782(7M3)	8:00am	12:00am	4	420.00	1,680.00	limpieza en macrocanal Bo. San Ramon	460465
05/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Traslado de merienda de Bodega Cepudo a Comedor infantil municipal sol. # 450	480485
06/07/2016	Volq. 4782(7M3)	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de material saturado en Pueblo Nuevo	460465
07/07/2016	Volq. 4782(7M3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de cunetas en Buenos Aires	460465
08/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Traslado de bono de solidaridad productiva de SPS a bodega municipal sol. # 467	480485
09/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	11:00am	4	420.00	1,680.00	Recogiendo sedimentos de canales pluviales en Bo. Buenos Aires	460465



11/07/2016	Volq. 4782(7M3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Haciendo limpieza en Bo. San Ramon	460465
12/07/2016	Volq. 4782(7M3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Haciendo limpieza en Bo. San Ramon	460465
13/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Haciendo limpieza en Bo. San Ramon	460465
14/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	3:00pm	7	420.00	2,940.00	Haciendo limpieza en Bo. San Ramon	460465
15/07/2016	Volq. 4782(7M3)	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Haciendo limpieza en Bo. Suyapa	460465
TOTAL				83		34,860.00		
04/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de savoy	460466
05/07/2016	motoniveladora 140 6 72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Savoy	460466
06/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
08/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
11/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	5:00pm	8	1,200.00	9,600.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
12/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
13/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	5:00pm	8	1,200.00	9,600.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
14/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
15/07/2016	Motoniveladora 140 65.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
						94,800.00		
04/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol CAT. En compactacion de calle troncal de Savoy	460466
05/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en compactacion de calle troncal de Savoy	460466
06/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
08/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
11/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
12/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
13/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	4:00pm	6	750.00	4,500.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
14/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
15/07/2016	Vibro Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
						46,500.00		
04/07/2016	camion sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	asistiendo a patrol CAT. En riego de calle troncal de Savoy	460466
05/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Savoy	460466
06/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
08/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
11/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
12/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
13/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	4:00pm	6	400.00	2,400.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
14/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
15/07/2016	Camion Sisterna	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
						24,800.00		
05/07/2016	Motoniveladora 140 81V0545	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
06/07/2016	Motoniveladora 140 81V0545	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
15/07/2016	Motoniveladora 140 81V0545	8:00am	2:00pm	5	1,200.00	6,000.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. Pueblo Nuevo	460466
						22,800.00		
TOTAL						188,900.00		
1-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Recoleccion de desechos solidos en macrocanal	460465



4-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Recoleccion de desechos solidos en macrocanal 7ma Av, Bo. San Ramon	460465
5-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:30am	12:00md	3.5	750.00	2,625.00	Cargando material saturado en col. El mirador	460465
7-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Limpieza de canales en Col. Lomas del Puerto	460465
8-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Buenos Aires	460465
9-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Suyapa	460465
11-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Marejada	460465
13-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	3:30pm	6.5	750.00	4,875.00	Dragado de cuneta en Bo. El Porvenir	460465
14-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:30pm	7.5	750.00	5,625.00	Bacheo de calles en Col. Nueva esperanza	460466
15-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Bacheo de calles en Col. Nueva esperanza	460466
						43,125.00		
04/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00p.m.	7	420.00	2,940.00	Limpieza del macrocanal en Bo. San Ramon	460465
05/07/2016	Volq. 3650	8:30am	12:00md	3.5	420.00	1,470.00	Desasolvando material saturado en col. El Mirador	460465
06/07/2016	Volq. 3650	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de material saturado en Bo. Pueblo Nuevo	460465
07/07/2016	Volq. 3650	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Lomas del Puerto	460465
08/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
09/07/2016	Volq. 3650	7:00am	11:00am	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
11/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. Marejada	460465
12/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
14/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. San Isidro	460465
15/07/2016	Volq. 3650	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	Acarreo interno de mnat. p/repaciom de calles en zapadril	460466
				60.5		25,410.00		
6-7-2016	Retroexcabadora 416 - B	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Riego de material saturado en Bo, suyapa	460465
7-7-2016	Retroexcabadora 416 - B	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de cunetas en Bo. Buenos Aires	460465
11-7-2016	Retroexcabadora 416 - B	9:30am	4:00pm	5.5	750.00	4,125.00	Limpieza de canales en col. El Mirador	460465
12-7-2016	Retroexcabadora 416 - B	7:00am	4:00pm	8	750.00	6,000.00	Limpieza de canales en col. El Mirador	460465
13-7-2016	Retroexcabadora 416 - B	11:00am	4:00pm	4	750.00	3,000.00	Limpieza de sedimentos en derecho de via en calle de col. Las Mercedes	460465
15-7-2016	Retroexcabadora 416 - B	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Reparacion de entrada de equipo pesado en San antonio Cienaguila	460466
						26,625.00		
05/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:30am	4:30pm	7.00	1,200.00	8,400.00	Reparacion de calle principal en aldea La Pita	460466
06/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:30am	12:00md	3.50	1,200.00	4,200.00	Reparacion de calle principal en aldea La Pita	460466
13/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	9:30am	5:00pm	6.50	1,200.00	7,800.00	Reparacion de calle principal en aldea La Pita	460466
14/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:30am	5:00pm	7.50	1,200.00	9,000.00	Reparacion de calle principal en aldea La Pita	460466
				25		29,400.00		
T O T A L						913,345.00		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
ALQUILER DE JULIO 2016
SEGUNDA QUINCENA

FECHA	EQUIPO	TIEMPO (Hrs)		TOTAL HORAS	VALOR/HORA	VALOR (LPS)	ACTIVIDAD	CODIGO PARTIDA
		INICIO	FINAL					
21/07/2016	Volq.1729	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	RepARACION DE CALLES EN RIO ARRIBA CON MAT. RIO DEL MISMO LUGAR	460465
22/07/2016	Volq.1729	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Haciendo trabajos en Relleno sanitario	460465
26/07/2016	Volq.1729	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Haciendo trabajos en Relleno sanitario	460465
28/07/2016	Volq.1729	8:00am	2:00pm	5	420.00	2,100.00	Traslado de materiales de construccion hacia el chile 2 p/Rosa Cortes	480485
30/07/2016	Volq.1729	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Asistiendo a retroexc. En limpieza de desperdicios de concreto en Zona Libre	460465
TOTAL						13,020.00		
16/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	Acarreo de cascajo de plantel municipal brisas de chamelecon para donacion	460465
18/07/2016	Volq.5735(5m3)	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de cunetas en Col. Villa Isabel	460465
19/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	3:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de cunetas en Col. Villa Isabel	460465
20/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
21/07/2016	Volq.5735(5m3)	7:00am	5:00pm	9	420.00	3,780.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
22/07/2016	Volq.5735(5m3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Acarreo interno de mat. De cerro p/saturar basura en el relleno sanitario	460465
23/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	12:00 p.m.	4	420.00	1,680.00	Recoleccion de material saturado en Km. 5	460465
25/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de sedimentos en calle de Rio Arriba	460465
26/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo de material cascajo p/repacion en calle principal de Rio Arriba	460466
27/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo de material cascajo p/repacion en calle principal de Rio Arriba	460466
28/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo de material cascajo p/repacion en calle principal de Rio Arriba	460466
29/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	4:30pm	7.5	420.00	3,150.00	Acarreo de material cascajo p/repacion en calle principal de Rio Arriba	460466
30/07/2016	Volq.5735(5m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Asistiendo a retroexc. En limpieza de desperdicios de concreto en Zona Libre	460465
TOTAL						34,650.00		
16-7-2016	Retroexcabadora 420 D	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
20-7-2016	Retroexcabadora 420 D	7:30am	4:00pm	7.5	750.00	5,625.00	Lim pieza de canales pluviales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
21-7-2016	Retroexcabadora 420 D	7:00am	5:00pm	9	750.00	6,750.00	Lim pieza de canales pluviales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
22-7-2016	Retroexcabadora 420 D	9:00am	11:00am	2	750.00	1,500.00	Limpieza de material saturado en autopista a san Pedro Sula	460465
25-7-2016	retroexcabadora 420 D	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. San Ramon	460466
26-7-2016	Retroexcabadora 420 D	7:00am	4:00pm	8	750.00	6,000.00	Limpieza de canales en Bo. San Ramon	460465
27-7-2016	retroexcabadora 420 D	7:00am	4:00pm	8	750.00	6,000.00	Limpieza de canales con volqueta y cuadrilla en la 3 calle este bo. San Ramon	460465
28-7-2016	retroexcabadora 420 D	8:00am	5:00pm	8	750.00	6,000.00	realizando limpieza y regando material de cerro en aldea travesia	460466
29-7-2016	retroexcabadora 420 D	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Regando mat. De cerro en calle de Bo. El faro	460466
30-7-2016	retroexcabadora 420 D	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Cargando desperdicios de material en Zona Libre	460465
						48,375.00		
16-7-2016	Retroexcabadora 416 C	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Regando material en apeertura de calle en Bo. Buenos Aires	460466



18-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Bacheo de calles en Bo. Camaguey	460466
19-7-2016	Retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Lim pieza de canales pluviales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
20-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Lim pieza de canales pluviales en Col, 23 de Abril	460465
21-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	5:30pm	8.5	750.00	6,375.00	Reparacion de calle en aldea Rio Arriba con mat. De rio del mismo lugar	460466
22-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	5:00m	8	750.00	6,000.00	cargando mat. De rio p/rep. De calle en aldea Rio Arriba	460466
23-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	11:00am	3	750.00	2,250.00	relleno con material cascajo en predio de esc. rep. De Mexico sol. # 486	460465
25-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Tendido de material de cerro en 10 av. Bo. Buenos Aires	460466
26-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de canales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
27-7-2016	retroexcavadora 416 C	9:00am	6:00pm	8	750.00	6,000.00	regando material de cerro en calle de aldea colman	460466
28-7-2016	retroexcavadora 416 C	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en calle principal de rio arriba	460466
29/7/16	retroexcavadora 416 C	9:00am	6:00pm	8	750.00	6,000.00	Regando mat, de cerro en calle de tapon de los Oros hacia aldea la Colman	460466
						61,125.00		
16-7-2016	Vibro super Pac 840	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Compactacion de calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
18-7-2016	Vibro super Pac 840	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Compactacion de calles en Bo. pueblo Nuevo	460466
19-7-2016	Vibro super Pac 840	10:00am	4:00pm	5	750.00	3,750.00	Compactacion de calles en Bo. Camaguey	460466
20-7-2016	Vibro super Pac 840	10:00am	4:00pm	5	750.00	3,750.00	Bacheo de calles en Bo, camaguey	460466
21-7-2016	Vibro super Pac 840	9:00am	6:00pm	8	750.00	6,000.00	Compactacion de laterales de autopista hacia SPS en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22-7-2016	Vibro super Pac 840	8:00am	2:00pm	5	750.00	3,750.00	Compactacion de calles en col. La Roca	460466
						25,500.00		
18-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
19-7-2016	Cargadora 924 G	8:00am	12:00md	4	715.00	2,860.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
21-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00p'm	6	715.00	4,290.00	Reparacion de calle en aldea Rio Arriba con mat. De rio del mismo lugar	460466
22-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00p'm	6	715.00	4,290.00	Cargando material DE CERRO EN ALDEA SAVOY	460466
23-7-2016	Cargadora 924 G	8:00am	12:00md	4	715.00	2,860.00	Cargando material DE CERRO EN ALDEA SAVOY	460466
25-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	4:00pm	6	715.00	4,290.00	Limpieza de canales en Bo. San Ramon	460466
27-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	5:00pm	7	715.00	5,005.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
28-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	5:00pm	7	715.00	5,005.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
29-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	5:00pm	7	715.00	5,005.00	Cargando material de cerro en aldea Savoy	460466
30-7-2016	Cargadora 924 G	9:00am	5:00pm	7	715.00	5,005.00	Cargando desperdicios de material en Zona Libre	460465
						42,900.00		
18-7-2016	Tractor D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9600.00	Cortando material de cerro en aldea Savoy	460466
19-7-2016	Tractor D6R	8:00am	12:00md	4	1200.00	4800.00	Cortando material de cerro en aldea Savoy	460466
21-7-2016	Tractor D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9600.00	Cortando material de cerro en aldea Savoy	460466
22-7-2016	Tractor D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9600.00	Cortando material en el cerro de aldea Savoy	460466
23-7-2016	Tractor D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9600.00	Cortando material DE CERRO EN ALDEA SAVOY	460466
25-7-2016	Tractor D6R	9:00am	6:00pm	8	1200.00	9600.00	Cortando material de cerro en aldea de savoy	460466
						52,800.00		
TOTAL						230,700.00		
16/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	11:00am	3	420.00	1,260.00	acarreo material de cascajo de mant. Vial a Brisas de Chamelecon p/donacion sol. 455	460465
22/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	acarreo mat. De vega p/relleno en plantel en Aguacaliente sol. 3 463	460465
23/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	retirando material saturado en Km. 5	460465
25/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo mat. De cerro p/soterrar basura en el relleno sanitario	460465
26/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. Pueblo Nuevo	460465



27/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
28/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo para calle principal de rio arriba	460466
29/07/2016	volq. 7054 (5m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo para calle principal de rio arriba	460466
30/07/2016	volq. 7054 (5m3)	7:00am	11:00am	4	420.00	1,680.00	Limpieza en orilla de calle en salida vieja a SPS sector Medina	460465
TOTAL						22,680.00		
16/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	acarreo de material p/repacion de calle en san Juan Zapadri	460466
18/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00am	3:00pm	7	420.00	2,940.00	Labores de fumigacion en centro de salud de Baracoa	460466
19/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Labores de fumigacion en centro de salud de Baracoa y Cienaguita	480485
20/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Traslado de materiales de Chameteconsito a bodega municipal	480485
21/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00AM	5:00PM	8	420.00	3,360.00	Reparacion de calles en Rio Arriba con mat. De rio del mismo Lugar	460466
22/07/2016	Volq. AAH 0792	7:00AM	4:00PM	8	420.00	3,360.00	Realizando operativo de fumigacion en baracoa pueblo	220224
25/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00AM	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Recoleccion de sedimentos en calle principal de Rio Arriba	460465
26/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00AM	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo de material cascajo p/repacion de calle principal de Rio Arriba	460466
27/07/2016	Volq. AAH 0792	8:00AM	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo de material cascajo p/repacion de calle principal de Rio Arriba	460466
28/07/2016	Volq. AAH 0792	7:30AM	3:00pm	6.5	420.00	2,730.00	recoleccion de maleza en la colonia las mercedez	460467
TOTAL						29,610.00		
16/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Acarreo interno demat. p/repacion de calles en san Juan zapadri	460466
18/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:30am	4:00pm	6.5	420.00	2,730.00	Limpieza y profundizacion de cunetas en Col. Villa Isabel	460465
19/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:30am	4:00pm	6.5	420.00	2,730.00	Limpieza de canales en Bo. Marejada	460465
20/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de canales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
21/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	Reparacion de calle en aldea Rio Arriba p/rep. Calle en el mismo lugar	460466
22/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Reparacion de calle en aldea Rio Arriba p/rep. Calle en el mismo lugar	460466
25/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales con cuadrilla en barrio San Ramon	460465
26/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo p/rep. De calle principal de Rio Arriba	460466
27/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo p/rep. De calle principal de Rio Arriba	460466
28/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo p/rep. De calle principal de Rio Arriba	460466
29/07/2016	Volq. 0227 (6m3)	10:00am	4:00pm	5	420.00	2,100.00	Acarreo interno de material cascajo p/rep. De calle principal de Rio Arriba	460466
TOTAL						30,240.00		
19/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:30. a.m.	4:00pm	6.5	750.00	4,875.00	Limpieza de canales en Bo. Marejada	460465
20/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:30. a.m.	4:00pm	6.5	750.00	4,875.00	Limpieza de canales en Bo. Camaguey	460465
25/07/2016	Retro Excav.(416E)	9:00am	3:00pm	5	750.00	3,750.00	Retirando material saturado en calles de la Roca	460465
27/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	limpieza de canales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
29/07/2016	Retro Excav.(416E)	8:30am	11:30 a.m.	3	750.00	2,250.00	limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
TOTAL						21,000.00		
18/07/2016	volq. 8111	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Accarreo de material p/proyecto pilas de tilapia en Bo. Cienaguita	480485
19/07/2016	volq. 8111	9:30am	4:00pm	5.5	420.00	2,310.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Pueblo Nuevo	460465
20/07/2016	volq. 8111	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales pluviales en Col 23 de abril	460465
21/07/2016	volq. 8111	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	Reparacion de calles en Rio Arriba con material de rio del mismo lugar	460466
22/07/2016	volq. 8111	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	Acarreo de mat. De rio de aldea p/repacion de calle en mismo lugar	460466
23/07/2016	volq. 8111	8:00am	12:00	4	420.00	1,680.00	Retirando mat. Saturado dejado por motoniveladora	460466



26/07/2016	volq. 8111	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Accarreo interno de material cascajo p/ rep. De calle principal de Rio Arriba	460466
28/07/2016	volq. 8111	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	asistiendo a retroex. En Construccion de pilas p/proyecto tilapia en Bo. Cienaguita	480485
29/07/2016	volq. 8111	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de mat. Cascajo p/calle principal de Rio Arriba	460466
						25,830.00		
19/07/2016	volq. 3232	9:00am	4:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de canales pluviales en Bo. Marejada	460465
20/07/2016	volq. 3232	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Limpieza de canales pluviales en Col 23 de abril	460465
21/07/2016	volq. 3232	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	campana de fumigacion en Baracoa	460465
22/07/2016	volq. 3232	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Haciendo trabajos en relleno sanitario	460465
						11,340.00		
28/07/2016	Retroex. Cat, 420 D	8:00am	5:00pm	8	750.00	6,000.00	Construccion de pilas p/proyecto tilapia en Bo. Cienaguita	480485
TOTAL						43,170.00		
16/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	7:00am	12:00md	5	1,200.00	6,000.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
18/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calles en Bo. Pueblo Nuevo	460466
21/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza de calle frente a cementerio Selimar en Bo. Pueblo Nuevo	460465
25/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. San Isidro	460466
26/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. San Isidro	460466
27/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en col. Las Vegas Medina	460466
28/07/2016	Motoniv. CAT 120 G	8:00am-12:00pm	3:00pm-4:30pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza, bacheos puntuales y conformacion en colonia vacacional	460466
						56,400.00		
25/07/2016	tanque sisterna 1762	9:00AM	4:00PM	6	400.00	2,400.00	asistiendo a motoniv. En riego de calles en Bo. Camaguey	460466
27/07/2016	tanque sisterna 1762	8:00am	4:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo con agua a motoniv. En riego de calles de Las Vegas Medina	460466
						5,200.00		
25/07/2016	Motoniv. Volvo	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. Camaguey	460466
25/07/2016	Vibrocompact. Bomag	9:00AM	4:00PM	6	750.00	4,500.00	asistiendo a motoniv. Compactacion de calles en Bo. Camaguey	460466
27/07/2016	Vibrocompact. Bomag	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo con agua a motoniv. En riego de calles de Las Vegas Medina	460466
28/07/2016	Vibrocompact. Bomag	8:00am-12:00pm	3:00pm-4:30pm	6	750.00	4,500.00	Labores de compactacion en av. Centenario col. Vacacional	460466
						14,250.00		
						84,250.00		
16/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	11:00am	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
18/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	traslado de material de playwood de predio Seaboard h bodega municipal	480485
19/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	traslado de material de playwood de predio Seaboard h bodega municipal	480485
20/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Limpieza en Bo. Cienaguita	460465
21/07/2016	Volq. 4782(7M3)	11:4:00am	4:00pm	4	420.00	1,680.00	Limpieza en derecho de via de Bo. Rio Mar	460465
22/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	desalojo en aldea de Tulian con cuadrilla y policia Municipal	460465
23/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	11:00md	4	420.00	1,680.00	Limpieza de canales en Bo. Buenos Aires	460465
25/07/2016	Volq. 4782(7M3)	9:00am	3:00pm	5	420.00	2,100.00	Limpieza de mat. Saturado en calles de La Roca	460465
26/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Haciendo labores de fumigacion en Bo. San Martin	460465
27/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	haciendo fumigacion en Bo. San Martin	460465
28/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Asistiendo a cuadrilla de fumigacion en baracoa	460465
29/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Asistiendo a cuadrilla en limpieza en esc 11 de Junio	460465
30/07/2016	Volq. 4782(7M3)	7:00am	11:00am	4	420.00	1,680.00	Limpieza en orilla de carretera vieja a SPS sector Medina	460465
TOTAL				85		35,700.00		



18/07/2016	Motoniveladora 140 G5.72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
19/07/2016	Motoniveladora 140 G5.72V05726	8:00am	12:00md	4	1,200.00	4,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
21/07/2016	Motoniveladora 140 G 72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Kele Kele	460466
22/07/2016	Motoniveladora 140 G72v05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Nola	460466
23/07/2016	Motoniveladora 140 G72v05726	8:00am	3:00pm	6	1,200.00	7,200.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Nola	460466
25/07/2016	Motoniveladora 140 G72v05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Nola	460466
27/07/2016	Motoniveladora 140 G72v05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Nola	460466
29/07/2016	Motoniveladora 140 G 72V05726	8:00am	6:00pm	9	1,200.00	10,800.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Nueva Ticamaya	460466
30/07/2016	Motoniveladora 140 G 72V05726	8:00am	2:00pm	5	1,200.00	6,000.00	Limpieza y conformacion de calle troncal de Nueva Ticamaya	460466
						82,800.00		
18/07/2016	Camion Sistema	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol Cat 140G en riego de calle troncal de Kele Kele	460466
21/07/2016	camion sistema	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	asistiendo a patrol Cat en riego de calle troncal de Kele Kele	4604166
23/07/2016	Camion sistema	8:00am	12:00md	4	400.00	1,600.00	asistiendo a patrol en riego de calle troncal de Nola	460466
25/07/2016	Camion sistema	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	asistiendo a patrol en riego de calle troncal de Nola	460466
27/07/2016	Camion sistema	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	asistiendo a patrol en riego de calle troncal de Nola	460466
29/07/2016	Camion sistema	9:00am	5:00pm	7	400.00	2,800.00	Asistiendo a patrol. Cat. En riego de calle troncal de Nueva Ticamaya	460466
30/07/2016	Camion sistema	8:00am	12:00md	4	400.00	1,600.00	Asistiendo a patrol. Cat. En riego de calle troncal de Nueva Ticamaya	460466
						17,200.00		
18/07/2016	Vibrocompactadora Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol 140 G en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
21/07/2016	Vibrocompactadora Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	asistiendo a patrol Cat en compactacion de calle troncal de Kele Kele	460466
22/07/2016	Vibrocompactadora Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	asistiendo a patrol en compactacion de calle troncal de Nola	460466
23/07/2016	Vibrocompactadora Ingersoll	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	asistiendo a patrol en compactacion de calle troncal de Nola	460466
25/07/2016	Vibrocompactadora Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	asistiendo a patrol en compactacion de calle troncal de Nola	460466
27/07/2016	Vibrocompactadora Ingersoll	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	asistiendo a patrol en compactacion de calle troncal de Nola	460466
						29,250.00		
21/07/2016	Motoniveladora 140G 81V0545	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. La Roca	460465
22/07/2016	Motoniveladora 140G 81V0545	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	conformacion y compactacion de calle del Bo. La Roca	460466
26/07/2016	Motoniveladora 140G 81V0545	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en Bo. San Isidro	460466
27/07/2016	Motoniveladora 140G 81V0545	8:00am	4:00pm	7	1,200.00	8,400.00	Limpieza y conformacion de calle en col. Villa Isabel	460466
						33,600.00		
TOTAL						162,850.00		
16-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	12:00m	4	750.00	3,000.00	Dragado de canal en barrio elporvenir	460465
18-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Regando material de cerro en proyecto Tilapia Bo. Cienagueta sol. 303	480485
19-7-2016	retroexcavadora (416E)	9:00am	4:00pm	6	750.00	4,500.00	Bacheo de calles en Bo. Camaguey	460466
20-7-2016	retroexcavadora (416E)	10:00am	4:00pm	5	750.00	3,750.00	Bacheo de calles en Bo. Camaguey	460466
21-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Haciendo trabajos en laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460466
22-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza de mat. Saturado en km 5 y tendido de material en bajamar	460465
23-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	12:00md	4	750.00	3,000.00	Retirando material saturado dejado por motoniveladora	460465
25-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en recoleccion de sedimentos en calle de Rio Arriba	460465
26-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en reparacion en calle principal de Rio Arriba	460466
27-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Asistiendo a patrol en reparacion en calle principal de Rio Arriba	460466
29-7-2016	retroexcavadora (416E)	8:00am	4:30pm	7.5	750.00	5,625.00	Asistiendo a patrol en reparacion en calle principal de Rio Arriba	460466



						49,125.00		
16/07/2016	Volq. 3650	8:00am	12:00md	4	420.00	1,680.00	Acarreo interno de mnat. p/reparraciom de calles en zapadril	460466
19/07/2016	Volq. 3650	8:00am	3:00pm	6	420.00	2,520.00	Limpieza de cunetas en col. Villa Isabel	460465
20/07/2016	Volq. 3650	7:00am	4:00pm	8	420.00	3,360.00	Traslado de Playwood de Chameleconsito a bodega municipal	480485
22/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Retirando mat. Saturado que resulto de limpieza en laterales de autopista en Bo. Pueblo Nuevo	460465
25/07/2016	Volq. 3650	9:00am	3:00pm	5	420.00	2,100.00	Retirando mat. Saturado que resulto de limpieza en calles de La Roca	460465
26/07/2016	Volq. 3650	8:00am	5:00pm	8	420.00	3,360.00	Traslado de bloques de bodega munic. A Puente Alto sol. 485	480485
27/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo para calle principal de rio arriba	460466
28/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo para calle principal de rio arriba	460466
29/07/2016	Volq. 3650	8:00am	4:00pm	7	420.00	2,940.00	Acarreo interno de material cascajo para calle principal de rio arriba	460466
						24,780.00		
18-7-2016	Retroexcavadora 416 - B	8:30am	4:00pm	6.5	750.00	4,875.00	limpieza y profundizacion de cunetas en Col. Villa Isabel	480485
19-7-2016	Retroexcavadora 416 - B- Cat	8:00am	3:00pm	6	750.00	4,500.00	limpieza y profundizacion de cunetas en Col. Villa Isabel	480485
21-7-2016	Retroexcavadora 416 - B- Cat	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza en centro comunal de Agua Caliente sol. 463	480485
22-7-2016	Retroexcavadora 416 - B- Cat	9:00am	5:00pm	7	750.00	5,250.00	Limpieza y relleno en plantel donde sera centro socia en Aguacaliente sol. 483	480485
26-7-2016	Retroexcavadora 416 - B- Cat	8:00am	4:00pm	7	750.00	5,250.00	haciendo trabajos en relleno sanitario	480485
28-7-2016	Retroexcavadora 416 B	8:00am	3:00pm	6	750.00	4,500.00	Instalacion de tuberias en cruce de calles en brisas de chamelecon	480485
30-7-2016	Retroexcavadora 416 B	8:00am	11:00am	3	750.00	2,250.00	Limpieza de cunetas en relleno sanitario aldea el Chile	480485
						31,875.00		
16/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	3:00pm	6.0	1,200.00	7,200.00	Limpieza y conformacion de calle en la Pita	460466
18/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	5:00pm	8.0	1,200.00	9,600.00	Reparacion de calles en aldea La pita sol # 474	460466
20/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	6:30pm	9.5	1,200.00	11,400.00	Reparacion de calle principal de la pita	460466
21/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	6:00pm	9.0	1,200.00	10,800.00	Reparacion de calle en aldea Rio Arriba	460466
22/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	5:00pm	8.0	1,200.00	9,600.00	Reparacion de calle en aldea Rio Arriba	460466
25/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	5:00pm	8.0	1,200.00	9,600.00	Reparacion de calle principal en aldea Rio Abajo Agua Caliente	460466
26/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	2:00pm	5.0	1,200.00	6,000.00	Repdracion de calle en aldea Rio Arriba	460466
27/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	5:00pm	8.0	1,200.00	9,600.00	Repdracion de calle en aldea Rio Arriba	460466
28/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	4:00pm	7.0	1,200.00	8,400.00	Repdracion de calle en aldea Rio Arriba	460466
29/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	5:00pm	8.0	1,200.00	9,600.00	Repdracion de calle en aldea Rio Arriba	460466
30/07/2016	Moto. Niv. Jhon D.	8:00am	2:00pm	5.0	1,200.00	6,000.00	Repdracion de calle en aldea Rio Arriba	460466
				82		97,800.00		
T O T A L						911,450.00		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
APERTURA DE CALLES EN COLONIA LA ESPERANZA

Fecha	Placa	Cant. Viajes	Cap. Volq.	Total m3	P.U.	D/A	S/A	Valor	Mat.	Ubicación	Partida
04/07/2016	1280	10	16.5	165.00	105.00		0.00	17,325.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
04/07/2016	4701	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
04/07/2016	5261	10	15.0	150.00	105.00		0.00	15,750.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
04/07/2016	7262	10	15.5	155.00	105.00		0.00	16,275.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
05/07/2016	1280	10	16.5	165.00	105.00		0.00	17,325.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
05/07/2016	3653	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
05/07/2016	4701	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
05/07/2016	5261	10	15.0	150.00	105.00		0.00	15,750.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
05/07/2016	7262	10	15.5	155.00	105.00		0.00	16,275.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
06/07/2016	1280	10	16.5	165.00	105.00		0.00	17,325.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
06/07/2016	3653	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
06/07/2016	4701	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
06/07/2016	5261	10	15.0	150.00	105.00		0.00	15,750.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
06/07/2016	7262	10	15.5	155.00	105.00		0.00	16,275.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
07/07/2016	1280	11	16.5	181.50	105.00		0.00	19,057.50	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
07/07/2016	3653	11	16.0	176.00	105.00		0.00	18,480.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
07/07/2016	4701	11	16.0	176.00	105.00		0.00	18,480.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
07/07/2016	5261	10	15.0	150.00	105.00		0.00	15,750.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
07/07/2016	7262	11	15.5	170.50	105.00		0.00	17,902.50	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
08/07/2016	1280	10	16.5	165.00	105.00		0.00	17,325.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
08/07/2016	3653	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
08/07/2016	4701	10	16.0	160.00	105.00		0.00	16,800.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
08/07/2016	5261	10	15.0	150.00	105.00		0.00	15,750.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
08/07/2016	7262	10	15.5	155.00	105.00		0.00	16,275.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
09/07/2016	1280	1	16.5	16.50	105.00		0.00	1,732.50	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
09/07/2016	3653	1	16.0	16.00	105.00		0.00	1,680.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
09/07/2016	4701	1	16.0	16.00	105.00		0.00	1,680.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
09/07/2016	5261	1	15.0	15.00	105.00		0.00	1,575.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
09/07/2016	7262	1	15.5	15.50	105.00		0.00	1,627.50	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
15/07/2016	1280	4	16.5	66.00	105.00		0.00	6,930.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
15/07/2016	3653	4	16.0	64.00	105.00		0.00	6,720.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
15/07/2016	4701	4	16.0	64.00	105.00		0.00	6,720.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
15/07/2016	5261	4	15.0	60.00	105.00		0.00	6,300.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
15/07/2016	7262	4	15.5	62.00	105.00		0.00	6,510.00	arena	Apertura 200mts en col. La Esperanza con arena de desasolvamiento de obra de toma en rio Tulian	460466
T O T A L								446,145.00			


