

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO DE 2023



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	15,000.00	3%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	10,380.00	12%
3	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	7,288.12	7%
4	467-30	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	108,966.90	44%
5	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	45,513.96	5%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	71,839.50	24%
7	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	4,297.56	4%

SANTA LUCIA 09 DE FEBRERO DE 2023

FRANCISCO FIGUEROA ILIAS  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

