



Avances de Proyectos de Infraestructura y Mantenimiento

Unidad de Proyectos

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Fisico	Financiero				
IN-2016-01	Construcción de Bases de Concreto para Rotulación	Varios sectores	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de bases de concreto que serán utilizadas para rotulación	109-2016	Rodyn Francisco Machado Carranza	Fondos Municipales	01/06/2016	24/06/2016	23	100 %	100 %	L. 59,688.40	L. 7,020.00	L. 66,708.40	
MN-2016-03	Obras de mejoramiento de Edificio Municipal de Comayagua	Edificio Municipal	Suministro de Materiales y mano de obra para Cerramiento de boquete de puertas e instalación de Balcones Existentes	149-2016	Rodyn Francisco Machado Carranza	Fondos Municipales	01/06/2016	24/06/2016	23	100 %	100 %	L. 8,020.80	L. 700.00	L. 8,720.80	
	Mejoramiento de Edificio Municipal	Edificio Municipal	Suministro de Materiales y mano de obra para hechura de balcon	193-2016	Jose Ralth Martínez	Fondos Municipales	14/07/2016	10/08/2016	27	100 %	100 %	L. 4,200.00	L. 0.00	L. 4,200.00	
	Mejoramiento de Edificio Municipal	Edificio Municipal	Suministro de Mano de Obra y materiales	173-2016	Carlos Alberto Perdomo	Fondos Municipales	22/06/2016	09/07/2016	17	100 %	100 %	L. 18,928.25	L. 0.00	L. 18,928.25	
RN-2016-02	Cambio de piso en Centro de Convenciones "Caja Real"	Bo San Francisco	Cambio de Piso y mantenimiento al sistema de drenaje de aguas lluvias en el Centro de Convenciones Caja Real.	145-2016	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	27/05/2016	06/07/2016	40	100 %	100 %	L. 261,115.56	-L. 15,840.00	L. 245,275.56	

Arq. Isis Gabriela Gamboa
Unidad de Proyectos