

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO**  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS  
Periodo: 01-31 de Julio del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	98%		29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	98%		29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT-04-2016	Llegar a la población que no goza del servicio básico de saniamiento y así proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades trastamitadas por el contacto con eses fecales.	NO APLICA	Kenia Vanessa Rich Rivera, rich_kenia@yahoo.com, +504 9959-7098	Municipalidad de Puerto Cortés	22/02/2016	92%	L. 536,006.94	20 de Agosto del 2016
CÓDIGO GT-15-2016	Proteger las vidas y viviendas de los pobladores que habitan a la orilla de la quebrada San Antonio	Protección de laderas, taludes del bordo.	Alteración por excavaciones.	Jennifer Waleska Hernandez Romero	Municipalidad de Puerto Cortés	17/05/2016	60%	L. 701,506.10	31 de Octubre del 2016



Ing. Edwin Mejia.  
*E. Mejia*

CÓDIGO GT/MPC No 01- 2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarela@yahoo.es, +504 9882-2064, CICH 1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	70%	L. 5, 001,687.96	01 de Octubre del 2016
CÓDIGO GT-05- 2016	Delimitar el predio del edificio de la Cruz Roja, para brindar mayor seguridad.	NO APLICA	NO APLICA	Mario Roberto Pineda Gimenez, +504 9765-9089	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de Febrero del 2016	100%	L. 565,763.00	05 de Septiembre del 2016
CÓDIGO GT-14- 2016	Drenaje de las aguas pluviales de los terrenos donde se desarrollará la construcción de viviendas.	Reducción de las fuentes de criaderos de zancudos.	Evita la continua erosión de los terrenos adyacentes.	Wilson David Williams Mejía, +504 9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Mayo del 2016	32%	L. 793,083.36	31 de Octubre del 2016

Ing. Edwin Mejía  
Jefe de Supervisión de Proyectos



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

### INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS


DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Oficina de GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

Periodo: 01-31 de Julio del 2016

Item	Proyecto	Direccion	Elaboracion	Estado Actual
1	Canales Pluviales	Bo. Suyapa, 8 Calle 9-11 Avenida, Puerto Cortés	Ing. Sofia Cruz / Supervisión de Proyectos	Cantidades de Obra y Elaboración de Fichas de Costo
2	Instalaciones Electricas para Bomba 3 HP en KM6	Comunidad KM, Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortés	Ing Sofia Cruz/Supervision de proyectos	Cantidades de Obra y Elaboración de Fichas de Costo, levantamiento topografico
3	Canales Pluviales	Bo. Pueblo Nuevo 4 Calle 3-4 Avenida, Puerto Cortes	Ing. Manuel León / Supervisión de Proyectos	Elaboración de especificaciones tecnicas y pendiente de entrega para revision y aprobación.
4	Canales Pluviales	Rio Mar, Colonia Montgomery Bloque # 009	Ing. Manuel León / Supervisión de Proyectos	Pendiente de entregar para Revisión y Aprobación
5	Tapaderas de la 4 Avenida	4 avenida desde buenos alres hasta la refinería	Ing. Manuel León / Supervisión de Proyectos	Pendiente en Evaluación de Campo/ Fichas
6	Cerca Perimetral de Predio Lagunas de oxidacion	Entre 17 y 18 calle, 13 avenida, BO. Buenos Aires	Ing Sofia Cruz/Supervision de proyectos	Elaboración de especificaciones tecnicas y pendiente de entrega para revision y aprobación.
7	Cerca Perimetral para Tanques de Agua Potable en Calan y Kilometro Sels	Comunidad KM6 y Calan, Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortés	Ing Sofia Cruz/Supervision de proyectos	Elaboración de cantidades de Obra, Fichas y Presupuesto

Nota. Ing. Manuel León, Cubriendo vacaciones en jefatura de Mantenimiento Vial, por lo tanto solo dispone de medio tiempo en Supervisión Asignada.

  
**Ing Edwin Mejia**  
 Jefe de Supervision de Proyectos




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS**

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Julio del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Sanamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, línea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, valvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Sanamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , valvulas de control, acometidas domiciliarias..
CÓDIGO GT-04-2016	Kenia Vanessa Rich Rivera	Sector Sanamientos / Sanamiento	Construcción de 87 letrinas, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el colera, disenteria, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa septica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.
CÓDIGO GT-15-2016	Jennifer Waleska Hernandez Romero	Obras de Protección	Gaviones en comunidad de San Antonio	San Antonio, La Pita, Sector Eco-Turístico	Proteger los cimientos de las casas cosntruidas y la vida de sus habitantes, que viven a la orilla del cause de la quebrada San Antonio.	Construcción de Gaviones. Los gaviones son estructuras realizadas con mallas de hierro galvanizado o acero inoxidable que se llenan de piedra de rio.



Ing. Edwin Mejia  
E. H. Mejia

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio fisico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
CÓDIGO GT-05-2016	Mario Pineda	Proyectos Sociales	Muro Perimetral de la Cruz Roja	Bo. San Martín 8 avenida 9-10 Calle	Delimitar el predio del edificio de la Cruz Roja, para brindar mayor seguridad.	Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, <del>serpentina</del> .
CÓDIGO GT-14-2016	Wilson David Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Construcción de Canales Pluviales en Calle principal de Colonia Municipal	Bo. Rio Mar	Evitar las inundaciones del sector, disminuir el numero de población infectado con enfermedades vectoriales, crecimiento de Infraestructura publica.	Canales Pluviales Construidos con paredes armadas con #3@0.40m de bloque de 6", soleras, cruces de calles, pasos peatonales y Vehiculares. Cabe destacar que estos canales llevan un acabo rustico con repello común.

*Edwin Mejía*

**Ing. Edwin Mejía**  
**Jefe de Supervisión de Proyectos**



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Julio del 2016

<p>CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.</p> <p>Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 112,541.21</p> <p>Ampliación de tiempo No. 3, fecha de finalización 29 de Julio del 2016</p> <p>RAZONES</p> <p>1. Se hizo modificación del diseño de los cimientos sobre los cuales se construyeron los tanques elevado de agua potable, se instalo red secundaria de distribucion en secto de Calan ya que hubo un crecimiento poblacional de la fecha de diseño a la</p> <p>2. Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas no imputables al contratista como ser días de lluvia, saturación de agua en el suelo, ampliacion de la red.</p>
<p>CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés</p> <p>Ampliación de tiempo No. 4, fecha de finalización 29 de Julio del 2016</p> <p>RAZONES</p> <p>Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas no imputables al contratista como ser días de lluvia, saturación de agua en el suelo.</p>
<p>CÓDIGO GT-04-2016 Construcción de 87 letrinas, sector Pantano</p> <p>Ampliación de tiempo No. 1, fecha de finalización 20 de Agosto del 2016</p> <p>RAZONES</p> <p>Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas no imputables al contratista como ser días de lluvia, saturación de agua en el suelo y obra adicional.</p>
<p>CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro</p> <p>Orden de cambio No. 5, Valor L. 5,232,825.35</p> <p>Ampliación de tiempo No. 5, fecha de finalización 01 de Octubre del 2016</p> <p>RAZONES</p> <p>1. Se hicieron verificaciones en cantidades de obras contratadas corrigiendo en campo todas las mediciones que afectan en el pago de las estimaciones posteriores.</p> <p>2. Las ampliaciones de tiempo se dieron a causas imputables al contratista como aumento en las cantidades de obras que se acumularon a medida avanza el proyecto, días de lluvia y saturaciones de suelo, modificaciones parciales en la estructuras de los edificios.</p>
<p>CÓDIGO GT-05-2016 Muro Perimetral de la Cruz Roja</p> <p>Orden de cambio No. UNICA, Valor L. 601,340.77</p> <p>RAZONES</p> <p>1. Se hizo corrección de cierre de proyecto para alcanzar las obras que se acumularon en cuanto a lo contratado en campo todas las mediciones que afectan en el pago de las estimación final.</p>

Ing. Edwin Méjía  
Jefe de Supervisión de Proyectos



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION**

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS


DE LA GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

Periodo: Del 01 al 31 de Julio 2016

Item	Proyecto	Direccion	Contrato	Estado Actual de Ejecución	Supervisor
1	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Aldea Calan, Km6, Baracoa, Puerto Cortes	X	98%	Ing. EDWIN MEJIA
2	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades del Sector Pantano, Baracoa.	Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortes	X	98%	Ing. EDWIN MEJIA
3	Construcción de 87 letrinas, sector Pantano	Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortes	X	92%	Ing. EDWIN MEJIA
4	Suministro de Bascula pesa camiones	El Chile, Relleno Sanitario	X	85%	Ing Jesus Puerto
5	Gaviones en comunidad de San Antonio	Aldea San Antonio, hacia la Pita	X	60%	Ing Jesus Puerto
6	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	X	70%	Ing. MANUEL LEÓN
7	Muro Perimetral de la Cruz Roja	Bo. San Martín 8 avenida 9-10 Calle	X	100%	Ing. MANUEL LEÓN
8	Construcción de Canales Pluviales en Calle principal de Colonia Municipal	Bo. Rio Mar	X	32%	Ing. EDWIN MEJIA
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>					
1	Mesa Intersectorial, asambleas con juntas de aguas y patronatos, reuniones permanentes	Calan, Km6 y Sector Pantano, Baracoa, Puerto Cortes		Elaboración de Informes mensuales, Revisión de Estimaciones, Visita a Mesa Intersectorial para hacer una retroalimentación de información entre las partes involucradas en FOCAD III, Supervisión de la ejecución de obras (instalación de red de agua potable, línea de aducción, construcción de tanques, construcción de cisterna), resolución de problemas en campo relacionados a la construcción de obras del proyecto, Asistencia a Asambleas Informativas a la Comunidad.	Ing. EDWIN MEJIA e Ing. SOFIA CRUZ

Nota. Ing. Manuel León, Cubriendo vacaciones en Jefatura de Mantenimiento Vial, por lo tanto solo dispone de medio tiempo en Supervisión Asignada.

Nota. Ing. Jesús Puerto asignado a Dictamen técnico edificios Obsoletos casco urbano

  
 Ing. Edwin Mejia  
 Jefe de Supervisión de Proyectos

