

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE FEBRERO DE 2023



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE ENERO 2023	EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	15,000.00	53,423.00	14%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	10,380.00	19,026.00	33%
3	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	7,288.12	10,900.00	18%
4	467-30	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	108,966.90	4,364.00	45%
5	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	45,513.96	164,006.62	23%
6	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	-	9,823.00	1%
7	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	71,839.50	94,435.85	55%
8	466-86	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES EL CHIMBO		12,920.00	9%
9	466-107	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES		36,930.00	37%

SANTA LUCIA 09 DE MARZO DE 2023



FRANCISCO FIGUEROA ILIAS
SUPERVISOR DE PROYECTOS