



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO, LA PAZ HONDURAS C.A
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 27177026
2022-2026



PROYECTO: REMODELACIÓN DE INSTALACIONES

AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO,

SAN JOSÉ DE CUPERTINO

CODIGO: COT 1212-02-2022

MONTO: L.435,623.63

**EJECUTOR: ING. JANSKEL SAMAEL
BENITEZ MOLINA**

COMUNIDAD: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

NOMBRE DEL PROYECTO: **REMDELACION DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS
DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO**

COMUNIDAD/ALDEA: **EL LIMON**

MUNICIPIO: **SAN JOSE**

DEPARTAMENTO: **LA PAZ**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionado(s) con lo ejecutado, para que asuman la responsabilidad que les corresponde

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

LUNES 6 DE FEBRERO DEL 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA PAZ.


DRA. MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO
ALCALDESA MUNICIPAL


JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


ING. JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA


ING. ALEX EDUAR CASTILLO MEJIA
SUPERVISION DE MAMCEPAZ



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CÓDIGO: COT121202-2022

NOMBRE DEL PROYECTO: **REMODELACION DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO**

COMUNIDAD/ALDEA: **EL LIMON**

MUNICIPIO: **SAN JOSE**

DEPARTAMENTO: **LA PAZ**


Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: 6 DE FEBRERO DEL 2023

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS: VIGA AEREA METALICA CON DOS POLEAS EN AMBOS EXTREMOS PARA EL AREA DE DESTAZO VALORADA EN L.5800.00 (CINCO MIL OCHOSIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

SUPERVICION FINAL Y RESECCION.

31 DE enero 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA PAZ


DRA. MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO
ALCALDESA MUNICIPAL


JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


ING. JANSKEL SAMAL BENITEZ
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA

ING. ALEX EDUARDO CASTILLO MEJIA
SUPERVISOR DE MAMCEPAZ

IANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

RECIBO POR HONORARIOS



INGENIERO CIVIL
CONSTRUCTORA MATTHEW
Tel.: 5603-9053 / 9377-4790 *R.T.N.12081991003799
E-mail: benitezsamael@yahoo.es
Barrio San Miguel, Frente a Hospedaje Yaneth,
Marcala, La Paz, Honduras, C. A.

Por Lps. 22,071.18

Fecha: 20 de 02 Año 2023


Recibí de: Alcaldia San Jose la Paz R.T.N. 12129007114176
La Cantidad de: Veintidosmil setenta y un lempira con 18/100 centavos
Por Concepto de: Pago de garantía de 5% de proyecto "Remedios de las instalaciones agropecuarias del Instituto San Jose de Operación"

Total Honorarios Lps.	<u>22,071.18</u>
Retención Lps.	—
Total Recibido Lps.	<u>22,071.18</u>

CAI: 44D8CB-E82B67-BB449E-99CFB9-EFF74C-00
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023
Rango Autorizado:
000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000126
Fecha de Recepción: 30/09/2022

Nº 000-001-04-00000117

[Handwritten Signature]
Firma: [Signature]
INGENIERO CIVIL
IANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA



FIANZA BUENA CALIDAD DE OBRA

No. FB-230107

VIGENCIA:

DESDE: 31 DE ENERO DE 2023

HASTA: 31 DE ENERO DE 2024

SUMA AFIANZADA HASTA: L. 22,071.18 (VEINTIDÓS MIL SETENTA Y UN LEMPIRA CON 18/100)

AFIANZADO: JANSKEL SAMAEI BENITES MOLINA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, LA PAZ


COBERTURA: Para garantizar la buena calidad del Proyecto denominado: "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO, UBICADO EN ALDEA EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."

Cláusula especial: La Compañía de Seguros, se obliga a reponer, reparar o pagar hasta la cantidad establecida en esta garantía, a prorrata, a solicitud del beneficiario, acompañada de un certificado que indique y compruebe el incumplimiento contractual, con los soportes técnicos, administrativos y legales correspondientes.

Tegucigalpa, M. D. C., 31 de enero de 2023.



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

PROYECTO: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

UBICACIÓN: Comunidad El Limon, San Jose, La Paz

EJECUTOR: Ing JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

CODIGO: COT-1212-02-2022

ESTIMACION N° 1

PERIODO: 20/12/2022

A

Monday, January 2, 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO												
DESTASADERO												
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	39	L 31.05	L 1,211.07		L -	39.00	L 1,211.07	39.00	L 1,211.07	100%
2	PISO DE CONCRETO REFORZADO #4.5 CM #2 @ 30 CV	M2	12	L 446.93	L 5,363.16		L -	12.00	L 5,363.16	12.00	L 5,363.16	100%
3	ACERA DE CON.C. #7.5cm, #2 @ 20cm A.S. CONC 1:2:2	M2	7.8	L 593.20	L 4,626.94		L -	7.80	L 4,626.94	7.80	L 4,626.94	100%
4	PARED DE BLOQUE SIEMPRE DE 15cm	M2	10.2	L 576.43	L 5,879.62		L -	10.20	L 5,879.62	10.20	L 5,879.62	100%
5	REPELLO Y PLUNDO DE PAREDES #2 CM MORTERO DE 1:4	M2	76.65	L 178.09	L 13,650.60		L -	76.65	L 13,650.60	76.65	L 13,650.60	100%
6	TALLADO DE LLENAMIENTOS L= 0.17m	ML	192	L 89.55	L 17,193.79		L -	192.00	L 17,193.79	192.00	L 17,193.79	100%
7	CERAMICA EN PARED MUJERLE COSINA	M2	13.48	L 360.79	L 4,863.44		L -	13.48	L 4,863.44	13.48	L 4,863.44	100%
8	PUNTO DE PARED #4.5 CM	M2	24	L 65.70	L 1,576.87		L -	24.00	L 1,576.87	24.00	L 1,576.87	100%
9	PINTURA D. ACEITE	M2	105	L 76.23	L 8,004.15		L -	105.00	L 8,004.15	105.00	L 8,004.15	100%
10	BALEON VAR 1/2" USAJANG 1" X 1" PLAT 1" X 1/4" CON MALLA	M2	42	L 1,449.55	L 60,880.97		L -	42.00	L 60,880.97	42.00	L 60,880.97	100%
11	PUNTO DE PARED #4.5 CM #2 @ 20cm A.S. CONC 1:2:2	M2	2	L 2,513.49	L 5,026.98		L -	2.00	L 5,026.98	2.00	L 5,026.98	100%
12	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD 1.5	ML	30	L 20.21	L 606.21		L -	30.00	L 606.21	30.00	L 606.21	100%
13	INSTALACION DE TUBERIA PVC #"	ML	30	L 13.31	L 399.30		L -	30.00	L 399.30	30.00	L 399.30	100%
14	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-4	ML	100	L 78.99	L 7,899.10		L -	100.00	L 7,899.10	100.00	L 7,899.10	100%
15	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1"	ML	100	L 23.41	L 2,340.80		L -	100.00	L 2,340.80	100.00	L 2,340.80	100%
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD 4	ML	6	L 21.12	L 126.72		L -	6.00	L 126.72	6.00	L 126.72	100%
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	6	L 18.41	L 110.48		L -	6.00	L 110.48	6.00	L 110.48	100%
18	LLAVE SPINA DE 1/2" PARA HQ/SUM/INST	UNO	7	L 391.60	L 2,741.20		L -	7.00	L 2,741.20	7.00	L 2,741.20	100%
19	CENTRO DE CARGA DE 3 ESPACIOS	UNO	1	L 3,656.11	L 3,656.11		L -	1.00	L 3,656.11	1.00	L 3,656.11	100%
20	CIRCUIT. DE ILLUM. -ASTA 20 AVP., TUBERIA A EVT #	ML	35	L 95.99	L 3,359.51		L -	35.00	L 3,359.51	35.00	L 3,359.51	100%
21	CIRCUITO DE FUER. -ASTA 35 AVP POLIDUCTO 3/4	ML	35	L 72.57	L 2,539.85		L -	35.00	L 2,539.85	35.00	L 2,539.85	100%
22	INTERRUPTOR SENCILLO	UNO	2	L 360.64	L 721.27		L -	2.00	L 721.27	2.00	L 721.27	100%
23	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNO	5	L 353.24	L 1,766.22		L -	5.00	L 1,766.22	5.00	L 1,766.22	100%
24	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UNO	2	L 1,254.97	L 2,509.94		L -	2.00	L 2,509.94	2.00	L 2,509.94	100%
25	MURRILLO DE CONCRETO FDCOMPTA D 60X1.25 C/AVATRAS#	UNO	1	L 4,720.54	L 4,720.54		L -	1.00	L 4,720.54	1.00	L 4,720.54	100%
SUB TOTAL					L 161,774.82		L -	0.00	L 161,774.82	0.00	L 161,774.82	100%
COCINA, BODEGA Y DORMITORIO												
26	TRAZADO Y MARCADO	ML	72.5	L 31.05	L 2,251.34		L -	72.50	L 2,251.34	72.50	L 2,251.34	100%
27	DESIGNACION DE LAMINA DE ALUMINIO (S. R.C. FOSFAT#)	M2	73	L 48.40	L 3,533.20		L -	73.00	L 3,533.20	73.00	L 3,533.20	100%
28	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/ADOB#/ADOBE)	M2	19.2	L 45.38	L 871.20		L -	19.20	L 871.20	19.20	L 871.20	100%
29	DEMOLICION DE REPELLO Y PLUNDO	M2	100	L 22.69	L 2,269.30		L -	100.00	L 2,269.30	100.00	L 2,269.30	100%
30	PARED DE BLOQUE SIEMPRE DE 15cm	M2	17.06	L 576.43	L 9,833.95		L -	17.06	L 9,833.95	17.06	L 9,833.95	100%
31	SOLLERA 15X15cm, #4.5, #2 @ 20cm, CONC 1:2:4	ML	30	L 370.38	L 11,111.43		L -	30.00	L 11,111.43	30.00	L 11,111.43	100%
32	ENTABLADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PLUNDO/MORT 1:6)	ML	30	L 174.82	L 5,244.69		L -	30.00	L 5,244.69	30.00	L 5,244.69	100%
33	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (VALE SA. CDHUN)	M3	1	L 121.61	L 121.61		L -	1.00	L 121.61	1.00	L 121.61	100%
34	DADO DE CONCRETO DE 50X50X5cm, #4.5 #2 @ 15cm	UNO	7	L 753.97	L 5,277.81		L -	7.00	L 5,277.81	7.00	L 5,277.81	100%
35	CASTILLO 15X15 4 NUB# Y No 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	ML	19	L 432.37	L 8,214.95		L -	19.00	L 8,214.95	19.00	L 8,214.95	100%
36	PISO DE CONCRETO REFORZADO #4.5 CM #2 @ 30 CV.	M2	13.5	L 446.93	L 6,033.56		L -	13.50	L 6,033.56	13.50	L 6,033.56	100%
37	TECHO DE LAMINA DE ALUMINIO Y CANALETA # 4 CL 1	M2	98	L 610.35	L 59,813.91		L -	98.00	L 59,813.91	98.00	L 59,813.91	100%
38	REPELLO Y PLUNDO DE PAREDES #2 CM MORTERO DE 1:4	M2	176	L 178.09	L 31,343.84		L -	176.00	L 31,343.84	176.00	L 31,343.84	100%
39	TALLADO DE LLENAMIENTOS L= 0.17m	ML	75.6	L 89.55	L 6,770.06		L -	75.60	L 6,770.06	75.60	L 6,770.06	100%
40	Puerta LAMINA TROCIZULADA DE 1X2 10m (ECSA)	UNO	3	L 4,627.85	L 13,883.56		L -	3.00	L 13,883.56	3.00	L 13,883.56	100%
41	VYR#ANA TR. TIPO INDUSTRIAL	M2	1.8	L 1,090.91	L 1,963.65		L -	1.80	L 1,963.65	1.80	L 1,963.65	100%
42	CIRCUIT. D. ILLUM. - ASTA 20 AVP., TUBERIA A EVT #	ML	45	L 109.58	L 4,931.19		L -	45.00	L 4,931.19	45.00	L 4,931.19	100%
43	CIRCUITO DE FUER. -ASTA 35 AVP POLIDUCTO 3/4	ML	40	L 72.57	L 2,902.68		L -	40.00	L 2,902.68	40.00	L 2,902.68	100%
44	INTERRUPTOR SENCILLO	UNO	4	L 360.64	L 1,442.54		L -	4.00	L 1,442.54	4.00	L 1,442.54	100%
45	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNO	8	L 353.24	L 2,825.94		L -	8.00	L 2,825.94	8.00	L 2,825.94	100%
46	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UNO	6	L 1,254.97	L 7,529.81		L -	6.00	L 7,529.81	6.00	L 7,529.81	100%
47	PINTURA DE ACEITE	M2	186	L 76.23	L 14,178.78		L -	186.00	L 14,178.78	186.00	L 14,178.78	100%
SUB TOTAL					L 202,348.99		L -	0.00	L 202,348.99	0.00	L 202,348.99	100%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

PROYECTO: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

UBICACIÓN: Comunidad El Limon, San Jose, La Paz

EJECUTOR: Ing JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

CODIGO: COT-1212-02-2022

ESTIMACION Nº 1

PERIODO: 20/12/2022

A

Monday, January 2, 2023

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
MODULO SANITARIO												
48	TIJAZADO Y MARCAJO	M.L.	9.6	L 31.05	L 298.11		L -	9.60	L 298.11	9.60	L 298.11	100%
49	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.25	L 121.61	L 273.61		L -	2.25	L 273.61	2.25	L 273.61	100%
50	CONCRETACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	1.5	L 1,779.94	L 2,669.91		L -	1.50	L 2,669.91	1.50	L 2,669.91	100%
51	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm, 423.82 @ 1.5cm	UND	6	L 753.97	L 4,523.84		L -	6.00	L 4,523.84	6.00	L 4,523.84	100%
52	CASTILLO 15X15, 4 #4, #4 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.6	L 466.20	L 7,272.75		L -	15.60	L 7,272.75	15.60	L 7,272.75	100%
53	SOLERA 15x15cm, #4, #2 @ 30x % COY 1:2:2	M.L.	9.6	L 382.53	L 3,672.24		L -	9.60	L 3,672.24	9.60	L 3,672.24	100%
54	PISO DE CONCRETO REFORZADO 8-8 CM #2 @ 30 CV.	M2	5.76	L 446.93	L 2,574.32		L -	5.76	L 2,574.32	5.76	L 2,574.32	100%
55	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15CM	M2	17.9	L 576.43	L 10,318.15		L -	17.90	L 10,318.15	17.90	L 10,318.15	100%
56	REPLLO Y PULIDO DE PAREDES #2 CM PORTER DE 1:4	M2	36	L 178.09	L 6,411.24		L -	36.00	L 6,411.24	36.00	L 6,411.24	100%
57	TECHO DE LAVINA DE ALJON Y CANALETA 4" CL 1:1	M2	5.76	L 610.35	L 3,515.59		L -	5.76	L 3,515.59	5.76	L 3,515.59	100%
58	PIRUFIRA DE ACIFTE	M2	36	L 76.23	L 2,744.28		L -	36.00	L 2,744.28	36.00	L 2,744.28	100%
59	SERVICIO SANITARIO (C/ACCESORIOS) (SUMA/YSI)	UND	1	L 6,379.31	L 6,379.31		L -	1.00	L 6,379.31	1.00	L 6,379.31	100%
60	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD 41	M.L.	10	L 78.99	L 789.91		L -	10.00	L 789.91	10.00	L 789.91	100%
61	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD 11.5	M.L.	20	L 20.21	L 404.14		L -	20.00	L 404.14	20.00	L 404.14	100%
62	INSTALACION DE TUBERIA PVC 4"	M.L.	20	L 13.31	L 266.20		L -	20.00	L 266.20	20.00	L 266.20	100%
63	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	10	L 23.41	L 234.08		L -	10.00	L 234.08	10.00	L 234.08	100%
64	PUERTA METALICA #3 (7.1 A 0.8 M)	UND	2	L 5,316.53	L 10,633.06		L -	2.00	L 10,633.06	2.00	L 10,633.06	100%
65	VENTANA MARCO DE ALUMINIO Y CELLOS A ALUMINIO ANOD	M2	0.5	L 2,321.62	L 1,160.81		L -	0.50	L 1,160.81	0.50	L 1,160.81	100%
66	PILA CON RIVAL 1 30X90X100 EN MODULO SANITARIO	UND	1	L 7,358.26	L 7,358.26		L -	1.00	L 7,358.26	1.00	L 7,358.26	100%
SUB TOTAL					L 71,499.81		L -	0.00	L 71,499.81	0.00	L 71,499.81	100%
ACTIVIDADES NUEVAS												
67	VIGA DE TUBO 4X4", PUEBLES Y LAZO PARA COLGAR CERCO	UNIDAD	1	L 5,800.00	L 5,800.00	0	L -	1.00	L 5,800.00	1.00	L 5,800.00	100%
SUB TOTAL					L 5,800.00		L -		L 5,800.00		L 5,800.00	100%
SUB TOTAL					L 441,423.63		L -		L 441,423.63		L 441,423.63	100%

 CONTRAYENTE INGENIERO CIVIL NOMBRE: Ing. JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA C.I.C.H No. 8203	 SUPERVISION NOMBRE: Ing. ALEXANDER GARCIA CASTILLO	 AUTM NOMBRE: JORGE ADALBERTO HERNANDEZ	 ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE: DR. MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ
---	---	--	--

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
PROYECTO: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
UBICACIÓN: Comunidad El Limon, San Jose, La Paz
EJECUTOR: Ing JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA
CODIGO: COT-1212-02-2022
ESTIMACION Nº ORDEN DE CAMBIO

PERIODO: 20/12/2022 A Monday, January 2, 2023

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORDEDE CAMBIO + PRESUPUESTO		ORDEN DE CAMBIO		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO										
DESTASADERO										
	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39	L 31.05	L 1,211.07	39.00	L 1,211.07	0.00	L -	100%
	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 20 CM.	M2	12	L 446.93	L 5,363.16	12.00	L 5,363.16	0.00	L -	100%
	ACERA DE CONC. e=7.5cm, #2@20cm A.S. CONC 1:2:2	M2	7.8	L 593.20	L 4,626.94	7.80	L 4,626.94	0.00	L -	100%
	PAREJ DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	10.2	L 576.43	L 5,879.62	10.20	L 5,879.62	0.00	L -	100%
	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	76.65	L 178.09	L 13,650.60	76.65	L 13,650.60	0.00	L -	100%
	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.17m	L.	192	L 89.55	L 17,193.79	192.00	L 17,193.79	0.00	L -	100%
	CERAMICA EN PARED PARA MUEBLE COSINA	M2	13.48	L 360.79	L 4,863.44	13.48	L 4,863.44	0.00	L -	100%
	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM	M2	24	L 65.70	L 1,576.87	24.00	L 1,576.87	0.00	L -	100%
	PINTURA DE ACEITE	M2	105	L 76.23	L 8,004.15	105.00	L 8,004.15	0.00	L -	100%
	BALCON VAR. 1/2"USA, ANCHO 1'X1'1/4" 1'X1'1/4" CON MALLA	M2	42	L 1,449.55	L 60,880.97	42.00	L 60,880.97	0.00	L -	100%
	PUERTA DOBLE DE ZARANDA Y TELA METALICA TUB. #2 1'X1', 2'X1'35M	LIND	2	L 2,513.49	L 5,026.98	2.00	L 5,026.98	0.00	L -	100%
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-1/2	M.L.	30	L 20.21	L 606.21	30.00	L 606.21	0.00	L -	100%
	INSTALACION DE TUBERIA PVC #	M.L.	30	L 13.31	L 399.30	30.00	L 399.30	0.00	L -	100%
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	100	L 78.99	L 7,899.10	100.00	L 7,899.10	0.00	L -	100%
	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	100	L 23.41	L 2,340.80	100.00	L 2,340.80	0.00	L -	100%
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	6	L 21.12	L 126.72	6.00	L 126.72	0.00	L -	100%
	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	6	L 18.41	L 110.48	6.00	L 110.48	0.00	L -	100%
	LLAVE SP. TA DE 1/2" PARA HIGIENIZACION	LIND	7	L 391.60	L 2,741.20	7.00	L 2,741.20	0.00	L -	100%
	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	LIND	1	L 3,656.11	L 3,656.11	1.00	L 3,656.11	0.00	L -	100%
	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP., TUBERIA LMT #	M.L.	35	L 95.99	L 3,359.51	35.00	L 3,359.51	0.00	L -	100%
	CIRCUITO DE ALER. HASTA 35 AMP., PRODUCTO 3/4	M.L.	35	L 72.57	L 2,539.85	35.00	L 2,539.85	0.00	L -	100%
	INTERUPCION SENCILLO	LIND	2	L 360.64	L 721.27	2.00	L 721.27	0.00	L -	100%
	TUBIA CORRIBLE DOBLE POLARIZADO	LIND	5	L 353.24	L 1,766.22	5.00	L 1,766.22	0.00	L -	100%
	LAMPARA FLUORESCENTE 3 X 40W (SUN/NOI)	LIND	2	L 1,254.97	L 2,509.94	2.00	L 2,509.94	0.00	L -	100%
	MUEBLE DE CONCRETO COCINETA 6.50X1.35 C/LAVATRASTE	LIND	1	L 4,720.54	L 4,720.54	1.00	L 4,720.54	0.00	L -	100%
	SUB TOTAL				L 161,774.82	0.00	L 161,774.82	0.00	L -	100%
COCINA, BODEGA Y DORMITORIO										
	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	72.5	L 31.05	L 2,251.34	72.5	L 2,251.34	0.00	L -	100%
	DESARMADO DE LA VINA TIECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	73	L 48.40	L 3,533.20	73	L 3,533.20	0.00	L -	100%
	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	19.2	L 45.38	L 871.20	19.2	L 871.20	0.00	L -	100%
	DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO	M2	100	L 22.69	L 2,269.30	100	L 2,269.30	0.00	L -	100%
	PAREJ DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	17.06	L 576.43	L 9,833.95	17.06	L 9,833.95	0.00	L -	100%
	SOLERA 15X15cm #2, #2@20cm. CONC 1:2:4	M.L.	30	L 370.38	L 11,111.43	30	L 11,111.43	0.00	L -	100%
	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:4	M.L.	30	L 174.82	L 5,244.69	30	L 5,244.69	0.00	L -	100%
	EXCAVACION MATER AL TIPO I (MATER AL COMUN)	M3	1	L 121.61	L 121.61	1	L 121.61	0.00	L -	100%
	CADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm #2 @15cm	LIND	7	L 753.97	L 5,277.81	7	L 5,277.81	0.00	L -	100%
	CASTILLO 15X15.4 NUB Y NUB 1 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M2	19	L 432.37	L 8,214.95	19	L 8,214.95	0.00	L -	100%
	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM #2 @ 30 CM	M2	13.5	L 446.93	L 6,033.56	13.5	L 6,033.56	0.00	L -	100%
	TIECHO DE LAMINA DE ALUMINIO Y CANALITA #2 @ 1.1	LIND	98	L 610.35	L 59,813.91	98	L 59,813.91	0.00	L -	100%
	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	176	L 178.09	L 31,343.84	176	L 31,343.84	0.00	L -	100%
	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.17m	L.	75.6	L 89.55	L 6,770.06	75.6	L 6,770.06	0.00	L -	100%
	PUERTA ALUMINIO TROQUELEADA DE 1X2 10M (FCSA)	LIND	3	L 4,627.85	L 13,883.56	3	L 13,883.56	0.00	L -	100%
	VENTANA DE TIPO INDUSTRIAL	M2	1.8	L 1,090.91	L 1,963.65	1.8	L 1,963.65	0.00	L -	100%
	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP., TUBERIA LMT #	M.L.	45	L 109.58	L 4,931.19	45	L 4,931.19	0.00	L -	100%

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

PROYECTO: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

UBICACIÓN: Comunidad El Limon, San Jose, La Paz

EJECUTOR: Ing JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

CODIGO: COT-1212-02-2022


ESTIMACION Nº ORDEN DE CAMBIO

PERIODO: 20/12/2022

A

Monday, January 2, 2023

Nº	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ORDEDE CAMBIO + PRESUPUESTO		ORDEN DE CAMBIO		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP FOLIOJCTO 3/4	M.L.	40	L 72.57	L 2,902.68	40	L 2,902.68	0.00	L -	100%
	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	4	L 360.64	L 1,442.54	4	L 1,442.54	0.00	L -	100%
	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	8	L 353.24	L 2,825.94	8	L 2,825.94	0.00	L -	100%
	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 20W (SUV / NST)	UND	6	L 1,254.97	L 7,529.81	6	L 7,529.81	0.00	L -	100%
	PINTURA DE ACEITE	M2	186	L 76.23	L 14,178.78	186	L 14,178.78	0.00	L -	100%
SUB TOTAL					L 202,348.99		L 202,348.99	0.00	L -	100%
MODULO SANITARIO										
	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	9.6	L 31.05	L 298.11	9.6	L 298.11	0.00	L -	100%
	EXCAVACION MATER. AL TIPO I (MATER. AL COMUN)	M3	2.25	L 121.61	L 273.61	2.25	L 273.61	0.00	L -	100%
	CIMENTACION MANOSILERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	1.5	L 1,779.94	L 2,669.91	1.5	L 2,669.91	0.00	L -	100%
	JUNTO DE CONCRETO DE 50X50X5CM. A 1.5 @ 15cm	UND	6	L 753.97	L 4,523.84	6	L 4,523.84	0.00	L -	100%
	CASTILLO 15X15, 4 V. 4, No. 3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.6	L 466.20	L 7,272.75	15.6	L 7,272.75	0.00	L -	100%
	SOLERA 1.5x1.5cm. 4x4 @ 10cm. CDAC 1:2:2	M.L.	9.6	L 382.53	L 3,672.24	9.6	L 3,672.24	0.00	L -	100%
	PISO DE CONCRETO REFORZADO con 5 CM. #2 @ 10 CM	M2	5.76	L 446.93	L 2,574.32	5.76	L 2,574.32	0.00	L -	100%
	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	17.9	L 576.43	L 10,318.15	17.9	L 10,318.15	0.00	L -	100%
	REPELLO Y PU. DO DE PAREDES con 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	36	L 178.09	L 6,411.24	36	L 6,411.24	0.00	L -	100%
	TECHO DE LAMINA DE ALUMINIO Y CANALETA 4" CL 1:1	M2	5.76	L 610.35	L 3,515.59	5.76	L 3,515.59	0.00	L -	100%
	PINTURA DE ACEITE	M2	36	L 76.23	L 2,744.28	36	L 2,744.28	0.00	L -	100%
	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS) (SJM/MS)	UNID	1	L 6,379.31	L 6,379.31	1	L 6,379.31	0.00	L -	100%
	SUBMUESTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	10	L 78.99	L 789.91	10	L 789.91	0.00	L -	100%
	SUBMUESTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	20	L 20.21	L 404.14	20	L 404.14	0.00	L -	100%
	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø"	M.L.	20	L 13.31	L 266.20	20	L 266.20	0.00	L -	100%
	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø"	M.L.	10	L 23.41	L 234.08	10	L 234.08	0.00	L -	100%
	PUERTA METALICA A-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2	L 5,316.53	L 10,633.06	2	L 10,633.06	0.00	L -	100%
	VENTANA MATEO DE ALUMINIO Y CELOSIA ALUMINIO ANOD	M2	0.5	L 2,321.62	L 1,160.81	0.5	L 1,160.81	0.00	L -	100%
	PLACA CON REJAL EJERC. 50X1.00 EN EL MÓDULO SANITARIO	UNID	1	L 7,358.26	L 7,358.26	1	L 7,358.26	0.00	L -	100%
SUB TOTAL					L 71,499.81		L 71,499.81	0.00	L -	100%
ACTIVIDADES NUEVAS										
	VIGA DE TIPO 8X11, PÓLFAS Y LADO PARA COLOCAR CEROS	UNIDAD	0	0.00	L -	1	L 5,800.00	1.00	L 5,800.00	100%
SUB TOTAL					L -		L 5,800.00	1.00	L 5,800.00	100%
SUB TOTAL GENERAL					L 435,623.63		L 435,623.63	0.00	L 5,800.00	101%

 FIRMA: Ing. JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA NOMBRE: Ing. JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA NO. 62	 FIRMA: Alex Eduardo Castillo NOMBRE: Ing. ALEX EDUARDO CASTILLO HONDURAS, C.A.	 FIRMA: Jorge Adalberto Hernández NOMBRE: JORGE ADALBERTO HERNANDEZ LA PAZ, MONTE	ALCALDE MUNICIPAL  FIRMA: Dr. Mirsa Samira Dominguez NOMBRE: DR. MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ
---	--	--	--

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT-1212-02-2022
NOMBRE DEL PROYECTO:	REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
DEPARTAMENTO:	La Paz
MUNICIPIO:	San Jose
ALDEA:	EL LIMON

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL: 20/12/2022	AL: 1/2/2023
---	---	---------------------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 435,623.63
Monto Acumulado por O/C	L 5,800.00
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 441,423.63
Monto de Primera Estimacion	L 441,423.63

VoBo 
SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L 441,423.63	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
	L 441,423.63	1.050	5.00%	441,423.63	22,071.18

RESUMEN

Monto Estimado	L 441,423.63
Menos Deducion de Anticipo	L 65,343.54
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 22,071.18
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L 354,008.91

Monto del Anticipo	L 65,343.54
TOTAL AMORTIZADO	L 65,343.54
FALTA POR AMORTIZAR	L 0.00


RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT-1212-02-2022
NOMBRE DEL PROYECTO:	REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
DEPARTAMENTO:	La Paz
MUNICIPIO:	San Jose
ALDEA:	EL LIMON

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	20/12/2022	AL:	1/2/2023
---	--------------------------------	------------	------------	----------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 435,623.63
Monto Acumulado por O/C	L 5,800.00
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 441,423.63
Monto de Primera Estimacion	L 441,423.63

VoBo



SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	L 441,423.63	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
Retencion de Calidad de obra	L 441,423.63	1.050	5.00%	441,423.63	22,071.18

RESUMEN

	L 441,423.63
Monto Estimado	L 441,423.63
Menos Deducion de Anticipo	L 65,343.54
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 22,071.18
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L 354,008.91

	L 65,343.54
Monto del Anticipo	L 65,343.54
TOTAL AMORTIZADO	L 65,343.54
FALTA POR AMORTIZAR	L 0.00

PROYECTO: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTIN
UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ

ACTIVIDAD VIGA DE TUBO 4X4 PARA COLGAR CERDOS CON POLEA Y LAZO

CODIGO F20231

UNIDAD UNIDAD

NU	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	P.U	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4 CHP. 14	UNIDAD	1	L 2,000.00	L 2,000.00
2	POLEAS DE ACERRO	UNIDAD	2	L 492.00	L 984.00
3	LAZOS SEDA GRUESOS DE 30 PIES	UNIDAD	1	L 889.00	L 889.00
4	TUBO ESTRUCTURAL 2X2	UNIDAD	0.5	L 510.00	L 255.00
5	VARILLA 1/2 LISA	UNIDAD	0.6	L 370.00	L 222.00
TOTAL MATERIALES					L 4,350.00
6	SOLDADOR	JR	1	L 400.00	L 400.00
7	AYUDANTE	JR	1	L 250.00	L 250.00
TOTAL MANO DE OBRA					L 650.00
TOTAL COSTO DIRECTO					L 5,000.00
SOBRE COSTO Y UTILIDAD 16%					L 800.00
GRAN TOTAL					L 5,800.00


ING. JANSKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA
 1208-1991-00379

JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

RECIBO POR HONORARIOS



INGENIERO CIVIL
CONSTRUCTORA MATTHEW
Tel.: 9803-9053 / 9377-4790 *R.T.N.12081991003799
E-mail: benitezsamael@yahoo.es
Barrio San Miguel, Frente a Hospedaje Yaneth,
Marcala, La Paz, Honduras, C. A.

Por Lps. 22,071.18

Fecha: 20 de 02 Año 2023

Recibí de:	Alcaldía San José la Paz	R.T.N. 12129007114176
La Cantidad de:	Veintidós mil setenta y un lempira con 18 centavos	
Por Concepto de:	Pago de garantía de 5% de proyecto "Remedios de las instalaciones agropecuarias del Instituto San José de Cooperación"	

Total Honorarios Lps.	22,071.18
Retención Lps.	—
Total Recibido Lps.	22,071.18

CAI: 44D8CB-E82B67-BB449E-99CFB9-EFF74C-00
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023
Rango Autorizado:
000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000126
Fecha de Recepción: 30/09/2022

Nº 000-001-04-00000117



JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

RECIBO POR HONORARIOS



INGENIERO CIVIL
CONSTRUCTORA MATTHEW
Tel.: 9803-9053 / 9377-4790 *R.T.N.12081991003799

Por Lps. 22,071.18

E-mail: benitezsamael@yahoo.es
Barrio San Miguel, Frente a Hospedaje Yaneth,
Marcala, La Paz, Honduras, C. A.

Fecha: 20 de 02 Año 2023

Recibí de: Alcaldia San José la Paz R.T.N. 1212 9807114176

La Cantidad de: veintidosmil setenta y un tiempo con 18/100 centavos

Por Concepto de: Pago de garantía de 5% de proyecto "Remedios de las instalaciones agropecuarias del Instituto San José de Estudios"

Total Honorarios Lps.	<u>22,071.18</u>
Retención Lps.	<u>—</u>
Total Recibido Lps.	<u>22,071.18</u>

CAI: 44D8CB-E82B57-BB449E-99CFB9-EFF74C-00
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023
Rango Autorizado:
000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000126
Fecha de Recepción: 30/09/2022

Nº 000-001-04-00000117



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE UNICA ESTIMACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DE INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO B° EL LIMON RECIBO N° 000-001-04-00000116.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE UNICA ESTIMACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DE INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO B° EL LIMON RECIBO N° 000-001-04-00000116. 14 de febrero de 2023 12081991003799 JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA	354,008.91	
CHEQUE No. 00010560	HECHO POR 	REVISADO POR 	

RECIBI CONFORME

4
3
2



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Departamento de La Paz, Honduras. C.A
UN ALCALDE PARA TODOS Y TODAS
Teléfono: 2717-7026
Cuenta No. 01-385-000054-0

CHEQUE No. 00010560

SAN JOSÉ

14 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

JANSKEL SAMAE L BENITEZ MOLINA

354,008.91

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆⑆3850000540⑆000⑆0560

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE UNICA ESTIMACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DE INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO B° EL LIMON RECIBO N° 000-001-04-00000116.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE UNICA ESTIMACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DE INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO B° EL LIMON RECIBO N° 000-001-04-00000116.		
	14 de febrero de 2023		
	12081991003799	354,008.91	
	JANSKEL SAMAE L BENITEZ MOLINA		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00010560			

RECIBI CONFORME

RRR Direccion de Honduras, S.A. de C.V.

00939

547

547

547

547



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2023
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14587
L.: 354,008.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 897
Fecha de Emisión: 14/2/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA Id/RTN: 12081991003799
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE UNICA ESTIMACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DE INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO B° EL LIMON RECIBO N° 000-001-04-00000116.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 000 001 47110 11-001-01	Remodelación de Instalaciones Agropecuarias Instituto San José de Cupertino (El Limón)	354,008.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	354,008.91
Monto Total:		354,008.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	354,008.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	354,008.91

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Janskel Samael Benitez Molina
Identidad No.: 1208199100379



ACUSE DE RECIBO N° 14022301

YO JANSKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA EN CALIDAD DE CONTRATISTA
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD:
L. 354,008.91

**TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS**

PAGO: PAGO DE UNICA ESTIMACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE
INSTALACIONES AGROPECUARIAS DE INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
B° EL LIMON RECIBO N° 000-001-04-00000116.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a
los 14 días del mes de FEBRERO del año 2023.

Firma

N° de Celular

93 7747 90

RTN

120819910003799



JANSKEL SAMAEI BENITEZ MOLINA

INGENIERO CIVIL

CONSTRUCTORA MATTHEW

Tel.: 9803-9053 / 9377-4790 *R.T.N.12081991003799

E-mail: benitezsamael@yahoo.es

Barrio San Miguel, Frente a Hospedaje Yaneth,
Marcala, La Paz, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 354,008.91 =



Fecha: ___ de ___ Año 20___

Recibí de:	Alcaldía de San José la paz R.T.N. 12129007114176
La Cantidad de:	Trescientos cincuenta y cuatro mil ocho Lempiras con Noventa y uno cent.
Por Concepto de:	primera y única estimación proyecto "Remodelación" de las instalaciones agropecuarias Instituto San José de Cupertino 001100

Total Honorarios Lps.	354,008.91 =
Retención Lps.	—
Total Recibido Lps.	354,008.91 =

CAI: 44D8CB-E82B57-BB449E-99CFB9-EFF74C-00

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000125

Fecha de Recepción: 30/09/2022

Nº 000-001-04-00000116

Firma



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



INFORME DE SUPERVISION

DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PROYECTO: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN
JOSE DE CUPERTINO

CODIGO: COT 121202-2022

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL LIMON SAN JOSE LA PAZ

EJECUTOR DE LA OBRA: ING. JANSKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA

MONTO: L.435,623.63

NOMBRE DEL SUPERVIZOR: JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ, UNIDAD TECNICA
MUNICIPAL

MES: FEBRERO DEL AÑO 2023



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026

2022-2026



**INFORME FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO REMODELACION DE
INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO.**

PRESENTADO POR: JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ, UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



PARTE TRASERA DEL PROYECTO CON BALCONES Y MAYA METÁLICA CON SISTEMA DE AGUA YA INSTALADO



SISTEMA ELÉCTRICO INSTALADO EN LA BODEGA, ÁREA DE DESTAZO Y DORMITORIO DE VIGILANCIA PARA ILUMINACIÓN DE LOCAL



**PARTE FRONTAL DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO**



MÓDULOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EN UN 100% REVESTIDO DE CONCRETO, PULIDO, PINTADO, TECHO CON CANALETA Y ALUZINC METÁLICO



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026


2022-2026




PROYECTO RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES AGROPECUARIA EJECUTADO EN UN 100%



PAREDES REVESTIDA DE PINTURA COLOR AMARILLO EN SU ENTORNO



DORMITORIO Y AREA DE VIGILANCIA CON PUERTA LAMINA TROQUELADA ,VENTANAL CON BALCON Y MAYA METALICA



ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA ELECTRICO INSTALADOS EN UN 100% EN EL PROYECTO INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO



VIGA DE TUBO DE 4X4 PARA COLGAR CERDOS CON POLEA Y LAZO. ACTIVIDAD COMO ORDEN DE CANVIO NECESARIA PARA LA EFECTIVIDAD DEL PROYECTO.



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026


2022-2026



**PAREDES Y MAMPOSTERIA REVESTIDAS DE COLORES CON TECHOS DE CANALETA Y LAMINAS
DE ALUZINC EN UN 100% COMO PARTE FINAL DEL PROYECTO**



CORREDOR FRONTAL DE CONCRETO AMPLIADO SEGÚN PERFIL Y PLANOS DEL PROYECTO CON ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN DISEÑO



**PUERTAS METALICA LAMINA TROQUELADA INSTALADAS EN BODEGA, DORMITORIO MODULOS SANITARIOS EN EL PROYECTO
INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO UBICADO EN LA COMUNIDAD EL LIMON SAN JOSE LA PAZ.**



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026
2022-2026



IMÁGENES DEL PROYECTO EN SU ETAPA FINAL EJECUTADO EN LA COMUNIDAD EL LIMON SAN JOSE LA PAZ.



INODORO INSTALADO EN LOS MODULOS SANITARIOS DEL PROYECTO Y VISTA FRONTAL DEL PROYECTO EN SU ETAPA FINAL.



PROYECTO INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO FINALIZADO EN BASE A DIEÑO PERFILADO POR INGENIEROS DE LA MAMCEPAZ



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026

2022-2026



ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN SU ETAPA FINAL DE EJECUCION CULMINADO EN 100%



ESTRUCTURA DEL AREA DE DESTAZO CON BALCONES Y MAYA METALICA CON SUS RESPECTIVOS MODULOS REVESTIDOS CON CERAMICA Y PUERTA DOBLE HOJA EN LA PARTE FRONTAL DEL AREA DE DESTAZO

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ

ACTIVIDAD VIGA DE TUBO 4X4 PARA COLGAR CERDOS CON POLEA Y LAZO

CODIGO F20231 **UNIDAD** UNIDAD

NU	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	P.U	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4 CHP. 14	UNIDAD	1	L 2,000.00	L 2,000.00
2	POLEAS DE ACERRO	UNIDAD	2	L 492.00	L 984.00
3	LAZOS SEDA GRUESOS DE 30 PIES	UNIDAD	1	L 889.00	L 889.00
4	TUBO ESTRUCTURAL 2X2	UNIDAD	0.5	L 510.00	L 255.00
5	VARILLA 1/2 LISA	UNIDAD	0.6	L 370.00	L 222.00
TOTAL MATERIALES					L 4,350.00
6	SOLDADOR	JR	1	L 400.00	L 400.00
7	AYUDANTE	JR	1	L 250.00	L 250.00
TOTAL MANO DE OBRA					L 650.00
TOTAL COSTO DIRECTO					L 5,000.00
SOBRE COSTO Y UTILIDAD 16%					L 800.00
GRAN TOTAL					L 5,800.00


ING. JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA
 1208-1991-00379

28 de noviembre del 2022
Señora Alva Luz Domínguez
Comisionada municipal

Constancia


Por medio de la presente hago constar que recibí los siguientes documentos del departamento de la unidad técnica municipal de san José, departamento la paz:

Copia de documentación del proceso de adjudicación de proyecto cocina comedor de la escuela Miraflores de la comunidad el limón, san José, la paz.

Copia de documentación del proceso de adjudicación de proyecto cerca perimetral de la escuela de la comunidad el porvenir, san José, la paz.

Copia de documentación del proceso de adjudicación de proyecto cerca perimetral de la casa comunal de barrio san José, san José, la paz.

Copia de documentación del proceso de adjudicación de proyecto remodelación de instalaciones agropecuarias del instituto san José de Cupertino, san José, la paz.



Alva Luz Domínguez
Comisionada Municipal



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO, LA PAZ HONDURAS C.A
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 27177026
2022-2026

CONVOCATORIA

San José de La Paz 16 de enero del 2023

Sr. Nery Samuel Ramos
Presidente comisión ciudadana de transparencia.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para convocarle a la supervisión de avance de proyecto en ejecución **REMODELACIÓN DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE CUPERTINO** la cual se llevará a cabo mediante la comisión conformada por personal ejecutor de la obra, ingeniero civil de MAMCEPAZ miembros corporativos, transparencia y líderes de la comunidad el limón.

Lugar: instalaciones agropecuarias comunidad el Limón
Fecha: martes 17 de enero del 2023
Hora: 1:00 pm

Me suscribo de usted esperando contar con su presencia.

ATENTAMENTE.

JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Marcala, La paz 16 de enero del año 2023

SOLICITUD

Yo, **Janskel Samael Benitez Molina**, con ID # 1208-1991-00379, Ingeniero civil y encargado del proyecto RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS del Instituto San José De Cupertino, ubicado en el barrio el Limón en San José, La Paz.

Solicito a la Honorable Corporación Municipal de Dicho municipio a realizar una comisión integrada por miembros de la corporación municipal, miembros de la directiva del barrio, miembros del instituto San José De cupertino y MAMCEPAZ; para la realización de una inspección que demuestre la realidad de dicho proyecto y que se encuentra en tiempo y forma contratada, como también la utilización de los materiales requeridos en el contrato estipulado por la corporación municipal regida por la **Alcaldesa: Dra. Mirza Samaria Domínguez Lorenzo**.

Sin Otro particular;

De usted Atentamente,


Ing. Civil Janskel Samael Benitez Molina.

Firma y sello


Martes 17 de enero
2023



Santa María, la Paz 7 de febrero de 2023.

MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO .
ALCALDE MUNICIPAL
DE SAN JOSE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "REMODELACION DE
INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL
INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTIN."

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 20 de Diciembre del 2022 al 1 de febrero de 2023.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING ALEX EDUARDO CASTILLO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:		"REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO"		
CODIGO:				
UBICACIÓN:		COMUNIDAD DEL LIMON, SAN JOSE DEPARTAMENTO LA PAZ.		
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		El proyecto consiste en la remodelación de las instalaciones agropecuarias del instituto san José de cupertino. Las cuales incluyen la terminación del módulo de destazaderos, la remodelación de la bodega, cocina y dormitorio, y la construcción de un nuevo módulo de baños.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ.		
INVERSION DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L 441,423.63	L. 0.00	L, 0.00	L 441,423.63
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L.0.000
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L441,423.63



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	ING JAKSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: NORMA LUHATANI MEDINA .
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	
FECHA DE ORDEN DE INICIO	15 de diciembre 2022
PLAZO CONTRACTUAL	60 DIAS
AMPLIACION	NO HAY
FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	20 Febrero 2023

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

La construcción de la remodelación de la instalación se desarrolló en correcta Forma y tiempo, cumpliendo con todas las actividades contratadas, culminando en su primera etapa del tiempo la culminación del destazadero donde se pudo constatar que todo fue construido bajo las indicaciones solicitadas, procediendo con la construcción completa del modulo sanitario que esta compuesto por un servicio sanitario y una ducha y pila. Se remodelo completamente la cocina, bodega y cuarto de guardia, cambiando por completo el techo, resanado el piso y repellando y puliendo la totalidad de las paredes.





Observaciones

- Se construyo de la manera correnta y establecida en los planos y actividades contratdas.
- La ejecución del constructor fue rápida y eficiente, culminándola en 6 semanas.

Situaciones presentadas

Las autoridades del instituto se presentaron al proyecto desaprobando algunos arreglos realizados en la remodelación, por lo cual fueron citados para una inspección técnica, acompañados por la corporación municipal, supervisión y ejecutor. Pero las partes de las autoridades del colegio no se hicieron presente.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con una planificación muy buena.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (1)
3. ALBAÑILES (3)
4. AYUDANTE (4)



1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.


La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

1.5 CONCLUSIONES.

1. Presenta una buena calidad de obra.
2. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
3. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
4. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcalá, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz




Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Nº 45902



FIANZA DE ANTICIPO

No. FA-220224

VIGENCIA:

DESDE: 21 DE OCTUBRE DE 2022

HASTA: 21 DE FEBRERO DE 2023

SUMA AFIANZADA HASTA:

L. 65,343.54 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100)

AFIANZADO:

JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA

BENEFICIARIO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, LA PAZ


COBERTURA: Para garantizar la correcta inversión del anticipo en el Proyecto denominado: "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO (EN LIMÓN) MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ".

Cláusula especial: La obligación derivada de esta fianza disminuirá conforme a la Inversión y/o amortización del anticipo.


Tegucigalpa, M. D. C., 21 de octubre de 2022.



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



FIANZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. FC-220709

VIGENCIA:

DESDE: 21 DE OCTUBRE DE 2022

HASTA: 21 DE MAYO DE 2023

SUMA AFIANZADA HASTA:

L. 65,343.54 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100)

AFIANZADO:

JANSKEL SAMAEI BENITEZ MOLINA

BENEFICIARIO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, LA PAZ


COBERTURA: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato para el Proyecto denominado: "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS INSTITUTO SAN JOSÉ DE CUPERTINO (EN LIMÓN) MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ".

Cláusula especial: La obligación derivada de esta fianza disminuirá conforme al avance de la obra.

Tegucigalpa, M. D. C., 21 de octubre de 2022.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-12298

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BENITEZ MOLINA JANSKEL SAMUEL**
Con Registro Tributario Nacional: **12081991003799**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-12298 en fecha 30/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413393801 de fecha 30/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723520361, presentada el 29/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-12298** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BENITEZ MOLINA JANSKEL SAMAEI**
Con Registro Tributario Nacional: **12081991003799**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33577 en fecha 17/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412367242 de fecha 17/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 17/11/2022 hasta 14/02/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33577** o mediante el siguiente código QR:



VALIDO HASTA:

31 DIC 2023



Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Janskel Samuel Benitez M

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 23 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

No. 200498

San Jose La Paz 14-02-23

Lugar y Fecha



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 1205100100373

JANIKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productoras Importadoras de Cerveza <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Protestista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110322

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 59 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Protestista No Bancario Aprobado en el Decreto N° 100 del 10 de Enero de 1974.

[Faint signatures and stamps]

Director Ejecutivo

Vefe de Departamento/Asistencia al Contribuyente

Este contribuyente reconoce su obligación de notificar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-633206.

Transacción: CD9707



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



ORDEN DE INICIO

POR ESTE MEDIO SE AUTORIZA EL INICIO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

Municipio: San José

Comunidad: El limón

Ejecutor: Janskel Samael Benítez molina

Fuente: Fondos municipales

Lugar y fecha: San José la paz 26 Días del mes de noviembre 2022

Se establece como fecha de inicio a los 26 Días del mes de noviembre 2022 a finalizarlo el 24 de enero del 2023



Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
Alcaldesa Municipal



Jorge Adalberto Hernández Vásquez
supervisor UTM



Contratista
Janskel Samael Benítez Molina



**“PROYECTO “REMODELACION DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS
JINSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO (EL LIMON) MUNICIPIO DE SAN JOSE,
DEPARTAMENTO LA PAZ”**

COT-121202-2022

Contrato De Obras de la Municipalidad de San José, La Paz y el Contratista para la realización de la Obra: COT-121202-2022 “PROYECTO”REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO, (EL LIMON) MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ” A los 25 días del mes de noviembre del año 2022, Yo, Mirsa Samira Domínguez Lorenzo, mayor de edad, Hondureña, con domicilio en Barrio San José del municipio de San José, La Paz con Numero de Identidad 1212-1986-00106 quien actúa en su condición de Alcaldesa Municipal según CERTIFICADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL mediante: punto único de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2022 , mediante acuerdo #5 estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la Municipalidad de San José, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara el CONTRATANTE, y el Ing. JANSKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA, mayor de edad, soltero, hondureño, con tarjeta de Identidad N°.1208-1991-00379, “REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO/EL LIMON”, denominado de aquí en adelante EL CONTRATISTA hemos firmado el presente Contrato, sujeto a las condiciones estipuladas en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO

1.1 El objeto de este contrato es la ejecución de la obra: COT-121202-2022 “PROYECTO”REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO (EL LIMON) MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ”. Conforme el cronograma de actividades (físico-financiero)

de las obras y la Oferta que forma parte integrante de este contrato.

1.2 El sistema de ejecución de este Contrato es Precio Unitario Fijo.

CLAUSULA SEGUNDA –OBLIGACIONES

2.1 Es responsabilidad del CONTRATANTE:

- a) Efectuar el pago al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cláusula Quinta de este Contrato hasta 15 días después de la presentación de avalúo y la factura;
- b) Proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecución de la obra;
- c) Hacer visitas de seguimiento a la obra contratada, remitiendo un informe técnico de la visita realizada con la debida comunicación previa al CONTRATISTA;



- d) Emisión del Avalúo Técnico de la obra, donde se indique el avance para efecto de los pagos.
- e) Efectuar los pagos de obras defectuosas y/o servicios y que han sido corregidas a satisfacción del contratante.

2.2 Es responsabilidad del CONTRATISTA:

- a) Ejecutar y entregar las obras de conformidad con lo indicado en la oferta y el plazo establecido en la cláusula séptima de este contrato.
- b) Proveer los equipos, mano de obra, materiales y servicios requeridos, de conformidad con lo establecido en el Presente contrato.
- c) Las obras defectuosas y/o servicios deberán ser rechazadas por la autoridad correspondiente y el contratista procederá a realizarlas de nuevo sin costo alguno para el CONTRATANTE y sin implicar cambios en el periodo contractual;
- d) Asumir la plena responsabilidad por pérdidas o daños al CONTRATANTE o terceros, derivados de fraude o negligencia en la ejecución del objeto del presente Contrato, ya sea directamente por su representante y/o empleados, sin excluir o reducir a un control o monitoreo realizado por el CONTRATANTE. En este caso, el CONTRATANTE podrá retener los pagos debidos al CONTRATISTA, en la medida de los daños verificados, hasta que sea solucionada la situación que genero la retención.
- e) Responsabilizarse por los pagos de los servicios públicos (agua, luz, teléfono, correo electrónico, etc.) por conexiones temporales o permanentes, así como todos los arreglos y los pagos de tributos que le correspondan para el cumplimiento del contrato, y otros pertinentes, así como condiciones necesarias para la recepción definitiva de las obras y emisión del finiquito para el CONTRATANTE.
- f) Cumplir con las obligaciones de la Municipalidad y las disposiciones legales del Estado que puedan interferir en la ejecución de las obras;
- g) Tener pleno conocimiento de las condiciones locales y de la región donde serán ejecutadas las obras /el o los servicios;



- h) Dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalía que se presente en la ejecución de las obras;
- i) Responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, transporte, impuestos, mano de obra y costos de seguridad social derivados de la ejecución de las obras correspondientes a este Contrato;
- j) Mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los materiales y equipos, responsabilizándose de cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir hasta antes de la entrega final al contratante.
- k) Asegurar el libre acceso, a la Supervisión del CONTRATANTE, en los locales de la ejecución de las obras.
- l) Deberá proveer un libro de bitácora y será su responsabilidad llevar un historial de las actividades diarias de la construcción.

-CLAUSULA TERCERA-SEGUIMIENTO Y AVALUOS

- 3.1 El seguimiento a la obra y la realización de avalúos se realizará por parte del CONTRATANTE, estas tendrán por objeto la verificación de la calidad y los avances De la misma, además servirán como instrumento para la realización de los pagos contemplados en el contrato.
- 3.2 El CONTRATANTE inmediatamente notificara al CONTRATISTA de cualquier anomalía detectada procurando evitar afectaciones en la obra/servicio, sin embargo, si esta sucede el plazo para su corrección correrá por cuenta del CONTRATISTA.
- 3.3 El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE No exime de las responsabilidades al CONTRATISTA referente a defectos derivados de los servicios, así como al cumplimiento de los plazos estipulados en la cláusula octava.

CLAUSULA CUARTA-FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- 4.1 Los recursos financieros de acuerdo con la cláusula quinta se ejecutarán en el marco de La Alcaldía Municipal que ha Priorizado en el presupuesto de ingresos y egresos de la Municipalidad de San José La Paz.

CLAUSULA QUINTA – MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO

- 5.1 El monto de este Contrato es de: (L.435,623.63) CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS, Y será pagado, de la



5.6 Las facturas que presentarán imperfecciones serán devueltas al CONTRATISTA para su sustitución, la fecha de pago correrá a partir de la nueva presentación de las facturas corregidas.

5.7 La devolución de cualquier factura por inconformidad con el avalúo técnico, el incumplimiento de cláusulas contractuales o el incumplimiento de la legislación pertinente, en ningún caso servirá de pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la ejecución de las obras o servicios.

CLAUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 Los precios unitarios para cada rubro cotizados por el Contratista deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar sujetos a ningún ajuste bajo ninguna circunstancia.

6.2 El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pagos de mano de obra, tributos, contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y naturaleza.

CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

7.1 El plazo para la ejecución de la obra es de: sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de inicio de las obras.

CLAUSULA OCTAVA – RECEPCION DE LA OBRA

8.1 Las obras serán consideradas como recibidas por el CONTRATANTE, después de la emisión del Acta de Recepción Final de la Obra, la que deberá estar debidamente firmada por el responsable técnico de las obras del CONTRATISTA y por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.

8.2 La recepción de las obras certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales, pero no exonera la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA, la que permanecerá en vigencia por un periodo no menor a doce meses calendarios a partir de la fecha de recepción final de la obra.

8.3 El contratante tendrá un periodo de diez (10) días calendarios a la recepción final de la obra para emitir el acta final de recepción a satisfacción; plazo que servirá para resolver inconformidades de forma que se hayan presentado en el informe final será firmado por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA – RECHAZO DE LAS OBRAS

9.1 Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el Contrato,



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026



serán rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA estará obligado a rehacerla (s) en el plazo establecido por el CONTRATANTE, sin que esto signifique ningún pago adicional.

CLAUSULA DECIMA – VIGENCIA DEL CONTRATO

10.1 La vigencia de este Contrato será de en sesenta (60) días calendario, contados a partir de la Orden de Inicio.

10.2 La vigencia de este Contrato podrá ser extendida a solicitud de la parte interesada, siempre que se demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la ejecución de la Obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA – RESCISION DEL CONTRATO

11.1 Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si la Otra parte incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los beneficios establecidos en este documento, mientras que la parte responsable responderá por la pérdida y daños derivados de la terminación.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estará sujeto a las Sigüientes sanciones:

- a) EL CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE una penalidad y/o multa equivalente al 0.3% del saldo del contrato por día, en el caso donde se presente atraso en la ejecución de la Obra hasta por 30 días calendarios.
- b) Las penalidades y/o multas no podrán ser mayores al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, en caso de atraso hasta 30 (treinta) días calendarios;
- c) El pago de multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

12.2 Los retrasos serán contabilizados tomando en cuenta los plazos establecidos en el Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) de la obra para la ejecución de las actividades y el valor de la multa aplicada será deducido, por el CONTRATANTE, del valor de la porción a la cual la actividad está vinculada;

12.3 Las sanciones previstas en el punto "12.1" no se aplican a los retrasos en la ejecución de las obras, cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente constatado por el contratante, o cuando los retrasos sean provocados por este último.

12.4 Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, este pagara al contratista una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto



adeudado.

12.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonable posible.

CLAUSULA DECIMA TERCERA-CONTOVERSIAS

13.1 Las controversias que surjan producto de este contrato, serán resueltas por las partes haciendo uso de acuerdos o conforme lo establecido en la Ley de Medición y Arbitraje de Honduras.

CLAUSULA DECIMA CUARTA-DE LAS DISPOSICIONES FINALES

14.1 Las obras serán ejecutadas bajo la responsabilidad de supervisión técnica de La Unidad Técnica Intermunicipal a cargo de la Equipo Técnico MAMCEPAZ, en su calidad de Supervisor de Proyecto como representante técnico del CONTRATANTE, y Personal de la Municipalidad de San José, para la ejecución de este contrato que ha sido firmado por ambas partes.

14.2 Todo y cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicación entre las partes, desde el inicio de las obras, hasta su finalización deberán de estar registradas y soportadas en la bitácora de la ejecución de la Obra, la que deberá de ser accesible a las Partes, hasta la finalización del Contrato.

14.3 El CONTRATISTA solamente podrá subcontratar parte de las obras con la previa y expresa autorización del CONTRATANTE. La subcontratación, no podrá traer cambios en las obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-FUERZA MAYOR

15.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus obligaciones contractuales si esta falta se debe a un caso de "Fuerza Mayor"

15.2 Para fines de este contrato "Fuerza Mayor" significa: un evento o situación fuera del control del CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE. Tales eventos pueden incluir sin que estos sean los únicos: actos del CONTRATANTE en su capacidad soberana; guerras o revoluciones o desastres previamente declarado por la autoridad



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026



siguiente manera:

- a. El Contratista presentara al Supervisor de Proyecto Estimaciones en un mínimo de cada quince días por el valor estimado de los trabajos ejecutados.
 - b. El supervisor de Proyecto verificara el trabajo ejecutado por el Contratista y certificara el monto que se le pagara. El valor del trabajo realizado deberá comprender el valor de los rubros de trabajo terminados según la Lista de Cantidades.
 - c. El Contratante deberá pagar al Contratista los montos certificados por el Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de quince (15) días a partir de la fecha de cada certificado.
 - d. El contratista tiene la obligación de cancelar el impuesto sobre la renta el cual se le calculara en base al 15% de la utilidad del monto del contrato, este calculo se anulará si presenta pagos a cuenta con el SAR. (Servicios de Administración de Rentas)
 - e. La deducción del 12.5% que corresponde al impuesto sobre la renta el cual se deducirá en cada estimación que realice por concepto de avance físico de la obra hasta completar el cien por ciento (100%) de la misma, este cálculo se anulará si presenta pagos a cuenta con El SAR. (Servicios de Administración de Rentas)
- 5.2 El último pago se realizará a la entrega de la obra concluida en un cien por ciento y una vez que el Supervisor del Proyecto haya emitido el Acta de Recepción Final de la obra a satisfacción, con el visto bueno del CONTRATANTE la que deberá estar debidamente firmada por el responsable técnico de la obra del CONTRATISTA.
- 5.3 Los pagos parciales de este contrato, así como el pago final, se realizarán máximo veintiún (21) días después de la recepción de la documentación correspondiente para efectos de pago.
- 5.4 Las facturas emitidas por el CONTRATISTA deberán ser acompañadas por los avalúos correspondientes, así como por la carta de recepción a satisfacción por parte del CONTRATANTE, estos documentos deberán ser entregados al área técnica de la oficina de la Mancomunidad MAMCEPAZ, Atención al Equipo Técnico MAMCEPAZ, quien posteriormente los remitirá a las áreas correspondientes para su cancelación.
- 5.5 El pago será realizado mediante la emisión de un cheque a nombre del CONTRATISTA



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026



competente del país.

CLAUSULA DECIMA SEXTA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO

16.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

- a) Proyectos Técnicos Diseños, Planos y Especificaciones Técnicas.
- b) Lista de Cantidades de obra.
- c) RTN.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA-FIANZAS

GARANTIAS: EL CONTRATISTA, previo a la entrega del anticipo rendirá una Garantía equivalente al 100% del valor del anticipo recibido que corresponde a Lps. 65,343.54 (sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres lempiras con sesenta y tres centavos) del contrato el cual asciende a Lps. 435,623.63 (Cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos veintitrés lempiras con sesenta y tres centavos) La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto final del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de seis meses a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisional. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento será emitido por LA MUNICIPALIDAD. Y, estando de conformidad con las clausulas anteriores, firman el presente Contrato en dos originales del mismo tenor, dado en la Municipalidad de San José La Paz a los 25 días del mes noviembre del año 2022.



Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
DNI 1212-1986-00106
Municipalidad San José La Paz

Janskel Samael Benítez Molina
DNI 1208-1991-00379
Contratado



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026

2022-2026



NOTIFICACION DE ACEPTACION

San José, la Paz 8 de noviembre del 2022

Estimado Sr. JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA.

Tenemos el agrado de notificarle que su oferta presentada con fecha 18 de octubre del 2022 del proceso COT1212-02-2022 para la ejecución de proyecto REMODELACION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO le fue adjudicada.

Para el proyecto remodelación de instalaciones agropecuarias del instituto san José de Cupertino, de la comunidad el limón san José de la paz EL PRECIO ES DE CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (435,623.63)

Le solicitamos dar inicio a la referida oferta.

ATENTAMENTE.

DRA.MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO
ALCALDESA MUNICIPAL



ACTA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE
DE CUPERTINO
UBICACIÓN: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ**

En el Municipio de San Jose a los (4) días del mes de Noviembre del año 2022, reunidos en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Chinacla, La Paz, los miembros de la Comisión Evaluadora nombrada mediante memorando, Oficio No. 1212-06-2022, con fecha 25 de octubre del año 2022, integrada por: **Jorge Adalberto Hernández**, en condición de técnico Municipal de proyectos, **Dilcia Marilú Méndez**, Contadora Municipal y **Alex Eduardo Castillo Mejía**, Ing. De Proyectos **MAMCEPAZ**, **Alendro Gómez Gutiérrez** Catastro. Para la evaluación de las ofertas del proceso de contratación, del Proyecto: **RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO**, CÓDIGO COT121202-2022 financiado con Fondos Municipales.

Se invitó formalmente a empresas elegibles mediante Nota De Invitación a presentar ofertas a los siguientes oferentes:

NO.	NOMBRE DEL OFERENTE
1	<i>INFINITY S DE RLCV</i>
2	<i>INGENIERO SAMAEL BENITEZ MOLINA</i>
3	<i>INGENIERO ALTURO MARTINEZ</i>

El acto de recepción y apertura se realizó el día 18 días del mes de octubre del año 2022 a las 10:00 A.M, presentando ofertas las siguientes empresas:



No.	NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS	MONTO EVALUADO EN LEMPIRAS
1	INFINITY S DE RLCV	L 502,420.84	L 502,420.84
2	INGENIERO JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA	L 435,623,63	L 435,623,63
3	INGENIERO ALTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	L 447,287.36	L 447,287.36

La Comisión Evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si las ofertas se presentaron de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento base de Cotización, si en general las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, se procedió a evaluar las ofertas de una manera que permita la selección de la oferta mas conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitara la subsanación de los defectos insustanciales. "Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendido por estos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten al principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la Cotización, el contratista podrá corregir el error en un plazo no mayor de 10 días después de entregada la nota de subsanación.

En el Análisis Técnico Financiero se evaluaron las ofertas de acuerdo con los factores que se indican a continuación:

- a) Elegibilidad
- b) Comprobantes legales
- c) Experiencia.
- d) Capacidad financiera
- e) Capacidad de ejecución
- f) Propuesta técnica
- g) Propuesta económica



Se anexa cuadro de revisión y evaluación que esta comisión utilizó, para verificar el cumplimiento de cada uno de estos factores que indican la calificación y que sirven de base para los criterios de evaluación de las ofertas.

CONCLUSIONES:

La oferta presentada por **INGENIERO JANSKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA**, cumple con los criterios de elegibilidad, comprobantes legales, experiencia, capacidad financiera y capacidad de ejecución, por lo tanto, su oferta fue aceptada y evaluada por esta comisión.

El presente dictamen se somete a consideración de la corporación municipal para su análisis y aprobación.

RECOMENDACIONES:

Después de revisadas y analizadas las ofertas técnicas y económicas que se presentaron para este proceso y en el marco de la aplicación del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACION, el contratante adjudicará al oferente cuya oferta se haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de Contratación y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el contratante haya determinado que dicho oferente, así como también lo establecido en el articulo 51 de Ley de Contratación del Estado que reza **“La adjudicación de los contratos de obra publica o de suministro se hará al licitador que cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta del precio mas bajo o se considere la mas económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con criterios objetivos que en este ultimo caso serán definidos en el pliego de condiciones”**.

Forman parte del presente dictamen:

- a) Copia del llamado a participar.
- b) Acta de apertura de ofertas
- c) Memorando de nombramiento de Comisión Evaluadora
- d) Cuadro de análisis de calificaciones de los participantes
- e) Cuadro de análisis comparativo técnico de ofertas



Finalmente se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, como miembros de la Comisión nominada al efecto.



[Handwritten signature]

Jorge Adalberto Hernández
Técnico Municipal De Proyectos



[Handwritten signature]

Dilcia Marilú Méndez
Contadora Municipal



[Handwritten signature]

Alex Eduardo Castillo Mejía
Ing. De Proyectos MAMCEPAZ



[Handwritten signature]

Alendro Gómez Gutiérrez
CATASTRO



CORPORACION MUNICIPAL SAN JOSE, LA PAZ, HONDURAS.CA

Muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es



Teléfono: 2717-7026

Convocatoria

San José, La Paz 15 de octubre 2022.

SR: _____

Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en favor de nuestro municipio.

La presente es portadora de convocarle a la apertura de cotizaciones de los siguientes proyectos de infraestructura:

1. Cerca perimetral de la casa comunal de barrio san José
2. Remodelacion de instalaciones agropecuarias del Instituto Polivalente San José cupertino.
3. Cerca perimetral de la escuela de la comunidad el Porvenir, San José

Su presencia es de suma importancia y le dará realce al evento.

Fecha: MARTES 18 DE OCTUBRE 2022.

Lugar: SALON DE REUNIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN JOSE, LA PAZ

Hora: 10:00 AM

Le Esperamos

Jorge Adalberto Hernández Vásquez

Unidad Técnica Municipal



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
COTIZACION

NO. COT-SJ-02-2022
“REMODELACION DE INSTALACIONES
AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE
DE CUPERTINO, CODIGO COT121202-2022”

Reunidos en el salón de sesiones de la municipalidad de san José la paz siendo las 10:00 AM el día martes 18 de octubre del 2022 con la presencia de las siguientes personas.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Jorge Adalberto Hernández Vásquez | Técnico UTM |
| 2. Dilcia Marilú Méndez | Contadora municipal |
| 3. Alejandro Gómez Gutiérrez | Catastro |
| 4. Arturo Martínez | Oferente |
| 5. Janskel samael Benítez molina | Oferente |
| 6. Josué Isaac Mejía cruz | Representante INFINITY |
| 7. Alex Eduardo castillo Mejía | Infraestructura MAMCEPAZ |
| 8. Fredy Dagoberto Nolasco Caliz | Regidor de infraestructura |
| 9. Santos Alejandro ferman ventura | Director de justicia |
| 10. Carmen Rosmery Chavarría Turcios | Presidenta patronato barrio san José |
| 11. Alejandrina González Cardona | Regidor municipal |
| 12. Pedro Hernández reyes | Regidor municipal |
| 13. Nery Samuel ramos Vásquez | Presidente cct |
| 14. Delci Marina Corea Molina | Presidente patronato el porvenir |

Con el fin de proceder a la recepción y apertura de las ofertas, de **REMODELACIÓN DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSÉ CUPERTINO, CODIGO COT121202-2022”**

Proyecto que será financiado con fondos municipales, se envió formal invitación el día martes 3 de octubre del 2022, una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la apertura de las mismas siendo los resultados por oferentes los siguientes.



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026



OFERTANTES	MONTO OFERTADO LPS.	FIRMA DEL REPRESENTANTE
INFINITY S DE RLCV	L 502,420.84	
INGENIERO SAMAEL BENITEZ MOLINA	L 435,623.63	
INGENIERO ALTURO MARTINEZ	L 447,287.36	
PRECIO BASE		L425,768.07

1. RESULTADOS POR OFERENTE

*****OBSERVACIONES*****

1- _____ **NO HAY** _____

NOTA IMPORTANTE: Cuando solamente se presente una oferta al proceso de Cotización, el Proceso podrá ser declarado fracasado, si así lo estima conveniente la MUNICIPALIDAD, haciendo la notificación correspondiente. Sin embargo, si después de realizado el análisis correspondiente, la oferta presentada resulta ser conveniente y favorable a los intereses de la institución.

Se aclara que no siempre la oferta económica más baja resulta ganadora si no aquella que cumpla con todos los criterios técnicos, legales y económicos.

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad firmamos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Jose, La paz. Al los 18 días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y Dos.



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026



[Handwritten signature]

**Jorge Adalberto Hernández
TENICO UTM**



[Handwritten signature]

**Alendro Gómez Gutiérrez
CATASTRO**



[Handwritten signature]
**Dilcia Marilú Méndez
CONTADORA MUNICIPAL**



[Handwritten signature]

**Santos Alejandro Méndez
Director MUNICIPAL de JUSTICIA**



[Handwritten signature]

**ING. ALEX EDUARDO CALLO
INFRAESTRUCTURA MAMCEPAZ**

[Handwritten signature]
Dayoberto caliz
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
**Alexandrina Regidora de
Pedro Hernández Reyes**



[Handwritten signature]
Telma Mantecón Vasquez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)
DEICY...
[Handwritten signature]



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



ANEXO II DESGLOSE DE OFERTA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA PAZ
COTIZACION DE PROYECTO
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ

Nu	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39	L 31.05	L 1,211.07
2	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	12	L 446.93	L 5,363.16
3	ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2	M2	7.8	L 593.20	L 4,626.94
4	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	10.2	L 576.43	L 5,879.62
5	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	76.65	L 178.09	L 13,650.60
6	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	192	L 89.55	L 17,193.79
7	CERAMICA EN PARA MUEBLE COSINA	M2	13.48	L 360.79	L 4,863.44
8	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	24	L 65.70	L 1,576.87
9	PINTURA DE ACEITE	M2	105	L 76.23	L 8,004.15
10	BALCON VAR.1/2"LISA,ANG.1"X1",PLAT.1"X1/4"CON MALLA	M2	42	L 1,449.55	L 60,880.97
11	PUERTA DOBLE DE ZARANDA Y TELA METALICA,TUB.IND. 1"X1",2.1X1.35M	UND	2	L 2,513.49	L 5,026.98
12	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	30	L 20.21	L 606.21
13	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	30	L 13.31	L 399.30
14	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	100	L 78.99	L 7,899.10
15	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	100	L 23.41	L 2,340.80
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	6	L 21.12	L 126.72
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	6	L 18.41	L 110.48
18	LLAVE SPITA DE 1/2" PARA HG(SUM/INST)	UNID	7	L 391.60	L 2,741.20
19	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1	L 3,656.11	L 3,656.11
20	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ø	M.L.	35	L 95.99	L 3,358.31



Municipalidad de San José La Paz

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7026

21	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO 3/4	M.L.	35	L 72.57	L 2,539.85
22	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	2	L 360.64	L 721.27
23	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	5	L 353.24	L 1,766.22
24	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2	L 1,254.97	L 2,509.94
25	MUEBLE DE CONCRETO COCINETA 0.60X1.35 C/LAVATRASTE	UND	1	L 4,720.54	L 4,720.54
DESTASADEROS SUB TOTAL					161774.8244
25	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	72.5	L 31.05	L 2,251.34
26	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	73	L 48.40	L 3,533.20
	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	19.2	L 45.38	L 871.20
28	DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO	M2	100	L 22.69	L 2,269.30
29	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	17.06	L 576.43	L 9,833.95
30	SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	30	L 370.38	L 11,111.43
31	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:6	ML	30	L 174.82	L 5,244.69
32	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1	L 121.61	L 121.61
33	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm,4#3,#2@15cm	UND	7	L 753.97	L 5,277.81
34	CASTILLO 15X15 4 Nú3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	19	L 432.37	L 8,214.95
35	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	13.5	L 446.93	L 6,033.56
36	TECHO DE LAMINA DE ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1	M2	98	L 610.35	L 59,813.91
37	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	176	L 178.09	L 31,343.84
38	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	75.6	L 89.55	L 6,770.06
39	PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA)	UND	3	L 4,627.85	L 13,883.56
40	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	1.8	L 1,090.91	L 1,963.65
41	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ø	M.L.	45	L 109.58	L 4,931.19
42	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO 3/4	M.L.	40	L 72.57	L 2,902.68
43	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	4	L 360.64	L 1,442.54
44	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	8	L 353.24	L 2,825.92
45	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6	L 1,254.97	L 7,529.82
	PINTURA DE ACEITE	M2	186	L 76.23	L 14,178.78
DORMITORIOS, COCINA Y BODEGA SUB TOTAL					202348.9875



Municipalidad de San José La Paz

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7026

45	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	9.6	L 31.05	L 298.11
46	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.25	L 121.61	L 273.61
47	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	1.5	L 1,779.94	L 2,669.91
48	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm,4#3,#2@15cm	UND	6	L 753.97	L 4,523.84
49	CASTILLO 15X15, 4 Nú4, Nú3 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.6	L 466.20	L 7,272.75
50	SOLERA 15x15cm, 4#3,#2@30cm, CONC. 1:2:2	ML	9.6	L 382.53	L 3,672.24
51	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	5.76	L 446.93	L 2,574.32
52	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	17.9	L 576.43	L 10,318.15
53	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	36	L 178.09	L 6,411.24
54	TECHO DE LAMINA DE ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1	M2	5.76	L 610.35	L 3,515.59
55	PINTURA DE ACEITE	M2	36	L 76.23	L 2,744.28
56	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	1	L 6,379.31	L 6,379.31
57	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	10	L 78.99	L 789.91
58	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	20	L 20.21	L 404.14
59	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	20	L 13.31	L 266.20
60	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	10	L 23.41	L 234.08
61	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2	L 5,316.53	L 10,633.06
62	VENTANA MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIA ALUMINIO ANOD	M2	0.5	L 2,321.62	L 1,160.81
63	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID	1	L 7,358.26	L 7,358.26
MODULO SANITARIO					L 71,499.81
TOTAL					L 435,623.63

NOMBRE DEL OFERENTE Janskel Samuel Benitez Molina

IDENTIDAD No. 12081991 00379 **FIRMA** [Firma]





Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



ANEXO II DESGLOSE DE OFERTA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA PAZ
COTIZACION DE PROYECTO
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE
CUPERTINO
UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ

Nu	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39	L 32.61	L 1,271.62
2	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	12	L 469.28	L 5,631.32
3	ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2	M2	7.8	L 622.86	L 4,858.28
4	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	10.2	L 605.25	L 6,173.60
5	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	76.65	L 186.99	L 14,333.13
6	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	192	L 94.03	L 18,053.48
7	CERAMICA EN PARA MUEBLE COSINA	M2	13.48	L 378.83	L 5,106.61
8	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	24	L 68.99	L 1,655.72
9	PINTURA DE ACEITE	M2	105	L 80.04	L 8,404.36
10	BALCON VAR.1/2" LISA, ANG.1"X1", PLAT.1"X1/4" CON MALLA	M2	42	L 1,522.02	L 63,925.02
11	PUERTA DOBLE DE ZARANDA Y TELA METALICA, TUB. IND. 1"X1", 2.1X1.35M	UND	2	L 2,639.16	L 5,278.33
12	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	30	L 21.22	L 636.52
13	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	30	L 13.98	L 419.27
14	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	100	L 82.94	L 8,294.06
15	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	100	L 24.58	L 2,457.84
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	6	L 22.18	L 133.06
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	6	L 19.33	L 116.01
18	LLAVE SPITA DE 1/2" PARA HG(SUM/INST)	UNID	7	L 411.18	L 2,878.26
19	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1	L 3,838.92	L 3,838.92
20	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP., TUBERIA EMT ø	M.L.	35	L 100.79	L 3,527.49
21	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP. POLIDUCTO 3/4	M.L.	35	L 76.20	L 2,666.84
22	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	2	L 378.67	L 757.34
23	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	5	L 370.91	L 1,854.58
24	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2	L 1,317.72	L 2,635.43



Municipalidad de San José La Paz

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7026

25	MUEBLE DE CONCRETO COCINETA 0.60X1.35 C/LAVATRASTE	UND	1	L 4,956.57	L 4,956.57
----	---	-----	---	------------	------------

DESTASADEROS SUB TOTAL L 169,863.57

25	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	72.5	L 32.61	L 2,363.91
26	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	73	L 50.82	L 3,709.86
27	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	19.2	L 47.64	L 914.76
28	DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO	M2	100	L 23.83	L 2,382.77
29	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	17.06	L 605.25	L 10,325.64
30	SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	30	L 388.90	L 11,667.00
31	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:6	ML	30	L 183.56	L 5,506.92
32	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1	L 127.69	L 127.69
33	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm,4#3,#2@15cm	UND	7	L 791.67	L 5,541.70
34	CASTILLO 15X15 4 Nú3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	19	L 453.98	L 8,625.70
35	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	13.5	L 469.28	L 6,335.23
36	TECHO DE LAMINA DE ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1	M2	98	L 640.86	L 62,804.60
37	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	176	L 186.99	L 32,911.03
38	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	75.6	L 94.03	L 7,108.56
39	PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10m (ECSA)	UND	3	L 4,859.25	L 14,577.74
40	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	1.8	L 1,145.46	L 2,061.83
41	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ø	M.L.	45	L 115.06	L 5,177.75
42	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO 3/4	M.L.	40	L 76.20	L 3,047.81
43	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	4	L 378.67	L 1,514.67
44	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	8	L 370.91	L 2,967.24
45	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6	L 1,317.72	L 7,906.30
46	PINTURA DE ACEITE	M2	186	L 80.04	L 14,887.72

DORMITORIOS, COCINA Y BODEGA SUB TOTAL 202348.99

47	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	9.6	L 32.61	L 313.01
48	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.25	L 127.69	L 287.29
49	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	1.5	L 1,868.94	L 2,803.41
50	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm,4#3,#2@15cm	UND	6	L 791.67	L 4,750.03
51	CASTILLO 15X15, 4 Nú4, Nú3 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.6	L 489.51	L 7,636.39
52	SOLERA 15x15cm, 4#3,#2@30cm, CONC. 1:2:2	ML	9.6	L 401.65	L 3,855.85
53	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	5.76	L 469.28	L 2,703.03
54	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	17.9	L 605.25	L 10,834.08
55	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	36	L 186.99	L 6,731.84



Municipalidad de San José La Paz

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Tel. 2717-7026

56	TECHO DE LAMINA DE ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1	M2	5.76	L 640.86	L 3,691.37
57	PINTURA DE ACEITE	M2	36	L 80.04	L 2,881.49
58	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	1	L 6,698.27	L 6,698.27
59	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	10	L 82.94	L 829.41
60	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	20	L 21.22	L 424.35
61	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	20	L 13.98	L 279.51
62	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	10	L 24.58	L 245.78
63	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2	L 5,582.36	L 11,164.72
64	VENTANA MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIA ALUMINIO ANOD	M2	0.5	L 2,437.70	L 1,218.85
65	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID	1	L 7,726.18	L 7,726.18
MODULO SANITARIO					L 75,074.80
TOTAL					L 447,287.36

NOMBRE DEL OFERENTE

Arto Mahner

IDENTIDAD No.

1208 1980 00275

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, LA PAZ
COTIZACION DE PROYECTOPROYECTO: RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO
UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ

Un.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39	L 55.00	L 2,145.00
2	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM ·2 30 CM.	M2	12	L 422.13	L 5,065.56
3	ACERA DE CONC. E=7.5CMS a.s. conc 1:2:2	M2	7.8	L 485.12	L 3,783.94
4	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM	M2	10.2	L 585.30	L 5,970.06
5	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	76.65	L 228.23	L 17,493.83
6	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.17 m	M.L.	192	L 121.36	L 23,301.12
7	CERAMICA EN PARED PARA MUEBLES DE COSINA	M2	13.48	L 526.00	L 7,090.48
8	PULIDO DE PAREDES E:0.5 CM	M2	24	L 124.50	L 2,988.00
9	PINTURA DE ACEITE	M2	105	L 64.20	L 6,741.00
10	RAI CON VAR 1/2" I ISA. ANG 1"X1" PI AT 1"X1" PI AT 1"X1/4"CON MALLA	M2	42	L 2,030.34	L 85,114.20
11	PUERTA DOBLE DE ZARANDA Y TELA METALICA, TU.IND.1"X1",2.5	UND	2	L 3,256.36	L 6,512.72
12	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	30	L 95.00	L 2,850.00
13	INSTALACION DE TUBERIA PVC	M.L.	30	L 14.00	L 420.00
14	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	100	L 148.40	L 14,840.00
15	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	100	L 25.00	L 2,500.00
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	6	L 375.23	L 2,251.38
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	6	L 25.00	L 150.00
18	LLAVE SPITA DE 1/2" PARA HG(SUM/INST)	UND	7	L 225.30	L 1,577.10
19	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1	L 1,465.30	L 1,465.30
20	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L.	10	L 155.80	L 1,558.00
21	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 35 AMP POLIDUCTO DE 3/4"	M.L.	20	L 226.70	L 4,534.00
22	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	2	L 158.60	L 317.20
23	TOMA CORRIENTE DOBLE PORALIZADO	UND	5	L 220.40	L 1,102.00
24	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2	L 245.78	L 491.56
25	MUEBLE DE CONCRETO DE COCINA 0.60 X 1.35 C/LAVATRASTES	UND	1	L 5,850.00	L 5,850.00
DESTASADEROS SUB TOTAL					L 207,112.53
25	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	72.5	L 55.00	L 3,987.50
26	DESMONTAJE DE LAMINA DE TECHO (ESTRU. EXISTENTE)	M2	73	L 25.00	L 1,825.00
27	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	19.2	L 130.00	L 2,496.00
28	DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO	M2	100	L 80.00	L 8,000.00
29	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM	M2	17.06	L 581.20	L 9,915.27
30	SOLERA DE 15X15cm, 4#3, #2@20CMS, concreto1:2:2	ML	30	L 385.40	L 11,562.00
31	ENTAVICADO DE BLOQUE 15CM (REPELLO Y PULIDO) MORT 1:6	ML	30	L 256.40	L 7,692.00
32	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)	M3	1	L 150.00	L 150.00
33	DADO DE CONCRETO DE 50X5050CM, 4#3,#2q15cms	UND	7	L 485.60	L 3,399.20
34	CASTILLO DE 15X15 4#3 Y #3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	19	L 354.12	L 6,728.28
35	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30CM.	M2	13.5	L 585.00	L 7,897.50
36	TECHO DE LAMINA ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1.	M2	98	L 720.85	L 70,643.30
37	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	176	L 213.23	L 37,528.48
38	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.17 m	ML	75.6	L 121.36	L 9,174.82
39	PUERTA DE LAMINA DE TROQUELADA DE 1 X 2.1m (ECSA)	UND	3	L 4,520.00	L 13,560.00
40	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	1.5	L 1,850.00	L 2,775.00
41	CIRCUIT. DE ILUMINACION HASTA DE 20 AMP, TUBERIA EMT	ML	45	L 155.80	L 7,011.00
42	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 35 AMP POLIDUCTO 3/4"	ML	40	L 226.70	L 9,068.00
43	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4	L 152.00	L 608.00
44	TOMA CORRIENTE DOBLE PORALIZADO	UND	8	L 183.00	L 1,464.00
	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6	L 459.45	L 2,756.70
	PINTURA DE ACEITE	M2	186	L 72.54	L 13,492.44
DORMITORIOS COCINA BODEGA SUB TOTAL					L 231,734.49
45	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	9.6	L 55.00	L 528.00
46	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)	M3	2.225	L 150.00	L 333.75
47	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA CON 5CM, DE CAMA ARENA	M3	1.5	L 2,255.23	L 3,382.85
48	DADO DE CONCRETO DE 50X5050CM, 4#3,#2q15cms	UND	6	L 425.30	L 2,551.80
49	CASTILLO DE 15X15 4#3 Y #3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.6	L 285.45	L 4,453.02
50	SOLERA DE 15X15cm, 4#3, #2@20CMS, concreto1:2:2	ML	9.6	L 265.45	L 2,548.32



INFINITY

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

51	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM ·2 30 CM.	M2	5.76	L	525.36	L	3,026.07
52	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM	M2	17.9	L	581.20	L	10,403.48
53	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	36	L	213.23	L	7,676.28
54	TECHO DE LAMINA ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1.	M2	5.76	L	620.85	L	3,576.10
55	PINTURA DE ACEITE	M2	36	L	64.20	L	2,311.20
56	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UND	1	L	2,898.36	L	2,898.36
57	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 4" RD-41	M.L.	10	L	148.40	L	1,484.00
58	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	20	L	35.00	L	700.00
59	INSTALACION DE TUBERIA PVC	M.L.	20	L	25.00	L	500.00
60	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	10	L	25.00	L	250.00
61	PUERTA METALICA P-3(2.1X0.8M)	UND	2	L	4,250.10	L	8,500.20
62	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIA ALUMINIO ANOD	M2	0.5	L	2,800.00	L	1,400.00
63	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UND	1	L	7,050.40	L	7,050.40
MODULO SANITARIO SUB TOTAL						L	63,573.82
TOTAL						L	502,420.84

NOMBRE DEL OFERENTE: INFINITY S, de R.L. de C.V.
IDENTIDAD No. 1201-9021-306110

FIRMA _____

The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'S DE R.L DE C.V' around the top edge, an infinity symbol in the center, and the word 'INFINITY' below the symbol.

Bo. San Juan, San Pedro de Tutule La Paz, Honduras

Teléfonos: 3164-9407 // 9356-1200

E-Mail: infinity_21@yahoo.com



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026



Invitación a cotizar

La Municipalidad de San José, La Paz, mediante la presente invita a la empresa INFINITY S. DE R.L, para reconstrucción de las instalaciones del instituto san José de cupertino comunidad del Limón, san José, la paz. Proceso que se desarrollara con fondos Municipales. Llenado el formato que se le presenta. Colocando el precio unitario de la actividad y seguidamente su total.

Atentamente



Dr. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Alcaldesa Municipal



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: municipalidadsanjose@cehpn.honduras.gub.hn

Teléfono: 2717-7026



Invitación a cotizar

La Municipalidad de San José, La Paz, mediante la presente invita al ingeniero JANSKEL SAMUEL BENITEZ MOLINA, para reconstrucción de las instalaciones del instituto san José de cupertino comunidad del Limón, san José, la paz. Proceso que se desarrollara con fondos Municipales. Llenado el formato que se le presenta. Colocando el precio unitario de la actividad y seguidamente su total.

Atentamente



Dr. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Alcaldesa Municipal



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: municipalidad@sanjose.la.paz.honduras.gub.hn

Teléfono: 2717-7026



Invitación a cotizar

La Municipalidad de San José, La Paz, mediante la presente invita a la empresa INGEDEM CONSTRUCTORES S. DE R.L, para reconstrucción de las instalaciones del instituto san José de cupertino comunidad del Limón, san José, la paz. Proceso que se desarrollara con fondos Municipales. Llenado el formato que se le presenta. Colocando el precio unitario de la actividad y seguidamente su total.

Atentamente

Dr. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Alcaldesa Municipal

2022

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL CENTRO
DE LA PAZ

ING. ALEX CASTILLO



MAMCEPAZ

UTI


MAMCEPAZ

AGOSTO 2022

[
**PROYECTO: REMODELACION
DE INSTALACIONES
AGROPECUARIAS
CUPERTINO)]**



	PROYECTO:			00
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: RENDER	FECHA: 07/07/2022	
	SOLICITO : ALCALDIA SAN JOSE	UBICACION: SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: DESTASADERO

FECHA: 05/07/2022


SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE

ESCALA: INDICADA

No.

1



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: DESTASADERO FRONTAL

FECHA: 05/07/2022


SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE


ESCALA: INDICADA

No.


2



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 3
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: DESTASADERO LAT. DER	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	




	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 4
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: DESTASADERO LAD. IZQ	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO		
DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: DESTASADERO POSTERIO	FECHA: 05/07/2022
SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA

No.
4



V-1 VENTANAS 1.0 X1.0 METROS
 P-1 PUERTA DE 0.9 X2.10 METROS



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: MODULOS

FECHA: 05/07/2022


SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE


ESCALA: INDICADA

No.

5



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 6
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: MODULOS FRONTAL	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



1 Sección 9
A109 1:35



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: MODULO IZQ

FECHA: 05/07/2022


SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE


ESCALA: INDICADA

No.

7



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 8
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: MODULO POSTERIOR	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: MODULO IZQ

FECHA: 05/07/2022





SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE

ESCALA: INDICADA

No.

9



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: BAÑOS

FECHA: 05/07/2022

SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE

ESCALA: INDICADA

No.

10

MAMCEPAZ

PRESUPUESTOS POR ACTIVIDADES

Página: Pag. 1 de 2
 Fecha: 8/5/2022 19:37:34
 Proyecto: 1212CUPERTIN REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CUPEF
 Ubicación: 1212_CUPERTI INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad de Obra	Total
1	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	24.54	39.00	957.06
2	F071008	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	372.82	12.00	4,473.84
3	F071013	ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2	M2	502.40	7.80	3,918.72
4	F042017	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	502.35	10.20	5,123.97
5	F061010	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	166.57	76.65	12,767.59
6	F061021	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	76.27	192.00	14,643.84
	F2022172	CERAMICA EN PARA DE BAÑOS	M2	355.96	13.48	4,798.34
	F061002	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	64.22	24.00	1,541.28
9	F172001	PINTURA DE ACEITE	M2	61.88	105.00	6,497.40
10	F123006	BALCON VAR.1/2"LISA,ANG.1"X1",PLAT.1"X1/4"CON MALL	M2	1,821.24	42.00	76,492.08
11	F121028	PUERTA DE ZARANDA Y TELA METALICA,TUB.IND. 1"X1"	UND	2,860.87	2.00	5,721.74
12	F101001	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	18.37	30.00	551.10
13	F102001	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	8.39	30.00	251.70
14	F101040	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	91.85	100.00	9,185.00
15	F102008	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	16.04	100.00	1,604.00
16	F101022	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	45.09	6.00	270.54
17	F102005	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	12.27	6.00	73.62
18	F239023	LLAVE SPITA DE 1/2" PARA HG(SUM/INST)	UNID	230.00	7.00	1,610.00
19	F213002	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	3,093.93	1.00	3,093.93
20	F211003	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ø	M.L.	82.70	10.00	827.00
21	F212012	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO 3/4	M.L.	277.58	20.00	5,551.60
22	F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	304.43	2.00	608.86
23	F215007	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	338.60	5.00	1,693.00
24	F217001	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	740.65	2.00	1,481.30
25	F205004	MUEBLE DE CONCRETO COCINETA 0.60X1.35 C/LAVATRASTE	UND	2,661.94	1.00	2,661.94
	M-000057	DESTASADERO				166,399.45
26	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	24.54	72.50	1,779.16
27	F012027	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	39.60	73.00	2,890.80
28	F012007	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	44.00	19.20	844.80
29	F012012	DEMOLICION DE REPELLO Y PULIDO	M2	22.00	100.00	2,200.00
30	F042017	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	502.35	17.06	8,570.11
31	F031055	SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	291.47	30.00	8,744.10
32	F047010	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:6	ML	154.08	30.00	4,622.40
33	F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	117.92	1.00	117.92
34	F026020	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm,4#3,#2@15cm	UND	658.92	7.00	4,612.44
35	F032001	CASTILLO 15X15 4 Nú3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	342.32	19.00	6,504.08
36	F071008	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	372.82	13.50	5,033.09
37	F2021032	TECHO DE LAMINA DE ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1	M2	484.30	98.00	47,461.40
38	F061010	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	166.57	176.00	29,316.32
39	F061021	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	76.27	75.60	5,766.01
40	F211003	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ø	M.L.	82.70	15.00	1,240.50
41	F212012	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO 3/4	M.L.	277.58	15.00	4,163.70
42	F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	304.43	4.00	1,217.72
43	F215007	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	338.60	8.00	2,708.80
44	F217001	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	740.65	6.00	4,443.90
45	F172001	PINTURA DE ACEITE	M2	61.88	186.00	11,509.68
	MR-00027	COCINA CUARTO Y BODEGA				153,746.93
46	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	24.54	9.60	235.59
47	F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	117.92	2.25	265.32
48	F021001	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	1,603.06	1.50	2,404.59
49	F026020	DADO DE CONCRETO DE 50X50X50cm,4#3,#2@15cm	UND	658.92	6.00	3,953.52
50	F032005	CASTILLO 15X15, 4 Nú4, Nú3 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.	403.34	15.60	6,292.10

MAMCEPAZ

PRESUPUESTOS POR ACTIVIDADES

Página: Pag. 2 de 2
 Fecha: 8/5/2022 19:37:34
 Proyecto: 1212CUPERTIN REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CUPEF
 Ubicación: 1212_CUPERTI INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad de Obra	Total
51	F031044	SOLERA 15x15cm, 4#3,#2@30cm, CONC. 1:2:2	ML	301.78	9.60	2,897.08
52	F071008	PISO DE CONCRETO REFORZADO e=5 CM. #2 @ 30 CM.	M2	372.82	5.76	2,147.44
53	F042017	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	502.35	17.90	8,992.07
54	F061010	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	166.57	36.00	5,996.52
55	F2021032	TECHO DE LAMINA DE ALUZIN Y CANALETA 4" CL.1.1	M2	484.30	5.76	2,789.56
56	F172001	PINTURA DE ACEITE	M2	61.88	36.00	2,227.68
	F201001	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	3,673.75	1.00	3,673.75
58	F101040	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	91.85	10.00	918.50
59	F101001	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	18.37	20.00	367.40
60	F102001	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	8.39	20.00	167.80
61	F102008	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	16.04	10.00	160.40
62	F121014	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	6,193.96	2.00	12,387.92
63	F122008	VENTANA MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIA ALUMINIO ANOD	M2	2,086.66	0.50	1,043.33
64	F206002	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID	5,428.79	1.00	5,428.79
	M-0000269	MODULO SANITARIO				62,349.36

NOTA:

Total Presupuesto :

382,495.74

MAMCEPAZ
PRESUPUESTO GENERAL POR INSUMOS

Proyecto:

Ubicación:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
			0.00		0.00
	Subtotal en:				0.00
	Total: NOSE				0.00
Aporte FHIS			0.00		0.00
	Subtotal en:				0.00
HE-F03014	SOLDADORA	HRA	138.00	40.00	5,520.00
	Subtotal en: Herramienta y Equipo				5,520.00
MI-F06002	HERRAMIENTA MENOR	%	67.01	90.95	6,094.36
	Subtotal en: Herramienta Menor				6,094.36
MI-F0101001	CEMENTO BLANCO	BOLSA	0.08	1.00	0.08
MI-F0901003	PEGAMENTO PARA PVC	GLN	0.32	1,000.00	316.00
MI-F1905002	ANGULO DE HIERRO DE 1"X1"X1/8"X20'	LANCE	1.80	500.00	900.00
MI-F1905004	ANGULO 1ø" X1ø X 3/16"	LANCE	2.00	860.00	1,720.00
MI-F1905007	ANGULO DE HIERRO DE 2"X2"X+"X20'	LANCE	2.00	1,400.00	2,800.00
MI-F1905013	ANGULO DE HIERRO 1"X1"X 3/16"X20'	LANCE	13.80	680.00	9,386.16
MI-F1906002	PLATINA DE ø"X1/8"	LANCE	43.25	200.00	8,649.80
MI-F1906006	PLATINA DE 1"X+"X20'	LANCE	10.98	280.00	3,073.56
MI-F2022031	ALUZIN ACANALADO CL.26	PL	364.98	40.00	14,599.03
MI-F2103001	TELA METALICA 1 / 16" X 36"	YARDA	55.84	45.00	2,512.80
MI-F2103003	ZARANDA METALICA +" X 36	YARDA	55.84	60.00	3,350.40
MI-F2305008	TORNILLO GOLOSO DE ø"	UNID	16.00	0.50	8.00
MI-F2305010	TORNILLO PARA MADERA DE 1" A 3" X 10 MM.	UNID	26.00	2.00	52.00
MI-F2305027	TORNILLOS P/LAMINA DE ALUZINC	UND	1,037.60	1.80	1,867.68
MI-F2306001	REMACHE 3/16"X1/2	UNIDA	2,268.00	1.00	2,268.00
MI-F2306003	REMACHE DE 3/16" x ø"	UNID	150.00	2.00	300.00
MI-F2308001	TACO FISHER No.8	UNID	42.00	1.00	42.00
MI-F2401003	BISAGRA DE 3"X 4"	UNID	12.00	45.00	540.00
MI-F2403003	LLAVIN DOBLE PASADOR	UNID	2.00	200.00	400.00
MI-F2501002	BROCHA DE 2"	UNID	6.30	50.00	315.00
MI-F2501003	BROCHA DE 3"	UNID	4.60	55.00	252.79
MI-F2605007	TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 X20'	LANCE	4.00	150.00	600.00
MI-F2610001	TUBERIA EMT ø" (3 M.L.)	LANCE	8.58	80.00	686.50
MI-F2611004	POLIDUCTO DE 3/4"	M.L.	35.00	200.00	7,000.00
MI-F2702003	VALVULA DE CONTROL DE ø"	UNID	1.00	200.00	200.00
MI-F2802001	PINTURA DE ACEITE	GLN	24.50	460.00	11,267.70
MI-F2803001	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	2.59	400.00	1,034.40
MI-F2803004	DILUYENTE	GLN	6.67	245.00	1,634.29
MI-F2803006	RODILLOS Y ACCESORIOS	UNID	1.96	120.00	235.44
MI-F3001001	INODORO BLANCO	UNID	1.00	2,500.00	2,500.00
MI-F3201006	LAMPARA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W.	UNID	8.00	500.00	4,000.00
MI-F3202001	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AM	UND	13.00	200.00	2,600.00
MI-F3203002	BREAKER DE 30 AMP-60 AMP	UNID	1.00	200.00	200.00

PRESUPUESTO GENERAL POR INSUMOS

Proyecto: 1212CUPERTINO REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CUPERTINO

Ubicación: 1212_CUPERTINO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
MI-F3203003	BREAKERS DE 20 AMP.	UNID	4.00	115.00	460.00
MI-F3204002	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UNID	6.00	120.00	720.00
MI-F3206004	CABLE ELECTRICO No. 14 THHN-AWG	M.L.	36.05	15.00	540.75
MI-F3206005	CABLE ELECTRICO No.12 THHN-AWG	M.L.	51.50	20.00	1,030.00
MI-F3206006	CABLE ELECTRICO No.10 THHN-AWG	M.L.	72.10	25.00	1,802.50
MI-F3208002	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UNID	1.00	1,500.00	1,500.00
MI-F3211006	CINTA AISLANTE ROLLO DE 100 ø	UNID	0.35	18.00	6.30
MI-F3211008	CINTA AISLANTE ROLLO GRANDE	UNID	0.33	40.00	13.00
MI-F3211017	ADAPTADOR MACHO EMT DE 3/4"	UND	26.00	5.00	130.00
MI-F3215001	CAJA RECTANGULAR DE 2" X 4" PESADA	UNID	19.00	28.00	532.00
MI-F3242004	CAJA OCTOGONAL	UNID	8.00	50.00	400.00
MI-F3302001	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE ø"	UNID	1.00	5.00	5.00
MI-F3302002	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE ø"	UNID	1.00	5.00	5.00
MI-F3309002	CODO DE PVC DE ø" X 90°	UNID	3.00	5.00	15.00
MI-F3309008	CODO PVC 4"X90° DRENAJE	UNID	1.00	225.00	225.00
MI-F3309064	CODO DE PVC DE 2"X90 DRENAJE	UNID	2.00	45.00	90.00
MI-F3312001	TEE DE PVC DE ø"	UNID	1.00	5.00	5.00
MI-F3312004	TEE PVC DE 2" DE DRENAJE	UNID	1.00	30.00	30.00
MI-F3315001	LLAVE SPITA DE BRONCE DE ø"	UNID	8.00	100.00	800.00
MI-F3316002	SIFON TRAMPA DE PVC DE 2"	UNID	3.00	80.00	240.00
MI-F3501002	ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1	LB	12.10	40.00	484.00
MI-F3501003	ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8"	LB	10.38	35.00	363.16
MI-F3501004	ELECTRODO SOLDADURA 6013 X 1/8 X 1'	LB	1.00	40.00	40.00
MI-F3803001	CRAYOLAS	UNID	6.06	5.00	30.28
MI-F3901001	CUERDA	YARDA	133.22	0.50	66.61
MI-F4701001	LIJA	UNID	3.27	10.00	32.70
MI-F4701002	LIJA DE AGUA No. 280	UNID	0.83	50.00	41.50
	Subtotal en: Material Importado				94,919.43
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	148.76	210.00	31,238.96
MN-F0102001	CAL HIDRATADA	BOLSA	16.92	120.00	2,030.52
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	12.81	700.00	8,963.95
MN-F0201002	ARENA DE RIO	M3	0.94	650.00	610.77
MN-F0202001	ARENILLA ROSADA	M3	2.37	300.00	712.33
MN-F0301001	GRAVA DE RIO	M3	3.71	850.00	3,154.22
MN-F0501002	PIEDRA RIPION	M3	1.95	400.00	780.00
MN-F0601001	AGUA	M3	6.38	50.00	319.01
MN-F1201001	LADRILLO RAFON RUSTICO	UNID	206.48	7.00	1,445.36
MN-F1402002	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM.	UNID	686.48	22.00	15,102.46
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE	LB	36.80	25.00	920.04
MN-F1902002	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG	LANCE	44.75	185.00	8,278.51
MN-F1902003	VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ø"X30' LEG	LANCE	8.40	350.00	2,938.80
MN-F1902008	VARILLA DE HIERRO LISA DE +X30' LEGITIMA	LANCE	57.61	90.00	5,184.65

PRESUPUESTO GENERAL POR INSUMOS

Proyecto: 1212CUPERTINO REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CUPERTINO

Ubicación: 1212_CUPERTINO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
MN-F1902010	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIM,	LANCE	47.19	390.00	18,403.14
MN-F1903004	CANALETA 2"X4"20'	LANCE	25.94	650.00	16,861.00
MN-F1904002	LAMINA DE HIERRO DE 4'X8'X1/16"	UNID	2.00	1,400.00	2,800.00
MN-F2022123	PEGAMIX ORIGINAL 20 KG	BOLSA	4.49	120.00	538.66
MN-F2022172	CERAMICA PARA BAÑOS	M2	13.48	200.00	2,696.00
MN-F2301001	CLAVOS	LB	15.11	20.00	302.21
MN-F2601001	TUBO DE PVC DE ø" X 20' RD-13.5	LANCE	8.68	110.00	955.13
MN-F2601024	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-41	LANCE	1.00	270.00	270.54
MN-F2601025	TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-50	LANCE	0.33	210.00	69.93
MN-F2601040	TUBO DE PVC DE 4" X 20' RD-41	LANCE	18.37	550.00	10,103.50
MN-F2601067	TUBO DE ABASTO P.V.C	UNID	1.00	110.00	110.00
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	370.45	13.00	4,815.79
MN-F4402002	VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO Y CELOSIA I	M2	0.50	1,800.00	900.00
	Subtotal en: Material Nacional				140,505.48
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	111.90	400.00	44,760.11
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	5.80	300.00	1,738.82
OC-F01004	CARPINTERO	JDR	10.61	250.00	2,652.65
OC-F01006	ELECTRICISTA	JDR	11.01	250.00	2,752.89
OC-F01007	FONTANERO	JDR	6.77	300.00	2,031.60
OC-F01012	PINTOR	JDR	17.66	250.00	4,414.50
OC-F01013	SOLDADOR	JDR	71.30	400.00	28,520.06
	Subtotal en: Mano de Obra Calificada				86,870.63
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	180.58	200.00	36,115.25
ON-F01003	PEON	JDR	77.94	160.00	12,470.59
	Subtotal en: Mano de Obra no Calificada				48,585.84
	Total:				382,495.74
	Total General.....:				382,495.74



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



DOCUMENTO DE COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

COTIZACIÓN
No. COT121202-2022

PROYECTO:
“RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE
DE CUPERTINO , CÓDIGO COT121202-2022

UBICACIÓN:
EL LIMON, SAN JOSE, LA PAZ

Fuente de Financiamiento:

FONDOS MUNICIPALES

SAN JOSE LA PAZ 3 DE OCTUBRE DE 2022
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN: OBRAS CIVILES
COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-ALCALDÍA DE SAN JOSE-02-2022



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO H

	LOGO DEL CONTRATANTE
--	-----------------------------

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN

Lugar y fecha



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



1. DATOS GENERALES

1.1 La Municipalidad de Sa Jose ha priorizado en el Plan Operativo Anual, para financiar el **PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO , CÓDIGO COT121202-2022**

conforme los alcances y especificaciones técnicas establecidas en el **Anexo I**.

1.2 La Municipalidad de San Jose, en adelante denominado el **Contratante**, invita a las Empresas/Sociedades legalmente constituidas, en adelante denominadas el **Oferente**, a presentar ofertas para la ejecución de la (s) obra (s), el contrato que resulte de este proceso se firmará bajo la modalidad de **Contrato por Precio Unitario Fijo**, el mismo será adjudicado según sea el caso, este proceso se rige por las normas de Contrataciones de la ley de contratación del estado, en adelante denominado **Comparación de Precios**.

1.3 La oferta deberá ser presentada en un solo sobre cerrado a más tardar¹ a las **10:00 AM, 17 del día lunes DE OCTUBRE del 2022**, en la Municipalidad de San José, situada frente al parque central, barrio el centro, *Municipio de San jose, Departamento de LA PAZ, Correo Electrónico: muni_sanjoselapaz@yahoo.es*

1.4 Si el Contratista envía su oferta esta debe ser acompañada de un representante, deberá hacerlo en un **solo sobre**, debidamente cerrado y con la siguiente descripción:

Atención Sra. Alcaldesa Municipal de Santa María;

Edificio Municipal, esquina opuesta a Iglesia Católica, Barrio el centro, Municipio de san jose Departamento de LA PAZ, Correo Electrónico: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Proceso de Cotización **CP-ALCALDÍA DE SAN JOSE- 02-2022**

1.5 Este documento de **Comparación de Precios** incluye: DESGLOSE DE ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS CONSTRUCTIVOS

2. OBJETO DEL CONTRATO:

2.1 Ejecución de la(s) obra(s); **RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO , CÓDIGO COT121202-2022** de acuerdo con lo(s) proyecto(s) básico(s) completo(s) que figuran en el Anexo II y del Contrato.

¹ Calcular el plazo entre mínimo 15 y máximo 30 días calendarios.



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



- 2.2 **Plazo de Ejecución: SESENTA DÍAS (60) días Calendario** a partir de la fecha establecida en la orden de Inicio
- 2.3 **Sitio de la obra:** Ver Anexo I.
- 2.4 **Período de Validez de la Oferta:** 30 (treinta) días calendarios a partir de la fecha límite de recepción de la oferta por parte del contratante.
- 2.5 **Visita al sitio de la obra: No Aplica, no se realizará** una visita al sitio de la obra, en caso de que los oferentes deseen realizar una visita comunicarse con por o Sr. Jorge , localizado en los teléfonos indicados más abajo, se recomienda a los oferentes interesados a participar para que conozcan las condiciones donde se ejecutará la obra.
- 2.6 **Aclaraciones:** Podrán pedirse aclaraciones a más tardar **dos (3) días** antes de la fecha de apertura de ofertas o comunicarse al correo electrónico muni_sanjoselapaz@yahoo.es o al tel. (504)97792679

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El oferente deberá demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificación:

- 3.1 Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera reabrir bajo el contrato por un monto superior a los siguientes:

NO APLICA

- 3.2 Haber ejecutado y concluido como contratista principal **al menos 02 (dos) obras de naturaleza y complejidad técnicas similares²**

4. OFERTA COMPLETA:

- 4.1 Se considerará que la oferta está completa si presenta el 100% de las cantidades. El incumplimiento a esta cláusula será motivo de rechazo de la oferta.
- 4.2 La Oferta deberá ser presentada por el **Oferente**, en los modelos-estándar, a continuación, presentados:
- a) Modelo A – Carta de Presentación de la Oferta;
 - b) Modelo B – Lista de los contratos ejecutados;
 - c) Modelo C – Lista de los servicios ejecutados por el responsable técnico;

² Entiéndase como obras similares las de naturaleza equivalente al monto (valor de la obra), tamaño físico, complejidad y métodos/tecnología.



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



- d) Modelo D – Lista de los equipos disponibles;
- f) Modelo F – Hoja de Lista de Cantidades (Para contrato de Precio Unitario Fijo)

5. MONEDA DE LA OFERTA

- 5.1 Los precios serán cotizados enteramente en la moneda nacional Lempiras.

6. PRECIO DE LA OFERTA

- 6.1 El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el Contratista deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar sujetos a ningún ajuste bajo ninguna circunstancia.

- 6.2 El contratista deberá llenar los costos y los precios para todos los rubros de las Obras descritas en los Diseños y Especificaciones enumerados en la Lista de Cantidades. Los ítems en los que no aparezca un costo o precio de parte del **contratista** no serán remunerados por el **contratante** al ser ejecutados, y se deberán considerar cubiertos por los otros costos y precios de la Lista de Cantidades.

- 6.3 El precio ofertado deberá cubrir todos los gastos relacionados con la ejecución del Contrato incluidos los impuestos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros y tasas fiscales basados en la legislación vigente.

7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- 7.1 El **Contratante** evaluará las ofertas de la siguiente manera:

- (a) si la oferta está debidamente firmada;
- (b) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en la **Comparación de Precio**.

- 7.2 Para propósitos de esta Cláusula, una oferta será considerada sustancialmente adecuada a este Documento de Comparación de Precio si cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones aquí contenidas, sin excepción o desviación material. Excepción o desviación material es el que afecta el objeto del contrato, la calidad o los resultados de las obras, o que limita de modo sustancial los términos de este Documento de **Comparación de Precio**, los derechos del **Contratante** o las obligaciones del **Oferente**, y cuya rectificación pudiera perjudicar la posición competitiva de otros **Oferentes** que hayan presentado ofertas sustancialmente adecuadas.

- 7.3 Será(n) declarado(s) ganador(es) el (los) oferentes calificados(s) de acuerdo con los criterios de calificación que presente(n) su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente adecuada y que ofrezca(n) el precio más bajo.

8. FIRMA DEL CONTRATO:



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



- 8.1 El **Contratante** notificará al (los) **Oferente(s)** declarado(s) seleccionado(s), por medio electrónico o carta – **(Modelo I)**.
- 8.2 El **Oferente** deberá presentar la **Garantía Bancaria de Cumplimiento del Contrato (Modelo G)** en un plazo máximo de 15 (Quince) días a partir de la fecha de la **Notificación de Aceptación**, la que ascenderá a un quince por ciento (15%) del valor del contrato, válido **90 días** después de la vigencia del contrato.
- 8.3 El **Oferente** deberá, como condición para la firma del contrato, presentar los siguientes documentos, en su plazo de validez:
1. Escritura de comerciante individual o empresa.
 2. Constancia de haber ejecutado por lo menos 2 proyectos de similar naturaleza en los últimos dos años.
 3. Copia del RTN, (constancia de la SAR, de pagos a cuenta)
 4. Copia De Solvencia Municipal
 5. Copia De Tarjeta De Identidad.

9. PUBLICIDAD

El contratante publicará la convocatoria, cualquier aclaración o modificación y la adjudicación en el sitio de Internet único del país: www.honducompras.gob.hn; en el sitio de [Nombre de la Agencia Ejecutora del Proyecto] (y en el sitio de la Alcaldía, si corresponde) y en el sitio de la Cámara Hondureña de la Construcción³.

Nombre y firma; Representante del contratante

ANEXO I

LISTA DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS

Sitio de la(s) obra(s)	Identificación (código)	Alcance de la(s) obra(s)
------------------------	-------------------------	--------------------------

³ y/o otros sitios



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, ELECTRIFICACIÓN Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES, CÓDIGO COT121704-2022	CP-ALCALDÍA DE SANTA MARÍA- cod.04-2022	Se adjunta cuadro de cantidades de obra en anexos al presente documento

ANEXO II



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, ELECTRIFICACIÓN Y CERCA PERIMETRAL
CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES, CÓDIGO COT121704-2022

(ADJUNTAR LOS PROYECTOS TÉCNICOS)



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO A
(En papel con el logotipo de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

A: [Nombre Del **CONTRATANTE**]

Dirección: [indicar]

Ref.: Oferta para la ejecución de la obra de: [descripción de la Obra]

Cotización de Precio N.º _____

Lote N.º _____

Estimados Señores:

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Proyecto(s) Básico(s) Detallado(s) (con sus Especificaciones técnica, Diseños) y Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) o Lista de Cantidades (escoger según corresponda), para la ejecución de la(s) Obra(s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir la(s) referida(s) Obra(s) de acuerdo con las Condiciones del Contrato, Proyecto(s) Básico(s) Detallado(s) (conteniendo las Especificaciones, Diseños) y Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) o Lista de Cantidades (escoger según corresponda) por el valor de [insertar la cantidad en número y letras].
2. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s) a partir de la fecha de **la Notificación de Aceptación** y de la firma del **Contrato** y a entregar la(s) obra(s) _____ [insertar el número de días] o a más tardar _____ [insertar la fecha].
3. si nuestra oferta es aceptada entregaremos una **Garantía Bancaria (Modelo G) de Cumplimiento del Contrato**, la que ascenderá a un quince por ciento (15%) del valor del contrato, válido (90) días después de la vigencia del contrato, en un período no mayor a diez (10) días después de firmado el contrato. [Al recibir la notificación de que nuestra oferta fue la vencedora.]
4. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de [insertar el plazo en número y letras] días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, según lo establecido en la Cláusula 3.4 del Formulario estándar de Comparación de Precios.
5. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes a la firma del Contrato.

Fecha: ____ de _____ del _____.

Firma: _____

[En la calidad de _____ debidamente autorizado a firmar la oferta].



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO B

LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL OFERENTE

Oferente:	
Cotización de Precio No.: CP-ALCALDÍA DE SANTA MARÍA -04-2022	Página: ____ de ____
Registro del OFERENTE (específico para hacer obras civiles):	

Contrato No. (1)	Contratante (2)	Nombre del contrato (3)	Fecha del contrato (4)	Descripción de la obra (5)	Valor de la obra (6)

Fecha:	Firma:
Nombre y Cargo:	

Notas: El Oferente podrá presentar, caso necesario, otros documentos y relacionarlos.

- (1) Indicar el número del contrato.
- (2) Indicar el nombre de la Institución contratante (dirección para contacto).
- (3) Indicar el nombre del contrato.
- (4) Día/mes/año (inicio y conclusión de la obra).
- (5) Institución donde está suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).
- (6) Indicar el valor y la moneda del contrato.



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO C

LISTA DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL RESPONSABLE TÉCNICO

Oferente:		Nombre del Responsable Técnico:	
Comparación de Precio n.º:	Lote n.º:	Página: ____ de ____	
Registro del Oferente (específico para hacer obras civiles):			

CONTRATO No. (1)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (2)	N.º DEL REGISTRO DE LA OBRA (3)	EMPRESA EJECUTORA (4)

Notas:

- (1) Indicar el número del contrato.
- (2) Hacer una breve descripción del tipo y porte de la obra supervisada (cuantitativos).
- (3) Institución donde está suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

Compromiso del(os) Responsable(s) Técnico(s):

Me comprometo a asumir como Responsable(s) Técnico(s) de la(s) Obra(s), esta Obra y/o Lote arriba identificado.

Lugar y Fecha:

Firma(s) del(os) Responsable(s) Técnico(s):



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO D

• LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (*)

Oferente:		

No (1)	Equipos (2)	Modelo / Año de fabricación (3)	Propio (P) Alquilado (A) Otros (O) (4)

(*) – Listar las máquinas y equipos disponibles que utilizará en la obra, e indicar si los mismos son propios, alquilados u otros.

Fecha:	Firma:
Nombre y Cargo:	



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO E

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FÍSICO-FINANCIERO) DE LA OBRA

Oferente:		
Comparación de Precio No.	Lote No. N/A	Página: ____ de ____

Ítem N.º	Actividad	Costo			30	30	30
		Total del Ítem (LPS.)	Porcentaje del Precio Total				
1							
2							
3							
4							
5							
PRECIO TOTAL (LPS.)			100%				

Fecha:	Firma:
Nombre y Cargo:	

El **Oferente** deberá presentar el Cronograma de ejecución indicado en las columnas, y el porcentaje de cada actividad prevista para cada quincena.



Municipalidad de San José La Paz
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7026



MODELO G
GARANTÍA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(Incondicional y en este formato)

A: *[nombre y dirección del CONTRATANTE]*
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: *[indique el nombre y la dirección del CONTRATANTE]*
Fecha: *[indique la fecha]*

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. *[Indique el número de la Garantía de Cumplimiento]*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Contratista]* (en adelante denominado "el Contratista") ha sido seleccionado para celebrar Contrato con su entidad para la ejecución de *[indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras]* en adelante "el Contrato").

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros *[indique el nombre del Banco]* por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de *[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],⁴* la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.


Esta Garantía expirará a los 90 días después de la fecha de emisión del Certificado de recepción de las Obras, es decir 90 días a partir de la firma del contrato, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el *[indicar el día]* día del *[indicar el mes]* mes del *[indicar el año],⁵* lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las *Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees)*, Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

⁴ El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

⁵ Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que, en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: "El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/ [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía."



PROYECTO: INSTALACIONES AGRICOLAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: DESASADERO

FECHA: 05/07/2022

SOLICITADO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE


UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE

ESCALA: INDICADA


No.

1





	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 2
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: DESTASADERO FRONTAL	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: DESASADERO LAT. DER

FECHA: 05/07/2022


SOLICITO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE


ESCALA: INDICADA

No.


3



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 4.
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE FLANO: DESASAIDERO LAD IZQ	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	




	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 4
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: DESASADERO POSTERIOR	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	




V-1 VENTANAS 1.0 X1.0 METROS
 P-1 PUERTA DE 0.9 X2.10 METROS

	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 5
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE FLANO: MODULOS	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 6
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: MODULOS FRONTAL	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



1 Sección 9
A103 1:35



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: MODULO IZQ

FECHA: 05/07/2022


SOLICITÓ: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE


ESCALA: INDICADA

No.





7



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 8
	DISEÑO: INGI. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: MODULO POSTERIOR	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



	PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO			No. 9
	DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO	NOMBRE DE PLANO: MODULO IZQ	FECHA: 05/07/2022	
	SOLICITÓ: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE	ESCALA: INDICADA	



PROYECTO: INSTALACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO CUPERTINO

DISEÑO: ING. ALEX EDUARDO CASTILLO

NOMBRE DE PLANO: BAÑOS

FECHA: 05.07/2022

SOLICITADO: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

UBICACION: EL LIMON, SAN JOSE


ESCALA: INDICADA

No.

10



[Handwritten signature]
MAMCEPAT
MURAS. C.V.



MANCOMUNIDAD DEL CENTRO
MAMCEPAZ
HONDURAS, C.A.
MUNICIPIOS



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DEL CENTRO DE MAMCEPAZ HONDURAS. C.A.



[Handwritten Signature]


MARQUEZ DEL CENTRO UNIFICADOS
MAMCEPAZ
MONOURAS, C.A.

INSTLACIONES AGROPECUARIAS DEL INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO



[Handwritten signature]

MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE MICHOLTEPEC
MANCEPAZ
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION
MANCEPAZ
BOGOTA, D.C.