



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
**MES DE NOVIEMBRE 2022**

**Objetivo:** Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col. Milagro De Dios	Varios	13/6/2022	2 Meses	Elsa VictoriA Santos	114-2022	89,833.04	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
2	Construccion De Sistema De Agua Potable	Planes y Hormiguero	Varios	4/7/2022	2 Meses	Inversiones AQUA Roca Firme	142795 142801	373,123.74	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Constuccion De Caja Punte	Pajonal	Varios	1/8/2022	2 Meses	Roberto Lagos	147-2022	148,856.83	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
4	Mejoramiento De Caja Punte	Col. Milagro De Dios	Varios	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143288	26,600.70	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
5	Canalizacion De Aguas Lluvias	Agua Salada Norte	Varios	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143259	5,741.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



6	Mejoramiento De Agua Potable	Lagunitas 3	Varios	6/8/2022	2 Meses	Ferretería El Jordan	143263	55,770.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
7	Construccion De Puente	El Supte	Varios	15/8/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	151-2022	649,704.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
8	Construccion De Puente	Concepcion Del Horno	Varios	15/8/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	169-2022	540,535.20	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
9	Construccion De Muro Caja Puente	Plan De La Rosa	Varios	19/8/2022	2 Meses	Ferretería El Jordan ARGOS	143615 143632	30,835.50	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Construccion Sistema De Agua	La Laguna	Varios	19/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143635	5,500.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
11	Construccion De Puente	San Jose De La Mora	Varios	26/8/2022	2 Meses	Angel Rivera	181-2022	483,687.17	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
12	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Palmerola #2	Varios	29/8/2022	2 Meses	Olvin Valenzuela	188-2022	142,986.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	7/9/2022	2 Meses	Inversiones AQUA	143914	288,178.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



14	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Mora N°2	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143918	10,274.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
15	Cosntruccion De Acueducto	Los Llanitos	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143935	94,216.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
16	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Zarca	Varios	7/9/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	198-2022	245,100.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
17	Construccion De Caja Puente	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Roberto Lagos	204-2022	276,621.47	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
18	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre Ferreteria El Jordan	144040 144041	284,175.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
19	Mejoramiento De Sistema De Agua	Planes Del Hormiguero	Varios	12/10/2022	2 Meses	Marciano Ramos	228-2022	600,030.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
20	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	1/11/2022	4 Meses	Marciano Ramos	248-2022	190,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
21	Mejoramiento De Canal Agua Lluvias	Col. Casa Blanca	Varios	9/11/2022	1 Mes	Rodyn Machado	254-2022	24,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



22	Mejoramiento De Alcantarillado Sanitario	Barrío La Guama	Varios	9/11/2022	1 Mes	Mauricio Espiniza	255-2022	87,780.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
23	Canalizacion De Aguas Lluvias	Col. Milagro De Dios	Varios	9/11/2022	1 Mes	Elsa Victoria Santos	256-2022	290,203.39	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
24	Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	4/11/2022	1 Mes	Mexichem Honsduras	144835	460,682.99	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
25	Construccion De Alcantarillado	Guachipilin	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferretera	144852	9,200.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
26	Mejoramimeto De Acueducto	El Roblito	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferretera	144858	122,300.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
27	Mejoramiento De Alcantarillado	Col. Julio Cesar Pinto	Varios	18/11/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145102	641,464.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales


  
**OSCAR LOREZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE NOVIEMBRE 2022**