



**Registro Nacional de las Personas  
Informe Transparencia OBRAS FISICAS Noviembre 2022**

No. Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés	Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
2	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.		L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			
3	Suministro para la adquisición para la climatización de 7 pisos del edificio torre futura	ADENDA NO. L.P.N. 09-2021-RNP		RNP	RNP	DYTA Industrias	20%			
4	suministro he instalacion de mobiliario			RNP	RNP	Panavisión, S.A. de C.V.	99%			proceso de instalacion de cocinas y detalles

Ing. Oscar Rolando Hernández  
Jefe de Obras Físicas