



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2016
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Nº Proyecto de Presupuesto	Código de Actividad	Nº Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Mano Obra	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Centro Básico Aldea El Coyolito	Aldea El Coyolito	14	14		0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,536.69	50,536.69	99.00 %	463.31	0.00 %		NO SE EJECUTO
2	Construcción de Oficinas Administrativas y de Mantenimiento en la Villa de San Francisco	Villa de san Francisco	15	15		100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	32,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,942.06	85.00 %	17,057.94	34.00 %		NO SE EJECUTO
3	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Villa de san Francisco	11	11	11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 140	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Villa de san Francisco	15	15		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
5	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Villa de san Francisco	11	11		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00	0.00	36,730.00	73.00 %	13,270.00	26.00 %		NO SE EJECUTO
6	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Aldea el Hato	19	13	12 02 001 000 001 47210 19-001-50 20 7	0.00	100,839.20	0.00	0.00	0.00	100,839.20	0.00	0.00	100,839.20	0.00	0.00	0.00	100,839.20	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
7	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Villa de san Francisco	11	11		200,000.00	207,307.88	0.00	0.00	0.00	407,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	407,307.88	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Aldea El Coyolito	15	15		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,609.85	32.00 %	67,390.15	67.00 %		NO SE EJECUTO
9	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Villa de san Francisco	22	22		0.00	1,224,160.21	0.00	0.00	0.00	1,224,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,061.59	1,061,559.84	86.00 %	162,600.37	13.00 %		NO SE EJECUTO
10	Construcción de un aula en la escuela primaria Manuel Paz Granados	Villa de san Francisco	11	11	11 05 005 000 001 47110 11-001-01 20 5 142	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO

18/07/2016 10:29:16 a.m.



República de Honduras
Vila de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA

Superior

Informe de Proyectos

Forma 10

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2016
Hora : 10:29 a.m.
Página: 2 de 5




No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Financiamiento	Código Fuente de Proyecto	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de Presupuesto	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Presupuesto Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	339,971.03	0.00	0.00	0.00	339,971.03	84.00 %	60,028.97	15.00 %	NO SE EJECUTO
12	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	339,971.03	0.00	0.00	0.00	339,971.03	84.00 %	60,028.97	15.00 %	NO SE EJECUTO
13	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
14	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
15	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
16	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	80,987.50	0.00	0.00	0.00	80,987.50	0.00	0.00	71,903.73	0.00	0.00	0.00	71,903.73	89.00 %	9,083.77	11.00 %	NO SE EJECUTO
17	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	22	22	14.01.20.1.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	0.00	147,240.24	0.00	0.00	147,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00 %	90,743.60	61.00 %	NO SE EJECUTO
18	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	22	22	14.01.20.1.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	0.00	1,576,450.22	0.00	0.00	1,576,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00 %	882,915.02	43.00 %	NO SE EJECUTO
19	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	15	15	14.01.20.1.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	216,640.00	0.00	0.00	0.00	216,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	216,640.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
20	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	225,000.00	0.00	58,679.10	0.00	166,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	166,320.90	100.00 %	NO SE EJECUTO
21	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	12.02.001.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
22	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	14.01.20.1.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	54,344.70	0.00	0.00	0.00	54,344.70	27.00 %	145,655.30	72.00 %	NO SE EJECUTO
23	Construcción de sistema de agua potable en el barrio de El Bule	11	11	14.01.20.1.000.001.4710.11-001-01.20.7.52	595,326.54	0.00	82,150.74	0.00	513,185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	513,185.80	100.00 %	NO SE EJECUTO

18/07/2016 10:29:16 a.m.



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2016
Hora : 10:29 a.m.
Pagina: 3 de 5

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de	Código	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	- Pavimentación Calle Real / Primer Etapa	Villa de san Francisco	11	11	14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3 128	0.00	23,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
25	- Construcción de Oficinas Administrativas Polivalentes Villa de San Francisco	Villa de san Francisco	11	11		500,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO
26	- Ampliación Escuela Hector Cedejas	Villa de san Francisco	15	15	11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7 137	100,000.00	0.00	100,000.00	65,907.75	65,907.75	65.00 %	34,092.25	34.00 %	NO SE EJECUTO	
27	- Construcción de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	Villa de san Francisco	15	15		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	6.00 %	280,000.00	93.00 %	NO SE EJECUTO	
28	- Construcción de Sistema de Agua Potable Zona Municipal (agua fría, san manual, providencia y limpieza)	Villa de san Francisco	11	11		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	- Construcción de Alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco - concepción	Villa de san Francisco	19	19		287,673.96	0.00	0.00	287,673.96	0.00	88.00 %	32,173.06	11.00 %	NO SE EJECUTO	
30	- Construcción de Polideportiva Aldea la Biesca	Aldea el Huito	11	11	12 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	79,021.50	99.00 %	378.50	NO SE EJECUTO
31	- Construcción de sistema eléctrico B' El silio 3	Villa de san Francisco	11	11		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	- Construcción de cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala	Aldea El Cerrito	11	11		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2016
Hora : 10:29 a.m.
Página: 4 de 5

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
33	-	Villa de san Francisco	15	15	11 05 003 000 001 47110 15-013-01 20 5 141	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	-	Villa de san Francisco	11	11		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00 %	100,000.00	50.00 %	NO SE EJECUTO	
35	-	Ampliación Villa de san Francisco Barrio el Topiche	11	11		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	42.00 %	40,000.00	57.00 %	NO SE EJECUTO	
36	-	Empedrado Villa de san Carlos Juan Francisco Antonio Muga	11	11		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	225,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	-	Finalización Villa de san Real Tercera etapa (Decreto a Cerecua)	15	15		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	-	Villa de san Francisco en calle Los Henry	11	11		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	-	Pavimentado Francisco Villal de san Francisco Cementerio	15	15		216,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	216,540.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	-	Construcción barrio nuevo de Estado progreso Brg. Jama Boyles	11-011-01	11	12 02 001 000 001 47110 11-011-01 20 7	0.00	167,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,332.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA

Informe de Proyectos Forma 10





Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2016
Hora : 10:29 a.m.
Página: 5 de 5

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Nº Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales																						
						6,539,504.04	4,057,003.73	140,829.84	155,000.00	610,000.00	10,000,679.15	539.86	0.00	1,630,001.08	0.00	2,081.5	08.19	3,843,618.93		6,157,029.00		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

 Alcalde(sa) Municipal JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA Nombre Completo Firma y Sello 	 Contador(a) Municipal YINA SÓFIA CASTRO Nombre Completo Firma y Sello 	 Tesorero(a) Municipal JAIME ALEJANDRO Nombre Completo Firma y Sello 
--	---	--

O981J3XhK5o7CmG93BbP0cXArDy5dFauw9FqoVAKDpBEEeKwv1mkuyZk2V+N300j4Kklh0LqVlyvAWqXosPhbInk5eXUJbKlEImPpMmNfFfRusC59XOLv9s8IOb+vF9dL+z7Yc26In8qUOSIIX00QkwbJ+8vqXWc938hKcoxdJ1H1xZ8H9xTLqV5SONVtWPIUTPbjZwIVEdnbtW66IdqE9mYXZd8ogvWqz5x86XNZhKSC2CdqS088rqbXpI+piPdbZwb2XR8UvVAIazbeZe4qGUuZL7Y+RRAjCOH68CoppSscwQ9Ww=