



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
004 Mejoramiento del Sistema de agua Potable	800,000.00	0.00	0.00	90,000.00	273,100.31	616,899.69	293,749.40	293,749.40	0.00	0.00	47.62 %
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 6 RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN EL SALITRE	200,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	290,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	96.55 %
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 6 RECONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	273,100.31	326,899.69	13,749.40	13,749.40	0.00	0.00	4.21 %
005 Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	21.00 %
11 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	21.00 %
016 Mejoramiento areas verdes	420,000.00	0.00	0.00	242,348.66	0.00	662,348.66	239,739.66	239,739.66	0.00	0.00	36.20 %
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO AREAS VERDES	420,000.00	0.00	0.00	242,348.66	0.00	662,348.66	239,739.66	239,739.66	0.00	0.00	36.20 %
018 Construccion Sistema Electrico Sabana Arriba	0.00	0.00	369,589.43	56,000.00	0.00	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 ELECTRIFICACION DE SABANA ARRIBA EL SALITRE	0.00	0.00	369,589.43	56,000.00	0.00	425,589.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034 Mejoramientos Centro Educativo Ramon Rosa El salitre	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	89,639.35	89,639.35	0.00	0.00	59.76 %
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON ROSA DE EL SALITRE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	89,639.35	89,639.35	0.00	0.00	59.76 %
035 LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100.00 %
13 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3 LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100.00 %
039 MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO YUPITE LAS LAJAS,BARRIO EL CENTRO EL OCOTAL SABANA GRANDE	350,000.00	-314,314.01	0.00	169,681.98	0.00	205,367.97	167,831.97	167,831.97	0.00	0.00	81.72 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	350,000.00	-314,314.01	0.00	169,681.98	0.00	205,367.97	167,831.97	167,831.97	0.00	0.00	81.72 %
051 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LOS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CORPORACION ANTERIOR 2018	0.00	0.00	368,660.90	0.00	131,729.00	236,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 002 000 23100 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES	0.00	0.00	368,660.90	0.00	131,729.00	236,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059 MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	250,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO OFICIAL CARLOS FLORES	250,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
060 MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE	340,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE	280,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 7 MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061 MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO	220,000.00	0.00	0.00	0.00	162,897.25	57,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONAS RURALES	300,000.00	0.00	26,816.00	225,200.00	0.00	552,016.00	119,726.60	119,726.60	0.00	0.00	21.69 %
11 04 001 001 000 23100 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES	300,000.00	0.00	26,816.00	225,200.00	0.00	552,016.00	119,726.60	119,726.60	0.00	0.00	21.69 %
063 CONSTRUCCION CAJA PUENTE RIO TABACO -OCOTAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCION CAJA PUENTE RIO TABACO-OCOTAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
064 PAVIMENTACION CALLE BARRIO NUEVO-ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	2,289,629.01	-650.61	0.00	123,720.12	15,624.77	2,397,073.75	145,643.75	145,643.75	0.00	0.00	6.08 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	920,000.00	0.00	0.00	121,100.31	0.00	1,041,100.31	145,643.75	145,643.75	0.00	0.00	13.99 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	1,009,099.01	-650.61	0.00	2,619.81	6,524.77	1,004,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD	360,530.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	351,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(ANEXO CEMENTERIO)	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 2	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(ANEXO CEMENTERIO)	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
066	CONSTRUCCION SALON DE CENTRO DE SALUD	300,000.00	-26,634.79	0.00	0.00	62,000.00	211,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION SALON CENTRO DE SALUD (AMPLIACION CESAMO)	300,000.00	-26,634.79	0.00	0.00	62,000.00	211,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067	CONSTRUCCION APERTURA CALLE MARRUCO	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	APERTURA CALLE MARRUCO	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	MANTENIMIENTOS DEL PUENTE DE HAMACA BARRIO LAS ANIMAS	0.00	0.00	0.00	74,185.00	0.00	74,185.00	6,905.75	6,905.75	0.00	0.00	9.31 %
13 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTOS DEL PUENTE DE HAMACA BARRIO LAS ANIMAS	0.00	0.00	0.00	74,185.00	0.00	74,185.00	6,905.75	6,905.75	0.00	0.00	9.31 %
069	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	13,426.25	0.00	13,426.25	529.00	529.00	0.00	0.00	3.94 %
11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	13,426.25	0.00	13,426.25	529.00	529.00	0.00	0.00	3.94 %
079	CONTRAPARTE CONSTRUCCION BADO EN EL BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	72.13 %
11 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE CONSTRUCCION BADO EN EL BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	72.13 %
080	CONTRAPARTE MEJORAMIENTO CAJA PUENTE DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00 %
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	CONTRAPARTE MEJORAMIENTO CAJA PUENTE DE LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:		6,669,629.01	-1,841,599.41	765,066.33	1,624,662.01	875,351.33	6,342,406.61	1,222,465.48	1,222,465.48	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfeZHPskwCjYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19ObrGn44Fy171FOIAoL2uImLGWjw00zCRgqcyI9UrpvP1S45uOfiaEgKMzVxRt5Gz4RNoLnzsN5fpSYLGH2LJhdIboq/F8o1yikth5Ursj4QRp9ShKyq1nJpme1ddAYBXvtsx4V8meZOXtsxPowiBBbdO1SxHNFkhjQN3B5Eq1fAPfgEy/7hvrz5bkdaZ9T+K7X
5GVfQoFz1kg/BOebpsHWLnys+JmmAiQOnLq6jPRbAJx5MJqQBQV6uMkaAV+RsG2GbOJwpTdE0Ve2Leph8f3mzPQyGZdsF1nsi4bQyvh5U1XtrJR0oZUbDL5jNccSdsh4HmJxx==