

USUARIO: JOSE.OYUELA

Honduras C.A. Emisión: 29/12/2022
Hora : 04:44 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 09-05

Departamento de: GRACIAS A DIOS

Municipio de: Villeda Morales

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y sello

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Soraída Tomas Waldan

Nombre Completo

Soraída Tomas

Firma y sello

0905-2001-00322

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Idelfredo Yansky Mora

Nombre Completo

Firma y sello

0901-1993-01300

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Cesar Arrechavala Galindo

Nombre Completo

Cesar Arrechavala Galindo

Firma y sello


0901-1976-00237

Número de Identidad



0s+tjs/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdINnEToZOGNIiSonxOVktU0f8u8QRREqykARsy43Ze19da

29/12/2022 04:44:57 p.m.



Honduras C.A.

Proyectos Sociales, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSE.OYUELA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/12/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acte	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Es Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	Reparación y Mejoramiento Centro de Salud.- Wanklawala		12	12	461	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
2	Construcción Cerca perimetral del Centro de Salud.- Raya		12	12	461	0	100,000.00	161,993.73	0.00	560,000.00	0.00	811,993.73	0.00	0.00	678,452.81	0.00	0.00	678,452.81	83.00 %	133,540.92	18.00 %		EN PROCESO			
3	Construcción Centro de Salud.-Clupki		12	12	461	0	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	592,220.00	0.00	0.00	592,220.00	84.00 %	107,780.00	15.00 %		EN PROCESO			
4	Construcción Tly Kinder.-		12	12	461	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
5	Construcción nueva aulas Escuela Simon Bolivar.		12	12	461	0	500,000.00	1,244,091.64	0.00	0.00	0.00	1,744,091.64	0.00	0.00	108,244.72	0.00	1,220.27	1,326,512.47	78.00 %	417,579.17	23.00 %		EN PROCESO			
6	Rep. Y Remodelación de tres aulas del Primer Módulo del CEB, Rep. Argentina.- Clupki		12	12	461	0	200,000.00	602,500.00	0.00	20,000.00	0.00	822,500.00	102,527.20	0.00	495,449.98	0.00	212.50	810,477.18	98.00 %	12,022.82	1.00 %		EN PROCESO			
7	Construcción Kinder.- Clupki- Mona		12	12	461	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
8	Construcción de Kinder.- Tusidaxa		12	12	461	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
9	Construcción de Kinder.- Karawastla		12	12	461	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
10	Construcción de Kinder.- Capri		12	12	461	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
11	Construcción muro perimetral escuela del Peru.- Raya		12	12	461	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				
12	Mejoramiento de Viviendas.- Kruta, pecu. - Kruta, pecu. - Clupki, Usibila, wanklawala, karawastla, mangotara, y otros		12	12	463	0	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22.00 %	77,500.00	77.00 %		EN PROCESO				
13	Construcción de Tanques de agua (fibra de vidrio).- Calpo, Kruta, Cocodigni, Nueva Guinea		12	12	464	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO				



Honduras C.A.

Villeda Morales, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSE.OYUELA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora : 05:15 p.m.

Página: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Terrano (compra), para cancha de futbol.-	WANKIABALA	12	12	413	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
15	Terrano (compra), para cancha de futbol.-	MANGOTARA	12	12	413	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
16	Terrano (compra), para cancha de futbol.-	ILAYA	12	12	413	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %		EN PROCESO	
17	Construcción Kruta de cancha de futbol.-		12	12	467	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
18	Construcción Raya de gradetas de campo de futbol.-		12	12	467	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
19	Construcción Kruta Techado Cancha Basketball.-		12	12	467	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
20	Construcción Bank parque central de		12	12	467	0	250,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,015,388.98	0.00	0.00	1,015,388.98	81.00 %	234,611.02	18.00 %		EN PROCESO	
21	Construcción Raya Campo y gradetas de Futbol.-		12	12	467	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
22	construcción Raya Poste Policial.-		12	12	461	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
23	Reparación de calles del Casco Urbano -	Raya	12	12	475	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	95.00 %	7,500.00	5.00 %		EN PROCESO	
24	Construcción Raya Fuente Kiwa.-		12	12	475	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
25	Construcción Casco Urbano.- de bordillos de concreto y relleno de las calles.-	Raya.-	12	12	475	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
26	Relleno de Cementario -	Calpo	12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
27	Señalización Raya-Cruta vías Fluviales		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
28	Señalización Iraya-Usibila vías Terrestres		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
29	Construcción Mangolará Lomas de Cabello y Cunetas.-		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Villeda Morales, GRACIAS A DIOS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: JOSE.OYUELA



**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2022

Hora : 05:15 p.m.

Página: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
30	Construcción Mangotara puente Rack-		12	12	475	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
31	Construcción Benck Puente principal -		12	12	475	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
32	Construcción Clupki Puente Tuhul -		12	12	475	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
33	Construcción Clupki de Lomos de Caballo hacia la playa -		12	12	475	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
34	Construcción Pasaj de Puente Principal-		11 y 12	12	475	0	400,000.00	443,208.75	0.00	0.00	0.00	843,208.75	40,800.00	0.00	423,505.75	0.00	0.00	464,305.75	55.00 %	378,901.00	44.00 %		EN PROCESO		
35	Reparación y Mejora, Clupki, de caminos: wankawala, mangotara, Tuluá, karasutia, Benck, buskaxa, pacu, Uetbila, Kruta.		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	604,200.00	0.00	0.00	604,200.00	92.00 %	45,800.00	7.00 %		EN PROCESO		
36	Reparación y Clupki, Mejora de canales: Kruta, pacu, Uetbila, buskaxa, wankawala, karasutia, mangotara		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	580,700.00	0.00	0.00	580,700.00	98.00 %	9,300.00	1.00 %		EN PROCESO		
37	Construcción Mangotara de Puente Sabino-		12	12	475	0	100,000.00	452,485.46	0.00	205,000.00	0.00	757,485.46	10,975.00	0.00	491,440.77	0.00	0.00	502,415.77	66.00 %	255,069.69	33.00 %		EN PROCESO		
38	Construcción Kruta Muelle -		12	12	475	0	179,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	179,161.88	0.00	0.00	134,851.25	0.00	0.00	134,851.25	75.00 %	44,310.61	24.00 %		EN PROCESO		
39	Construcción Tuhulmaya Canal -		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
40	Construcción Uetbila Puente Jose,		12	12	475	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
41	Construcción Raya-Mons Puente Principal		12	12	475	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
42	Construcción Mangotara de cunetas-		12	12	475	0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
43	Construcción Kruta de Bordillos de concreto y relleno de caminos.		12	12	475	0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
44	Reparación y mejoras de Puente principal		12	12	475	0	100,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	283,625.00	0.00	0.00	283,625.00	85.00 %	46,375.00	14.00 %		EN PROCESO		



Honduras C.A.

Villeda Morales, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSE.OYUELA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora : 05:15 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
45	Construcción y Remodelación del Edificio Municipal (Construcción de oficinas de tesorería y alcaldía, sanitarios, pintar edificio y otras mejoras)		12	12	481	0	100,000.00	0.00	0.00	842,000.00	0.00	1,042,000.00	0.00	0.00	741,158.58	0.00	0.00	741,158.58	71.00 %	300,843.42	28.00 %	EN PROCESO	
46	Reparación y Mejoramiento del muelle del Centro de Salud.-RAYA		12	12	481	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,745.13	0.00	0.00	148,745.13	99.00 %	254.87	0.00 %	EN PROCESO		
47	REConstrucción del techo CEB Republica del Perú.- RAYA		12	12	481	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	322,399.00	0.00	0.00	322,399.00	80.00 %	77,601.00	19.00 %	EN PROCESO		
48	Reparación de Puente Capry	Capry	12	12	475	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00	93.00 %	2,350.00	6.00 %	EN PROCESO		
49	Reparación y mejora de puentes Tawata-rays, salida a la playa	Tawata-rays	12	12	475	0	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	143,363.50	0.00	0.00	143,363.50	71.00 %	56,636.50	28.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Villeda Morales, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSE.OYUELA



**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2022

Hora : 05:15 p.m.

Página: 5 de 5

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código o Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
						Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP						Otros
Totales						8,348,181.88	3,689,277.58	0.00	4,387,000.00	200,000.00	16,228,439,4184,302.20	4	0.00	6,980,293.47	0.00	1,432,787.78	8,877,463.42	7,847,578.02		

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Cesar Arrechavala Galindo
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Soraida Tomas Waldan
Nombre Completo
Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

0981J3Xhtk5dyw2kqO1svrhtRT8GgkXqZDXflz2AAWOynelcrG9u8IH8rCOIKZCw+GQJJZa9Nq6AaDGH1K7XUpfMzZoTasRNEWRI3g+MCryW2upOZzHKZ3vtC0cPcVp5yKnL4ZaD9oxLcSofcpW32CT5wXJWu371kyb+1Zk1+DaEMgIMAN82zoMRs15YbUB6SMRqS4ZCTaEqVAHGMOXGgnJmLw09Yb2dlv+GM3FCaz9wQSFaB9sle0THT9gV3cYHZ23rRYcl0v0WbxskaZbYQjsWspilLYvHnmHs8RT9JelUlJlbZNXjphj6+*otaPWJ2Gcy2WkaQpYmghY+MyH/HXX901+Jd9A7WJ3qEMA==