



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Energía

Sub sector. Generación Energética

- **Nombre del Proyecto.**

Ampliación Sistema Eléctrico, Barreal Centro, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad del Barreal Centro, ubicada a 1 km del Centro Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Propósito.**

Ampliación del circuito eléctrico de la comunidad de Barreal Centro, efecto del crecimiento poblacional, generando un servicio deficiente en dicho barrio anteriormente mencionado.

- **Objetivo.**

Mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de la comunidad de Barreal Centro a través de la ampliación de circuito eléctrico.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto está enfocado en la ampliación de circuito eléctrico teniendo una duración de ejecución de 10 días laborales, el cual se desarrolla en la comunidad de Barreal Centro con la perspectiva de propiciar en las y los habitantes de la comunidad antes mencionada la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida en el ámbito productivo, educativo, salud, convivencia ciudadana, ornato etc. Los materiales a utilizar en este proyecto son:

AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO

- 1.-EXCAVACIÓN DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE 30 PIES
- 2.-INSTALACIÓN DE DOS POSTES DE 30 PIES, CON SU RESPECTIVA RETENIDA
- 3.-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED
- 4.-INSTALACIÓN DE SU RESPECTIVO HERRAJE

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Construcción de circuito eléctrico en un plazo de 10 día laborales Comunidad el Barreal Centro Municipio de Orocuina.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los

pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre Completo: José Ángel Herrera García

Tel: 9839-3997

Correo Electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 60,625,00

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

03 de abril del 2023

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 60,625.00

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

14 de abril del 2023

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al estudio del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 28 de abril del 2023



Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Coord. Unidad Técnica Municipal (UTM)






CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de marzo del año 2023 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutara la **"Ampliación Sistema Eléctrico, Barreal Centro, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca"** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 13 días del mes de marzo del 2023.


Ing. Tania Gissela Sánchez
Coord. Unidad Municipal Ambiental (UMA)





Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

- **Nombre del Proyecto.**

Rehabilitación de pozo de control de alcantarillado sanitario en Barrio el Cedrito, Municipio de Orocuina, Departamento Choluteca.

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad Barrio el Cedrito, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Propósito.**

Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario procurando la seguridad, el bienestar social, la salud y el medio ambiente de sus conciudadanos.

Objetivo

Rehabilitar sistema de alcantarillado sanitario obstaculizado por sedimentos, en Barrio el Cedrito del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario el cual el pozo de control quedo sellado con concreto hidráulico en la ejecución del proyecto, por lo que se requirió la demolición y construcción 2.80 mts de largo y 1.70 mts de ancho de concreto hidráulico en la superficie de la calle del Barrio el Cedrito en el Municipio de Orocuina.

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento del sistema de alcantarillado en Barrio el Cedrito

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre Completo: Edwin Yovani Ordoñez Aguilar

Tel: 3186-2024

Correo Electrónico:

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 13,000.00

• **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

25 de abril del 2023

• **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato.

• **Costo de Finalización (proyectado).**

L 13,000.00

• **Fecha de Finalización (proyectada).**

04 mayo del 2023

Ejecución del Proyecto

• **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

• **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se ejecutó conforme a lo planificado


• **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, fue ejecutado conforme a lo programado cada una de las actividades.

• **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 28 de abril del 2023


Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)






Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de abril del año 2023 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutara el proyecto **“Rehabilitación de pozo de control de alcantarillado sanitario en Barrio el Cedrito, Municipio de Orocuina Departamento Choluteca”** se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 24 días del abril del 2023.



Ing. Tania Gissela Sánchez
Unidad Municipal Ambiental (UMA)