



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
023	Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano.	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	6.79 %
11 05 003 000 001 12910 11-001-01 20 5	CONTRATOS ESPECIALES	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	6.79 %
099	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	252,833.75	252,833.75	0.00	0.00	49.58 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	252,833.75	252,833.75	0.00	0.00	49.58 %
115	AMPLIACION MY MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL AGUAJE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL PDM ALDEA AGUAJE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116	REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA TEUXINTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA TEUXINTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DEL PERU ALDEA TEUXINTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DEL PERU TEUXINTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS DE LA ESCUELA RENOVACION ALDEA EL JOLOLO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS ESCUELA RENOVACION JOLOLO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
119	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELMA IRIS DE PEREZ EL PLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELMA IRIS DE PEREZ EL PLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA JENJIBRAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA JENJIBRAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	REPARACION DE KINDER SAN ISIDRO DE LOS OBRAJES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE KINDER SAN ISIDRO DE LOS OBRAJES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL AGUAJE Y REPARACION DE BAÑOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL AGUAJE Y REPARACION DE BAÑOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
123	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	287,141.23	287,141.23	0.00	0.00	28.71 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	287,141.23	287,141.23	0.00	0.00	28.71 %
124	REPARACION DE TANQUE DE ABASTECIMINETO DE LA ALDEA TEUXINTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	REPARACION DE TANQUE DE ABASTECIMINETO DE LA ALDEA TEUXINTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA BUENOS AIRES	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA BUENOS AIRES	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>126</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,441.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570,441.42</b>	<b>364,194.92</b>	<b>364,194.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.19 %</b>
11 07 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,080,000.00	0.00	490,441.42	0.00	0.00	1,570,441.42	364,194.92	364,194.92	0.00	0.00	23.19 %
<b>127</b>	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>
11 07 002 000 001 23400 14-011-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
<b>128</b>	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PASAJES DE LAS GRADAS EN EL CASCO URBANO	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,000.00</b>	<b>522,468.75</b>	<b>522,468.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.15 %</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PASAJES DE LAS GRADAS EN EL CASCO URBANO	930,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	522,468.75	522,468.75	0.00	0.00	34.15 %
<b>129</b>	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL AGUAJE	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL AGUAJE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>130</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE AGUA FRIA A LOS ANICES	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE AGUA FRIA A LOS ANICES	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>131</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL AGUAJE A MATAZANO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL AGUAJE A MATAZANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>132</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE SANTA RITA A ROBLON	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE SANTA RITA A ROBLON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>133</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL PLAN	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>134</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TRONCAL HACIA SANTA RITA	<b>611,778.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,778.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TRONCAL HACIA SANTA RITA	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>135</b>	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LA ZONAS PRODUCTIVAS BUENOS AIRES	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>136</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CASCO URBANO	<b>789,663.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,663.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CASCO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CASCO URBANO	289,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	289,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>137</b>	CONSTRUCCION PAVIMENTO DEL BARRIO EL ROBLEDAL HACIA SANTA RITA	<b>539,325.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,325.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PAVIMENTO DEL BARRIO EL ROBLEDAL HACIA SANTA RITA	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023  
Moneda Lempiras (L)Emisión: 09/05/2023  
Hora : 12:48 p.m.  
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
138 CONSTRUCCION PAVIMENTO DEL BARRIO EL ROBLEDAL HACIA SANTA RITA	0.00	0.00	845,220.72	0.00	0.00	845,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	694,951.80	0.00	0.00	694,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	150,268.92	0.00	0.00	150,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
139 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	52,430.00	52,430.00	0.00	0.00	0.00	17.48 %
11 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	52,430.00	52,430.00	0.00	0.00	0.00	17.48 %
140 CONSTRUCCION DE SALA DE ODONTOLIGIA Y LABORATORIO CONVENIO COMANDO SUR	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
141 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142 PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ABAJO	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143 PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ARRIBA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>	<b>9,230,768.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,825,662.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,056,430.54</b>	<b>1,498,068.65</b>	<b>1,498,068.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/04/2023

Fecha Final: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl34/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCfQm5Uclf4W0+XQC5m2h03OeC78NvQzfaJnd3tWjq581D8hW+whIl3oFrzgjocNoDUK2esJd689MLCGh1ZN6O2sVbYMB3V6VPLw8ajE6LgRMQvk0GdmH/aQAT3kmRImD251BxwCmAD8NmSuqyoKoWwAriGb6/IFSQT511YEdb+ezPhd5ZDHQIAfzIpi  
fts0gAZ8a5d9dr0HE7Jsw9EI7YqYw1+iD1TnCOJ82fpM7/EOhIM6dyFPq+6jm5iybu4A/UsXU2CbPvi4+PoiE6rWTKX5g0K/psp7ZrQjxnvZlsl