

Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDUM

SE-CP-IP-295-2022

PARA: **Francisco Urbano Valladares**
Oficial de Transparencia -IP

DE: **Gloria Mendoza**
Coordinadora de Proyectos



ASUNTO: **Informe de Transparencia abril-2023**
"Proyecto, Mejoramiento de Oficinas Regionales del IP"

FECHA: 10 de mayo 2023

Por este medio de la manera más atenta remito para su revisión, el informe de transparencia del mes de abril de 2023, correspondientes al **"Proyecto Mejoramiento de las Oficinas Regionales del Instituto de la Propiedad"**, ejecutado por los siguientes ciudadanos:

Numero de proyecto	Nombre del contratado	Nombre del proyecto	Monto ejecutado del programa (Proyecto)	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual
1	Andrea Stefanye Hernández Fuentes	Mejoramiento de oficinas regionales del Instituto de la Propiedad	L.28,000.00	100%

Se adjunta a la presente copia de contrato.

Atentamente:

Cc: Archivo

(DR)/(GLM)



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
RECIBIDO

FECHA: 15/05/2023

HORA: 11:15 AM

RECIBE: B. Izaguirre

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA



Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

INFORME DE EJECUCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES

abril 2023

UNIDAD COORDINACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Fecha de Presentación: lunes, 10 de mayo del 2023

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

1. Introducción

Este documento presenta la ejecución física y financiera de **marzo 2023** de la **Coordinación de Proyectos**, la cual tiene programados [0] entregables para el proyecto **Mejoramiento de las Oficinas Regionales del Instituto de la Propiedad**.

2. Descripción del avance de ejecución

Generalidades del Proyecto	
Dirección / Unidad Coordinador (a)	Secretaría Ejecutiva
Dirección / Unidad Ejecutante	Coordinación de Proyectos
Fecha de inicio del proyecto	15 de mayo de 2023
Fecha de finalización del proyecto	15 de junio de 2023
Objetivo General	Realizar la mejora física de las oficinas regionales por medio de cambio de imagen y reparaciones menores.
Descripción General	La prestación de servicios eficientes en un contexto de mejora continua es una premisa de la nueva administración del Instituto de la Propiedad, en que se busca elevar la satisfacción al usuario y dignificar al ciudadano visitando oficinas que cuenten con las condiciones óptimas para que sean atendidos, respetando sus derechos y promoviendo una imagen y cultura de transparencia entre los colaboradores. Por lo que se realizarán el cambio a la nueva imagen institucional y se repararán desperfectos menores.
Presupuesto del proyecto	L. 3,061,584.74

Resumen de Ejecución Física del Proyecto abril 2023							
N°	Entregables/actividades	Unidad de Medida	Medio de verificación	Total Anual	Programado	Ejecutado	%
Productos / Entregables del Proyecto							
1	Regionales por pintar	0	Informes	18	0	0	0
2	Entregable No. 2						
Actividades por entregable							
1.1	Actividad 1 del entregable 1	Cambio de imagen de fachadas y atención al usuario	Informes	18	0	0	0
2.1	Actividad 1 del entregable 2						

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

3. Logros de los proyectos en el período reportado

[En esta sección del informe mensual se procurará cuantificar las metas alcanzadas y el impacto que genera]

a) Descripción del logro 1:

Aún no podemos describir los logros obtenidos ya que el proyecto dará inicio en el mes de mayo.

4. Cronograma

NO.	REGION	ENERO	FEBRERO	MARZO	Abril	Mayo
1	El Progreso		Atraso en el proceso de compras ya que los proyectos fueron cargados a pentagon con retraso.	Atraso en el proceso de compras ya que uno de los procesos de cotización fue fracasado considerando que los proveedores ninguno cumplía con las especificaciones solicitadas.	Período de adquisición de materiales	Por Ejecutar
2	Gracias, Lempira	03-06				
3	Juticalpa					Por Ejecutar
4	La Esperanza	23-31				
5	La Ceiba	23-31				
6	La Paz, La Paz	23-31				
7	Marcala	03-06				
8	Ocotepeque					Por Ejecutar
9	Olanchito					Por Ejecutar
10	Puerto Cortes	03-07				
11	San Pedro Sula	03-07				
12	Santa Barbara					Por Ejecutar
13	Santa Rosa de Copán	23-31				
14	Siguetepeque					Por Ejecutar
15	Tela	23-27				
16	Trujillo					Por Ejecutar
17	Yoro					Por Ejecutar
18	Yuscarán	03-05				

5. Ejecución financiera

[Para este apartado se enlistarán las líneas presupuestarias afectadas en el proyecto, actualizadas al mes reportado.]

Objeto de gasto	Presupuesto Aprobado (L.)	Presupuesto Ejecutado (L.)	%	Compromiso (L.)	% incluyendo compromiso
35500	300,000.00	162,840.00	54	0.00	54
36930	15,500.00	3,930.00	25	0.00	25
247-10	336,000.00	112,000	33	224,000.00	50
247-10	199,639.71	140,000.00	70	0.00	70

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

6. Solicitud de adquisiciones:

Ítem	Listado de equipo, bienes o insumos solicitudes	No. de Memorándum de la solicitud
1	(16) Felpas para maneral de 9 pulgadas x ¾ de pulgada de ancho, peso 0.13 lbs.	SE-CP-IP-75-2022
2	(16) Brochas de 1 pulgada, mango de madera, cerdas naturales	
3	(80) Masking tape de 1 pulgada x 60 yardas (55 metros)	
4	(2) Extensor para pintar	
5	(56) Pintura acrílica color gris, galón	SE-CP-IP-163-2022
6	(38) Pintura acrílica color gris, galón	
7	(34) Pintura acrílica color celeste, galón	
8	(40) Pintura acrílica color blanco, cubeta	

7. Riesgos

Ítem	Amenaza/Oportunidad	Descripción del Riesgo	Entregables Afectados	Respuesta al riesgo
1	Amenaza	Para realizar el trámite de los anticipos por estipendio para el personal contratado, es necesario que los contratos estén firmados y en eso tuvimos un pequeño atraso, los anticipos aún no han salido, en espera de estos para poder ejecutar el proyecto.	Regionales por pintar	A la fecha de presentación de este informe no se ha realizado el pago de anticipo de estipendio a los contratados (pintores).

8. Control de cambios

Solicitante del Cambio	Tipo de Cambio Requerido Acción correctiva Acción preventiva Reparación de defecto Actualización al Plan	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio	Estado del Cambio Pendiente Aprobado Rechazado Diferido	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

9. Anexos



Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022



Anexos 1, 2 y 3, muestran los materiales comprados y la distribución de estos y de los ya existentes.