



Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República



MEMORÁNDUM DMS-78-2023

Para: Abg. Maryori Escoto
Unidad de transparencia

De: Lic. Iliana Elibeth García Gómez
Directora Métodos y Sistemas

Asunto: Respuesta al Memorándum UT-FHIS-088

Fecha: 12 de mayo de 2023



Por este medio me dirijo a usted en respuesta al memorándum **UT-FHIS-088** recibido en fecha dos de mayo de 2023, en donde solicita identificación y elaboración de todos los proyectos que están en ejecución del mes de abril del corriente año para la **SEDECOAS** como para el **FHIS**.

Se adjunta la información del primer trimestre del año 2023.

Sin más que agregar, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cc: Arch

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

Proyectos Enero							
Código	Proyecto	Fase	Contratista	Monto Contratado	Monto Aprobado	Fecha de Aprobacion	Fecha de Contratación
107083	REPARACION JARDIN DE NIÑOS FLORA CASTRO	Ejecucion	CONSTRUCTORA IMPETU, S.A.	L 2,991,059.49	L 2,985,071.27	20/1/2023	10/3/2023
109110	CONSTRUCCION DE PUENTE PLAN DE FLORES	Ejecucion	A & V INGENIEROS S DE R. L.	L 6,430,642.16	L 6,307,484.89	20/1/2023	30/3/2023
109234	AMPLIACION DE SALA DE NIÑOS CON CANCER HOSPITAL SAN FRANCISCO	Ejecucion	ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMUNICACION, S.A. (ECCSA)	L 2,067,968.83	L 2,066,905.14	13/1/2023	10/2/2023
109251	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	JCB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.	L 2,884,288.73	L 2,883,533.90	20/1/2023	3/3/2023
109258	AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO EMPALME CA-13-EL PORVENIR	Ejecucion	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V.	L 17,831,701.80	L 14,834,276.18	31/1/2023	28/3/2023
109424	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	COCHASA S. DE R.L.	L 1,530,006.45	L 1,571,959.34	20/1/2023	28/2/2023
109450	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.	L 1,568,194.58	L 1,556,489.39	25/1/2023	2/3/2023
109460	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE LA POSONA	Ejecucion	CONSTRUCTORA LA ROCA S. DE R. L. DE C.V	L 6,149,841.51	L 4,865,269.52	6/1/2023	17/3/2023
109464	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION	Ejecucion	CONSTRUCTORA MYN, S. DE R.L. DE C.V.	L 1,633,029.09	L 1,619,372.09	20/1/2023	22/2/2023
109526	REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y MODULO SANITARIO ESCUELA PROFES	Ejecucion	C&C CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	L 671,215.51	L 670,618.24	10/1/2023	15/2/2023
109543	REPARACION TECHO CEB FRANCISCO MORAZAN	Ejecucion	ARNALDO	L 244,648.14	L 243,414.78	10/1/2023	24/4/2023
109559	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	HECTOR ARTURO	L 2,997,097.38	L 2,991,603.85	10/1/2023	23/3/2023
109562	AMPLIACION CEB JUAN LINDO	Ejecucion	COCHASA S. DE R.L.	L 3,312,638.26	L 2,997,928.72	20/1/2023	20/3/2023
109566	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUTEC, S. DE R.L. DE C.V.	L 2,344,555.25	L 2,336,520.94	13/1/2023	21/3/2023
109578	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V. (INCO)	L 2,979,414.34	L 2,990,124.89	25/1/2023	3/3/2023
109583	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. (INFRA)	L 1,461,670.90	L 1,314,006.86	10/1/2023	15/2/2023
109590	REPARACION CEB ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Ejecucion	METRON, S. DE R. L.	L 3,972,216.05	L 3,585,720.46	25/1/2023	31/3/2023
109592	LIMPIEZA Y CANALIZACION CANAL LOS PINOS Y GUARUMA 1	Ejecucion	SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S. DE R. L. (SISCO)	L 2,981,824.48	L 2,922,227.44	6/1/2023	9/2/2023
109593	RECONSTRUCCION Y SOBREELEVACION DE BORDO	Ejecucion	GERARDO ALEJANDRO	L 2,991,369.74	L 2,954,952.98	6/1/2023	6/2/2023
109594	REPOSICION CEPREB YUNY GOLBERG	Ejecucion	MARCIO ROBERTO	L 2,428,291.77	L 2,409,619.71	10/1/2023	10/4/2023
109595	REPOSICION DE BORDO PUENTE DE METAL A SITRATERCO	Ejecucion	INGENIEROS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. A. (ICCSA)	L 2,972,598.07	L 2,968,073.85	6/1/2023	30/3/2023
109596	REPOSICION CEBG DIONISIO DE HERRERA	Ejecucion	R & M Y ASOCIADOS S DE R. L. DE C. V.	L 2,459,589.54	L 2,455,012.70	6/1/2023	16/2/2023
109597	REPARACION ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA	Ejecucion	LUCY MICHELL	L 1,271,888.04	L 1,268,576.60	31/1/2023	13/3/2023
109600	BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLE	Ejecucion	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S. DE R.L. (IACON)	L 2,915,862.55	L 2,784,724.44	25/1/2023	9/2/2023
109601	REPOSICION MURO PERIMETRAL CEB DR. FRANCISCO VALLE MAYORGA Y OBRAS SA	Ejecucion	OSCAR GABRIEL	L 1,961,574.37	L 1,924,103.33	13/1/2023	28/2/2023
109604	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	YESER JASIEL	L 2,497,774.35	L 2,474,948.37	20/1/2023	3/3/2023
109610	BALASTADO Y CONFORMACION DE CALLE	Ejecucion	INVERSIONES LA FE, S. A. DE C. V.	L 1,143,524.50	L 1,139,962.35	25/1/2023	28/2/2023
109620	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO I	Ejecucion	SERVICIOS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. (SESA, S.A. DE C.V.)	L 2,982,304.38	L 2,965,673.90	20/1/2023	1/3/2023
109621	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S.DE R.L.	L 2,563,868.17	L 2,551,398.21	20/1/2023	11/4/2023

Proyectos Febrero							
Código	Proyecto	Fase	Contratista	Monto Contratado	Monto Aprobado	Fecha de Aprobacion	Fecha de Contratación
107709	REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICA ALVARO CONTRERAS	Ejecucion	BAYARDO JOSE	L 2,920,433.40	L 2,918,017.57	10/2/2023	27/3/2023
109116	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	Ejecucion	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO, COPAN	L 10,383,025.16	L 10,383,025.16	10/2/2023	15/3/2023
109116	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	Ejecucion	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO, COPAN	L 607,517.43	L 607,517.43	10/2/2023	15/3/2023
109116	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	Ejecucion	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO, COPAN	L 97,439.72	L 97,439.72	10/2/2023	15/3/2023
109466	REPOSICION LINEA DE CONDUCCION	Ejecucion	CONSTRUCTORA TRATERRA S. DE R. L.	L 1,296,698.23	L 1,288,245.61	16/2/2023	25/4/2023
109541	EXTENSION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES	Ejecucion	CONSTRUCTORA METANOIA, S. DE R.L. DE C.V.	L 2,811,798.00	L 2,810,471.12	16/2/2023	13/4/2023
109591	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES	Ejecucion	BAYARDO JOSE	L 1,581,942.17	L 1,569,199.87	16/2/2023	10/4/2023
109598	REPARACION CEBG NORMA ALICIA BENITEZ OLIVA	Ejecucion	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	L 1,997,401.28	L 1,997,225.29	24/2/2023	30/3/2023
109599	REPOSICION CEPREB RAFAEL PINEDA PONCE	Ejecucion	FH & J CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	L 2,637,227.22	L 2,571,100.80	16/2/2023	18/4/2023
109617	REPARACION ESCUELA FRANCISCO CASTELLANOS	Ejecucion	MANUEL OCTAVIO	L 886,327.38	L 874,012.85	3/2/2023	27/3/2023
109618	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	Ejecucion	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. (SERDICON)	L 5,530,149.25	L 4,979,199.38	3/2/2023	11/4/2023
109630	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CARRETERA	Ejecucion	SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES, S. DE R.L	L 1,910,644.86	L 1,896,684.80	28/2/2023	24/4/2023
109635	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	FR INVERSIONES EQUIPOS Y OBRAS CIVILES	L 2,996,408.69	L 2,996,012.98	3/2/2023	22/3/2023
109638	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FASE I	Ejecucion	CONSTRUCTORA LA ROCA S. DE R. L. DE C.V	L 2,952,185.35	L 2,831,779.25	3/2/2023	22/3/2023
109644	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	EMPRESA CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y EQUIPO DANIMAR, S.	L 2,864,510.59	L 2,855,388.77	16/2/2023	11/4/2023
109648	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA S & M, S. DE R.L.	L 2,266,223.96	L 2,266,165.38	16/2/2023	27/3/2023
109652	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	Ejecucion	CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R. L.	L 2,822,110.98	L 2,819,126.23	16/2/2023	21/4/2023
109661	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	TECNO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	L 2,949,987.31	L 2,925,253.95	24/2/2023	13/4/2023

Proyectos Marzo								
Código	Proyecto	Fase	Contratista	Monto Contratado	Monto Aprobado	Fecha de Aprobación	Fecha de Contratación	
107543	GASTOS OPERATIVOS	Ejecucion	AUTOEXCEL S.A DE C.V.	L 2,875.00	L 2,875.00	20/3/2023	20/3/2023	
107543	GASTOS OPERATIVOS	Ejecucion	OSCAR RENE	L 6,650.00	L 6,650.00	27/3/2023	27/3/2023	
109423	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUTEC, S. DE R.L. DE C.V.	L 1,461,997.47	L 1,446,904.72	3/3/2023	19/4/2023	
109603	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	Ejecucion	ELSA VICTORIA	L 2,952,907.86	L 2,580,422.74	3/3/2023	20/4/2023	

Proyectos Abril								
Código	Proyecto	Fase	Contratista	Monto Contratado	Monto Aprobado	Fecha de Aprobación	Fecha de Contratación	
107543	GASTOS OPERATIVOS	Ejecucion	COPY ONE S DE R.L	L 6,385.95	L 6,385.95	20/4/2023	20/4/2023	


