

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de mayo de 2023.

FECHA: 7 de junio de 2023.



Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de mayo de 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Chaguitillos Aldea Lavaderos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Chaguitillos Aldea Lavaderos , Municipio, Güinope, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">Fondo FOSODEMunicipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 21,369.60



	Municipalidad: L. 578,933.21
Fecha de Aprobación	27 de julio del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 600,302.81 \$24,308.38
Fecha de Finalización	15 de mayo del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.



PROYECTO No. 2
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Barrio Arriba El Terrero Aldea Lavaderos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Barrio Arriba El Terrero Aldea Lavaderos, Municipio, Güinope, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 26,712.00 Municipalidad: L. 640,966.20
Fecha de Aprobación	27 de julio del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 667,678.20 \$27,036.65
Fecha de Finalización	16 de mayo del 2023


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licoña
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Mesas (Incluye Mejoras Al Sistema)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Mesas (Incluye Mejoras Al Sistema), Municipio San Antonio De Oriente, Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Comunidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 302,689.32 Comunidad: L. 86,848.46
Fecha de Aprobación	25 de abril del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 389,537.78 \$15,773.76
Fecha de Finalización	5 de mayo del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.

Y Alvarez



MSc. Yadira Álvarez Licera
Directora del FOSODE
ENEE
DIRECCIÓN FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Robledal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Robledal, Municipio, San Matías, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 Fondo FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 338,737.67
Fecha de Aprobación	25 de febrero del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 353,047.67 \$14,296.15
Fecha de Finalización	24 de mayo del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: San Ramón Arriba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Ramón Arriba, Municipio, Choluteca, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • BCIE • F. NORDICOS • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 500,537.42 BCIE: L. 787.55 F. NORDICOS: L. 2,775.19 Municipalidad: L. 543,171.14
Fecha de Aprobación	04 de septiembre del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,047,271.30 \$42,407.72
Fecha de Finalización	08 de mayo del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez López
Directora de FOSODE



PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Corralito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Corralito, Municipio, El Corpus, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 11,829.60 Fondo FOSODE: L. 11,829.60 Municipalidad: L. 710,668.75
Fecha de Aprobación	19 de enero del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 734,327.95 \$29,735.53
Fecha de Finalización	22 de febrero de 2022


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE




PROYECTO No. 7
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Lomas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Lomas, Municipio, Santiago de Puringla, Departamento, La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • F. NORDICOS • Municipalidad y Donación
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 76,883.47 Fondo FOSODE: L. 276,906.47 F. NORDICOS: L. 1,603.82 Municipalidad y Donación: L. 3,454,073.58
Fecha de Aprobación	8 de junio del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,809,467.34 \$154,258.80
Fecha de Finalización	15 de febrero de 2022


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.


MSc. **Yadira Alvarez Liscana**
Directora del FOSODE

ENEE
DIRECCIÓN FOSODE



PROYECTO No. 8
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Zamoranito Aldea El Jicarito (Incluye Mejoras Al Sistema)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Zamoranito Aldea El Jicarito (Incluye Mejoras Al Sistema, Municipio, San Antonio De Oriente, Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 238,454.78 Municipalidad: L. 82,590.77
Fecha de Aprobación	25 de abril del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 321,045.55 \$13,000.27
Fecha de Finalización	05 de mayo del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 9
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Capulín Y Cunimisca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Capulín Y Cunimisca , Municipio, Curaren, Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 456,362.55 Municipalidad: L. 1,095,193.29
Fecha de Aprobación	17 de agosto del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,551,555.84 \$62,827.98
Fecha de Finalización	19 de mayo de 2023


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.


MSc. Yadira Alvarez Lizaso
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 10
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio Lempira - Mejoras Al Sistema
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Barrio Lempira - Mejoras Al Sistema , Municipio, Gualcinse , Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 23,147.57 Fondo FOSODE: L. 50,128.56
Fecha de Aprobación	16 de marzo del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 73,276.13 \$2,967.21
Fecha de Finalización	18 de mayo de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6953**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

