


MEMORANDUM

PARA : **ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA**
GERENTE TÉCNICO MUNICIPAL

DE : 
ING. ODIS MANZANAREZ
JEFE DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA



FECHA : **01 DE JULIO DEL 2016**

ASUNTO : **INFORME DEL MES DE JUNIO**

.....
Se le remite Informe de las actividades realizada por el Departamento de Diseño y Formulación Técnica Municipal durante el mes de junio del presente año.

Se adjunta informe.


Atentamente,

C.c. Arch.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA
Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
GT-08-2016	Construcción de 100 metros de muro con la calidad indicada en las especificaciones técnicas del proyecto para proporcionar a los miembros de la asociación un lugar seguro donde reunirse.	Corte de Arboles (1) por encontrarse ubicado en el eje de construcción del muro.	Alteración por excavaciones.	Maria Haydee Quiroz Villalvir. Cel: 9888-9807	Municipalidad de Puerto Cortés	01/04/2016	46%	L. 327,472.76	13 de Agosto del 2016
GT-10-2016	Construcción de 1165 m2 de adoquinado, cumpliendo los requerimientos de calidad establecidos en el contrato para proporcionar a los residentes del lugar una vía de circulación apropiada.	NO APLICA	Alteración por conformación de calle	Ing. Mauro Martínez (COATSA S. de R.L.). Cel: 3390-2811	Municipalidad de Puerto Cortés	22/02/2016	43%	L. 877,694.23	13 de Octubre de 2016
GT-MPC-05/2012	Construcción de 2072.70 m2 del edificio pedagógico, 117.44 m2 de edificio administrativo, 383.38 m2 de cancha multiusos, 232.91 metros de muro perimetral, para proporcionar a los estudiantes de la escuela un espacio físico adecuado para su educación.	NO APLICA	Alteración por excavaciones y conformación de terreno	INGELCO S. de R.L. de C.V. Tel: 2559-9967. E-mail: info@ingelcohn.com	Municipalidad de Puerto Cortés	19/06/2012	76%	L. 17634,742.47	05 de Agosto del 2016
GT-09-2016	Modificación de un área de 76.26 m2 dentro del edificio municipal reacondicionándolo para atención de los habitantes del municipio de Puerto Cortés	Contaminación moderada por efectos de ruido y esparcimiento de polvo.	NO APLICA	Sr. Japhet Ernaul Brocato Morel. Cel: 9852-4787	Municipalidad de Puerto Cortés	19/02/2016	45%	L. 294,368.13	14 de Agosto del 2016
GT-16-2016	Reparación de tendido eléctrico secundario, sistema de iluminación y caseta de vigilancia para permitir la correcta y segura realización de las labores en el relleno sanitario	Corte de ramas por obstrucción al tendido eléctrico	NO APLICA	Sr. Olvin David Montes Ferrera. Cel: 3163-2600	Municipalidad de Puerto Cortés	09/03/2016	30%	L. 147,256.49	10 de Julio del 2016


Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Item	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
GT-08-2016	Sra. Maria Haydee Quiroz Villalvir	Proyectos Sociales	Construccion Muro Perimetral de la Asociación de Jubilados del IHSS	13 calle, 9 y 10 avenida, Barrio San Martin, Puerto Cortes	Crear un ambiente de seguridad en el terreno asignado a los jubilados del IHSS para la futura construccion de la sede de esta asociacion.	Construccion del muro perimetral del terreno asignado a la asociacion de jubilados y pensionados del IHSS consistiendo en paredes de bloque de 6" con cimientto corrido, sobrecimiento de bloque de 6", castillos y vigas de cierre, porton vehicular y rejillas metalicas en fachada principal.
GT-10-2016	COATSA S. DE R.L.	Pavimentacion	Adoquinado Callejon Contiguo a Iglesia el Alfarero, Barrio Cienagueta del Municipio de Puerto Cortés	Barrio Cienagueta, Municipio de Puerto Cortés	Mejorar las condiciones de circulacion de los vecinos del sector, mediante la construccion de un adoquinado.	Pavimentacion de 213 metros de calle con adoquines de concreto.
GT-MPC-05/2012	INGELCO S. de R.L de C.V.	Educación/ Escuelas	Construcción Escuela Modelo José Maria Medina	Barrio Medina, Puerto Cortés	Proveeer al Sector Medina de un espacio pedagogico moderno y adecuado para la buena educacion de la niñez de la zona	Edificio pedagogico que consta de 3 aulas para Kinder y 12 aulas para escuela, una biblioteca, un laboratorio y modulos sanitario; 1 edificio administrativo, escenario, cancha multiusos, muro perimetral, rampas de acceso principal, caseta de vigilancia y area de cafeteria.
GT-09-2016	Sr. Japhet Ernaul Brocato Morel	Edificacion de bienes Municipales	Acondicionamiento de cubiculos de oficinas para regidores, instalacion de la Municipalidad de Puerto Cortés	Municipalidad de Puerto Cortes	Crear un espacio fisico adecuado para la atencion de la poblacion por parte de los regidores municipales	Construccion de 5 cubiculos y salon de juntas y modulos sanitarios completamente dotados de servicios publicos
GT-16-2016	Sr. Olvin David Montes Ferrera	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento del Sistema de Iluminacion de Entrada al Relleno Sanitario Municipal	Aldea Chile Abajo, Puerto Cortés	Proporcionar al relleno sanitario las condiciones de seguridad	Intalacion de postes de concreto, instalacion de lamparas, cableado secundario, retenidas de acero, reparacion de caseta de vigilancia, intalacion de acometida electrica hacia caseta de vigilancia.

Odís Manzanarez
Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulacion Tecnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TÉCNICA

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

<u>GT-08-2016 - Construcion Muro Perimetral de la Asociación de Jubilados del IHSS</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliacion de Tiempo No Hay	
<u>GT-10-2016 Adoquinado Callejon Contiguo a Iglesia el Alfarero, Barrio Cienaguila del Municipio de Puerto Cortés</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliacion de Tiempo No Hay	
<u>GT-MPC-05/2012 Construcción Escuela Modelo José Maria Medina</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliacion de Tiempo No Hay	
<u>GT-09-2016 Acondicionamiento de cubiculos de oficinas para regidores, Instalacion de la Municipalidad de Puerto Cortés</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliacion de Tiempo No Hay	
<u>GT-16-2016 Mejoramiento del Sistema de Iluminacion de Entrada al Relleno Sanitario Municipal</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliacion de Tiempo No Hay	


Ing. Odis Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulacion Tecnica

