



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	T			
		The state of the s	Nombre dei Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, linea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, valvulas de control, acometidas domicliarias.	
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , valvulas de control, acometidas domicliarias	
CÓDIGO GT-04- 2016	Kenia Vanessa Rich Rivera	Sector Saneamientos / Saneamiento	Construccion de 87 letrinas, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el colera, disenteria, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa septica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.	
codigo GT-15-2016	Empresa de Servicios Multiples PICON	1	Gaviones de la comunidad de San Antonio	Pobladores que viven en la rivera del rio en aldea San Antonio	Garantizar la estabilidad del talud de terreno que encausa la quebrada o rio en la aldea, que es donde muchos de sus pobladores tienen ubicadas sus viviendas	Se contruira una barrera de proteccion a lo largo de 70 ml de longitud en la rivera del rio o quebrada, canastas rectangulares tipo caja de 1.00x2.00m de malla de alambre galvanizado rellenas con piedra, amarradas entre si.	
CODIGO GT-12- 2015	Sr. Jose Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	grises, que permitan los criaderos de insectos,	Construccion de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas asi como los cruces de la 16 avenida.	
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio fisico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguiridad.	

CÓDIGO GT-07- 2016	Mario Pineda	Proyectos Sociales	Muro Perimetral de la Cruz Roja	Bo. San Martín 8 avenida 9- 10 Calle		Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, serpentina.
CODIGO MPC-GAF- 01/2015	F. A. Dalton S. A.	Sector Saneamiento	Suministro de bascula pesa camiones	Relleno Sanitario, Aldea El Chile	que ingresa al relleno sanitario, para tener datos que avalen o determinen estrategias administrativas de Autosostenimiento de la	Se suministrara e instalara una bascula pesa camiones, montada en una estructura de concreto reforzado, con una caseta de control de bloque y techo metalico. Se suministrara sofware de manejo y se instruira personal asignado.
CÓDIGO GT-05- 2016	CODECON	Infraestructura	Obras Complementarias de la Pavimentacion de la 4 avenida 6 y 7 Calle	Bo. San Ramon		Pavimentación con concreto hidráulico del acceso al Puente Kilimaco



Ing. Edwin Mejía Jefe de Supervisión de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Junio del 2016



ltem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detailes del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT- MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico de potabilízacion con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	casu_cardenas@hotmail.co	Medicus Mundi Bizkala 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	95%	L. 6600,851.54	29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico de potabilizacion con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	casu_cardenas@hotmail.co	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	95%	L. 4006,235.27	29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT- 04-2016	goza del servicio básico de saniamiento y asi proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades trastamitidas por el contacto con heces fecales.	NO APLICA	Kenia Vanessa Rich Rivera, rich_kenia@yahoo.com, +504 9959-7098	Municipalidad de Puerto Cortés	22/02/2016	90%	L. 536,006.94	20 de Agosto del 2016
CÓDIGO GT- 15-2016		Protección de laderas, taludes del bordo.	Alteración por excavaciones.	Empresa de servicios multiples PICON	Municipalidad de Puerto Cortés	17/05/2016	30%	L. 701,506.10	31 de Octubre del 2016
	de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledanos	Canalizacion de las aguas, disminucion de saturacion del terreno, disminucion de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminucion de la erosion	Sr. Jose Baldemar Williams, 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	100%	L. 960,205.55	04 de Julio del 2016

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarela@yahoo.es, +504 9882-2064, CICH 1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	65%	L. 5, 001,687.96	01 de Octubre del 2016
	Delimitar el predio del edificio de la Cruz Roja, para brindar mayor seguridad.	NO APLICA	NO APLICA	Mario Roberto Pineda Gimenez, +504 9765-9089	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de Febrero del 2016	92%	L. 565,763.00	05 de Septiembre del 2016
GT/MPC No	Brindar informacion estadistica de pesos y volumnes de basura que ingresan al relleno Sanitario	NO APLICA	NO APLICA	F. A. Dalton S. A. de C.V. Www.disagro.com 25513072 ext. 7168	Municipalidad de Puerto Cortés	licitacion publica-11 de abril-2016	35%	L. 1967,105.51	08-ago-16
CÓDIGO GT-		Impacto Positivo, disminución en las particulas de suspención en el aire.	Movimientos de Terracería minimos	CODECON, ING. Vladimir Sú, 2665-4171, CICH-1524	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Noviembre del 2015	10%	L. 411,939.00	15 de Agosto del 2016

Ing. Edwin Mejía Jefe de Supervisión de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Junio del 2016

CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo No.3, fecha de finalizacion 29 de julio del 2016

Razones

Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas de obras adicionales segun orden de cambio No. 2

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construccion de Redes Secundarias de Distribucion de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo No 4, fecha de finalizacion 29 de julio

RAZONES

Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas de obras adicionales y pruebas hidrostaticas

CÓDIGO GT-04-2016 Construccion de 87 letrinas, sector Pantano

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-15-2016 Gaviones de la comunidad de San Antonio

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio unica de cierre, 960,205.55 lps, firmada el 26/06/2016

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

La orden de cambio se dio por compensacion por uso de bomba achicadora para el abatimiento del nivel freatico, y al incremento en las cantidades de obra.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro

Orden de cambio No. 5, Valor L. 5,232,825.35

Ampliación de tiempo No. 5, fecha de finalización 01 de Octubre del 2016

RAZONES

1. Se hicieron verificaciones en cantidades de obras contratadas corrigiendo en campo todas las mediciones que afectan en el pago de las estimaciones posteriores.

acumularon a medida avanza el proyecto, dias de lluvia y saturaciones de suelo, modificaciones parciales en la estructuras de los edificios.

CÓDIGO GT-07-2016 Muro Perimetral de la Cruz Roja

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-05-2016 Obras Complementarias de la Pavimentacion de la 4 avenida 6 y 7 Calle

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Suspendido a partir del 01 de Mayo

Ing. Edwin Mejía Jefe de Supervisión de Proyectos