



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
007 Mantenimiento y Reparacion de Carreteras a nivel de Municipio	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	51,098.01	948,901.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5 Mantenimiento rutinario de calles no pavimentadas del municipio	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	51,098.01	948,901.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008 Construcción de Edificio en el Centro de Educación Básica Policarpo Bonilla de la Comunidad del Espino	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	424,412.08	575,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construcion de Edificio en el Centro de Educacion Basica Policarpo Bonilla de la Comunidad del Espino	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	424,412.08	575,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009 Construcción de Aulas en el Centro de Educación Básica Pablo Nieto	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construcion de Aulas en el Centro de Educacion Basica Pablo Nieto	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010 Construcción del Edificio en el Centro de Educación Básica Cristóbal Colon de Rancho Grande	490,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	490,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construcion del Edificio en el Centro de Educacion Basica Cristobal Colon de Rancho Grande	490,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	490,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011 Construcción Campo de Futbol en la Comunidad de las Mesas	608,722.87	0.00	0.00	0.00	473,274.38	135,448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construcion Campo de Futbol en la Comunidad de las Mesas	608,722.87	0.00	0.00	0.00	473,274.38	135,448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012 Construcción de Sistema Eléctrico en Caserio La Cruz y Cerro Chato Valle Bonito Aguanqueterique	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construcion de Sistema Elctrico en Caserio La Cruz y Cerro Chato Valle Bonito Aguanqueterique	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013 Mantenimiento y Reparación de Red Vial a Nivel del Municipio	1,779,176.48	-636.51	292.03	0.00	346,558.00	1,432,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparacion de Red Vial a Nivel del Municipio	379,176.48	0.00	0.00	0.00	346,558.00	32,618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparacion de Red Vial a Nivel del Municipio	1,400,000.00	-636.51	292.03	0.00	0.00	1,399,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014 Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Frente a Centro Comunal Aldea Barrancaray	664,407.36	0.00	0.00	0.00	664,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion con Concreto Hidraulico Calle Frente a Centro Comunal Aldea Barrancaray	664,407.36	0.00	0.00	0.00	664,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
015 Construcción de Sistema de Agua Potable en Caserio el Rancho	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 Construcion de Sistema de Agua Potable en Caserio el Rancho	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016 Mantenimiento de Carreteras a Nivel Municipal	0.00	0.00	1,256,606.05	0.00	231,781.05	1,024,825.00	1,024,825.00	1,024,825.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 Mantenimiento de Carreteras a Nivel Municipal	0.00	0.00	1,256,606.05	0.00	231,781.05	1,024,825.00	1,024,825.00	1,024,825.00	0.00	0.00	100.00 %
017 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Viviendas Populares	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	553,514.09	553,514.09	0.00	0.00	92.25 %
11 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 Construcciones, Adiciones y Mejoras de Viviendas Populares	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	553,514.09	553,514.09	0.00	0.00	92.25 %
018 Mejoramiento de Campo de Fútbol de la Comunidad de la Quesera	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	631,925.00	631,925.00	0.00	0.00	90.28 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Campo de Futbol de la Comunidad de la Quesera	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	631,925.00	631,925.00	0.00	0.00	90.28 %
019 Construcción De Techo En La Escuela Honduras En La Comunidad De La Candelaria	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construcion de Techo en la Escuela Honduras en la Comunidad de la Candelaria	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
020	Proyecto de Electrificación en la Aldea del El Naranjo	0.00	0.00	1,900,000.00	617,499.25	0.00	2,517,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación en la Aldea del El Naranjo	0.00	0.00	1,900,000.00	617,499.25	0.00	2,517,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Guiracaray	0.00	0.00	1,754,348.12	938,916.77	0.00	2,693,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Guiracaray	0.00	0.00	864,133.90	0.00	0.00	864,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Guiracaray	0.00	0.00	890,214.22	938,916.77	0.00	1,829,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022	Construcción de de Alcantarillas de 42 pulgadas de diámetro y 6 metros de largo en la Aldea el Rancho	0.00	0.00	362,581.00	0.00	0.00	362,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de de Alcantarillas de 42 pulgadas de diámetro y 6 metros de largo en la Aldea el Rancho	0.00	0.00	362,581.00	0.00	0.00	362,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Rancho Grande	0.00	0.00	2,496,824.84	844,460.74	0.00	3,341,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Rancho Grande	0.00	0.00	932,067.08	526,912.83	0.00	1,458,979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Rancho Grande	0.00	0.00	1,564,757.76	317,547.91	0.00	1,882,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024	Construcción de de 2 Alcantarillas de 42 pulgadas de diámetro y 6 metros de largo en la Aldea la Aldea de Quebrada Honda	0.00	0.00	255,743.01	0.00	0.00	255,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de de 2 Alcantarillas de 42 pulgadas de diámetro y 6 metros de largo en la Aldea la Aldea de Quebrada Honda	0.00	0.00	255,743.01	0.00	0.00	255,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	Construcción de Caja Punte en la Comunidad de Pie La Cuesta	0.00	0.00	509,649.90	0.00	0.00	509,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de Caja Punte en la Comunidad de Pie La Cuesta	0.00	0.00	509,649.90	0.00	0.00	509,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	Construcción de Caja Punte en la Comunidad de El Guásimo	0.00	0.00	420,000.37	0.00	0.00	420,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	Construcción de Caja Punte en la Comunidad de El Guásimo	0.00	0.00	420,000.37	0.00	0.00	420,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	Construcción de Edificio en la Escuela Juan Lindo en la Comunidad Pie de La Cuesta	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción de Edificio en la Escuela Juan Lindo en la Comunidad Pie de La Cuesta	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	Contraparte para Proyecto de Alcantarilla, en la Comunidad de Guarima	0.00	0.00	96,762.00	0.00	0.00	96,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Contraparte para Proyecto de Alcantarilla, en la Comunidad de Guarima	0.00	0.00	96,762.00	0.00	0.00	96,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	Contraparte para Proyecto de Alcantarilla en la Comunidad de la Montañita	0.00	0.00	80,662.00	6,150.50	0.00	86,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Contraparte para Proyecto de Alcantarilla en la Comunidad de la Montañita	0.00	0.00	80,662.00	6,150.50	0.00	86,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	Mantenimiento de obras Urbanísticas del Municipio	0.00	0.00	100,000.00	146,442.00	0.00	246,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mantenimiento de obras Urbanísticas del Municipio	0.00	0.00	100,000.00	146,442.00	0.00	246,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	Reconstrucción del Sistema de Agua en la Aldea de el tejear	0.00	0.00	131,737.99	51,098.01	0.00	182,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Reconstrucción del Sistema de Agua en la Aldea de el tejear	0.00	0.00	131,737.99	51,098.01	0.00	182,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Agunqueterique	0.00	0.00	187,835.73	0.00	88,000.00	99,835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Agunqueterique	0.00	0.00	187,835.73	0.00	88,000.00	99,835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2023

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
033 Contraparte Municipal , para proyecto de muro y alcantarillas en las comunidades de la Cruz y Teupe	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,150.50	193,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 Contraparte Municipal , para proyecto de muro y alcantarillas en las comunidades de la Cruz y Teupe	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,150.50	193,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034 Pavimentación de Concreto Hidráulico calle principal que conduce a la plaza central San Isidro casco Urbano Aguanqueterique	0.00	0.00	0.00	896,188.41	100,000.00	796,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 Pavimentación de Concreto Hidráulico calle principal que conduce a la plaza central San Isidro casco Urbano Aguanqueterique	0.00	0.00	0.00	896,188.41	100,000.00	796,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035 Contraparte Municipal , para proyecto construcción de Alcantarillado de aguas negras en la Comunidad de Barrancaray	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE BARRANCARAY	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055 Mantenimiento Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	226,929.00	0.00	226,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 3 Mantenimiento Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	226,929.00	0.00	226,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	7,742,571.73	-636.51	11,403,043.04	4,807,684.68	3,185,681.38	20,766,981.56	2,210,264.09	2,210,264.09	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeD/W+GrAje8cHdji7HFOxAKNyIkzKGear7v7QV9GxFTNAXrqFL+eJLb/wZCoMDKxLuv4tmtTbf2oPFRRaFhRiOgDrdyAtWp5f/0+IvciL1HFIHsUY6oK+Uw+FIbJQkz5Cmr904eJtns0h3op+rn3xnMKL5JcrYynxf6w58B+4Guw+pc32mznji0sNyrqN+I3q6POGCZapozlEH588tRZQGSqbq+2Y3/pP8p8soEny/E2ipCjXNS3ApU5jnEcvdUs1KIEgAyz7tz6L1io4jmsWnQtvGzmpFo8FyEU57e1Fu91Zyxgqy2F/tinBDZ7wl5S70h952nWbkscsH71+acbQU8yPpUn1Ww/fYyY12Q==