



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Junio 2023

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia de 12" en pozo #1	4,200.00	
2	Cambio e instalacion de valvula de 4" para abastecer Col.municipal	4,200.00	
3	Reparacion de tuberia de 6" del Rebombero del tanque en la Orquidea e instalacion de la valvula de 1"	3,834.50	
4	Instalacion de valvula de 4" para abastecer Col.Municipal	4,200.00	
5	Instalacion de motor y bomba en pozo #2 de el Rastro Municipal	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Instalacion de motor y bomba de pozo en Col. Los Apadrinados Sector El Milagro	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Se realizo instalacion de panel electrico de control del rastro municipal en pozo#2	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Electr. En instalacion de motor de 30hp. Y bomba,panel de control en el pozo Gran Villa #1	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios




ING. OSCAR SANTOS
GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de julio del 2023

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de junio del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 166 (OTE = 150) (OTI= 16)
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 98
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 67

RENDIMIENTO: $\frac{98}{166} \times 100 = 59.03\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	13
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	19
3	NO LE LLEGA EL AGUA	54
4	TUBERIA RIPIADA	45
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	3
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	16
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	5
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	8
12	SERVICIO DE COMPRESO	1
		166



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 47
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 41
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 6

RENDIMIENTO: $\frac{41}{47} \times 100 = 83.3\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	30
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
		47

ELECTROMECHANICA

- Fecha: 05 de Junio 2023
Revisión y limpieza de bomba centrífuga de Col. Miguel Yáñez.
- Fecha: 06 de Junio 2023
Colocación de fusible en caja cortocircuito en ramal principal a los pozos #2 y #1 en sector Cañeras y cuchilla del pozo #2.
- Se realizó visita al tanque del vivero municipal "Rebombero".
- Fecha: 07 de Junio 2023
Visita a estación de bombeo de Llanos de Canada #2, se realizó revisión de panel y sus componentes haciendo limpieza de contactor aplicando Contact Cleaner. (1 hora).



Aguas del Valle

Visita a estación de bombeo de El Terraplén. (1 hora ½)

- Se realizó inspección en el pozo Llanos de Canada #1 y se hizo limpieza de componentes. (1 hora)
- Se realizó inspección al pozo #2 de Gran Villa para hacer limpieza de contactor y componentes. (1 hora)
- Fecha: 08 de Junio 2023
Se realizó instalación de breaker termo magnético en el panel de control en el pozo Gran Villa #1. Se realizó reubicación de cajas corta circuito y alimentación de energía 480v. (4 horas)
- Fecha: 09 de Junio 2023
Se realizó instalación de equipo sumergible en Pozo de El Rastro Municipal, se instaló un motor de 2 HP. (9 horas).
- Fecha: 12 de Junio 2023
Se realizó instalación de contactor y control de nivel en pozo de El Rastro Municipal. (6 horas).
- Se realizó visita al pozo Gran Villa #1. (1 hora).
- Se realizó visita al pozo de Colinas de Suiza para revisión de falla. (4 horas).
- Fecha: 13 de Junio 2023
Se realizó conexión de motor para aforo de pozo Gran Villa #1 (1 hora).
- Se realizó reparación de falla en banco de transformadores de pozo Colinas de suiza. (4 horas).
- Fecha: 14 de Junio 2023
Se realizó trabajo de instalación de relé termico en estación de bombeo de Lomas del Calan. (2 hora).



Aguas del Valle

- Fecha 15 de Junio 2023
Se realizo revisión en banco de transformadores, instalacion de fusible y portafusible para restablecer energia en estacion de bombeo de Colinas de Suiza. (3 horas).
- Se realizo extracción de bomba por problemas de succión, bomba en mal estado con problemas en el eje en Estación de bombeo de Col. Apadrinados. (2 horas).
- Fecha 16 de Junio 2023
Se realizo visita a bomba de El Rastro Municipal para revisión y medición. (1 hora).
- Se realizo instalacion de bomba de 5 HP en Pozo de Col. Apadrinados. (2 horas).
- Fecha 19 de Junio 2023
Se realizó visita al Pozo #1 sector Cañeras para revisión. (2 horas).
- Se realizo elaboracion de empalmes de motor y bomba del pozo #2 de El Rastro Municipal. (3 horas).
- Fecha 20 de Junio 2023
Se realizó elaboracion de emplame de motor y bomba de La Gran Villa #1. (4 horas).
- Se realizó elaboración de abrazadera para sujetar gabinete al poste de concreto en Pozo #2 de El Rastro Municipal. (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 21 de Junio 2023
Se realizo reconexión de energia en transformadores en Pozo de Colinas de Suiza.
Se realizo instalación de motor y bomba de Pozo Gran Villa #1, quedando pendiente por atraso de las juntas en las tuberias HG. (9 horas).
- Fecha 22 de Junio 2023
Se finalizo trabajo de instalacion de bomba, motor y panel de control (Gavinete). (8 horas).
- Fecha 23 de Junio 2023
Se realizo trabajo de instalación de motor y bomba, también gavinete con control BOX y control de nivel. (8 horas).
- Fecha 26 de Junio 2023
Se realizó visita a estación de bombeo #1 y estación #2 de El Rastro Municipal. (3 horas).
- Se realizó visita a estación de bombeo de La Gran Villa #1.(1 hora).
- Fecha 27 Junio 2023
Se realizo reparacón de panel de circuitos eléctricos en oficina de cobros de Aguas Del Valle en Dos Caminos. (3 horas).
- Se realizó instalacón eléctrica en bodegas de Aguas Del Valle. (1 hora).
- Fecha 28 de Junio 2023
Se realizó revisión y reparacón eléctrica en estación de planta elevadora de aguas negras de Villas Del Rio. (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 29 Junio 2023
Se realizó la instalación de poste de HG de 3" para tensar acometida para realizar instalación de aire acondicionado en oficina de bodega de Aguas Del Valle. (6 horas).
- Fecha 30 de Junio 2023
Se realizó trabajo de reconexión de energía en estación de bombeo de Col. Villas del Río. (2 hora).

Se realizó instalación de cable de cometida y la base para medidor en oficinas de Aguas Del Valle en Res. Real Del Puente. (2 horas).

RENDIMIENTO: $\frac{102}{176} \times 100 = 58\%$

Sin otro Particular.

Atte.



[Handwritten Signature]
Ing. Oscar Santos
Gerente Técnico ADV



Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE

- Reparación de tubería de 12" en Pozo # 1




- Cambio e instalación de válvula de 4" para abastecer Col. Municipal



- Reparación de tubería de 6" de Rebombeo de tanque en la Orquídea E instalación de válvula de 1"



- Instalación de válvula de 4" para abastecer Col. Municipal.





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Realizando trabajo de pegue De alcantarillado sanitario



- Realizando trabajo de limpieza de Y sondeos en alcantarillado en Col. Las Tres Rosas.



- Realizando trabajo de limpieza de Colector en Barrio Martin Fajardo.



- Realizando trabajo de limpieza de cajas de registro y sondeo en Bº Manuel Bonilla





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Instalación de motor y bomba en pozo #2 de El Rastro Municipal



- Se realizó instalación del panel eléctrico De control de El Rastro Municipal en Pozo #2



- Instalación de motor y bomba de pozo En Col. Los apadrinados sector El Milagro



- Instalación de motor 30hp, bomba y panel de control en el Pozo Gran Villa #1

